

580/11
18.06.26

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETVE

Nr. Prot. 6302/

16.06
Tiranë, më / /2026

Lënda: Kthim përgjigje shkresës nr. 580/9 Prot., datë 02.06.2026, mbi "Kërkesë për informacion"

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

(Rr. "Irfan Tomini", Njësia Administrative Nr.7, Tiranë)

Për dijeni:

Z. Ervis HAZIZI
Zyrtari i Pajtuëshmërisë, OSSH sh.a

Këtu

Të nderuar,

Në përgjigje të shkresës suaj nr. 580/9 Prot., datë 02.06.2026, protokolluar në OSSH sh.a. me nr. 6302 Prot., datë 04.06.2026, lidhur me ndryshimet e konstatuara për sa i përket vlerave të projekteve dhe përfshirjes së zërave të rinj, si dhe në vijim të seancës dëgjimore teknike të zhvilluar më datë 29.05.2026, ora 11:00, ju sqarojmë si më poshtë.

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjigjur me shkresën nr. 1588/2 Prot., datë 27.04.2026, mbi ndryshimet në planin e investimeve për vitin 2026 dhe planin e vitit 2027.

Gjithashtu, në seancën dëgjimore teknike të zhvilluar në zyrat e ERE-s, OSSH sh.a. dha sqarimet përkatëse dhe iu përgjigj pyetjeve të drejtuara.

Në vijim paraqiten përgjigjet dhe argumentet për kërkesat e parashtruara në shkresën tuaj nr. 580/9 Prot., datë 02.06.2026.

1. Arsyet teknike dhe ekonomike të cilat kanë sjellë ndryshimet në planin fillestar të investimeve?

Ndryshimet planit, të viti 2026 dhe vitit 2027 paraqitet si me poshtë:

	Sipas shkresës nr. 580/2 Prot. datë 24.02.2026	Sipas shkresës nr. 2599/1 Prot. datë 03.11.2025	Shtesa/ndryshimi
Viti 2026	9,067,097,182 leke	8,461,389,400 leke	+605,707,782 leke
Viti 2027	12,446,398,314 leke	7,170,917,476 leke	+5,275,480,838 leke
Totali	-	-	+5,881,188,620 leke

Ndryshimet janë rezultat i procesit normal të rishikimit të planit 5-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të Shpërndarjes 2023–2027. Ato janë diktuar nga nevoja për ta përshtatur planin me gjendjen reale të rrjetit, dhe me kapacitetet reale të zbatimit.

Nga pikëpamja teknike, rishikimi është mbështetur në nevojën për rritjen e sigurisë së furnizimit, uljen e mbingarkesave, krijimin e lidhjeve unazore, fuqizimin e nënstacioneve dhe zhvillimin gradual të rrjetit 20 kV.

Nga pikëpamja ekonomike, rishikimi synon parashikimin dhe llogaritjen sa më saktë të investimeve, rialokimin kohor të investimeve dhe përdorimin me racional të financiare.

Diferenca totale prej 5,881,188,620 lekë lidhet kryesisht me katër elemente: rishikimin e vlerave të projekteve ekzistuese, përfshirjen e zërave të rinj të domosdoshëm, spostimin e afateve të zbatimit dhe saktësimin e kostove pas projektimit/preventivimit.

Për vitin 2026 shtesa prej 605,707,782 lekë lidhet kryesisht me saktësimin e vlerave ekzistuese dhe përfshirjen e investimeve me nevojë të menjëhershme teknike. Për vitin 2027 shtesa prej 5,275,480,838 lekë lidhet kryesisht me spostimin në kohe të një pjese të investimeve të planifikuara me parë për vitin 2026, me qëllim realizueshmëri me të lartë dhe shpërndarje me racionale të financave.

2. A ka ndryshime të komponentëve të rrjetit në planin e rishikuar?

Plani i rishikuar nuk ndryshon orientimin bazë të zhvillimit të rrjetit, por përditëson dhe saktëson komponentët që kërkojnë ndërhyrje, duke reflektuar prioritetet aktuale teknike dhe operacionale.

Janë ruajtur kategoritë kryesore të ndërhyrjes: Nënstacione, linja të tensionit të lartë, rrjet i tensionit të mesëm, rrjet TM/TU, rrjet TU me kabëll ABC, pajisje/makinieri, matje inteligjente dhe teknologji monitorimi.

Janë shtuar zëra të rinj për vitin 2026, kryesisht për Nënstacione, fidera 20 kV, lidhje unazore, kolektorë kabllorë, kabina të reja, rrjet TU/ABC, matje dhe integrim monitorimi.

Një pjesë e zërave ekzistues janë riplanifikuar nga viti 2026 në vitin 2027, pa u hequr nga objektivi i zhvillimit, por duke u vendosur në një afat me realist zbatim.

Pra, komponentet janë saktësuar dhe riorganizuar në funksion të nevojës së rrjetit, jo ndryshuar në mënyrë që të cenojë logjikën e planit fillestar të zhvillimit.

3. A ka ndryshime të parametrave teknikë në investimet e kapaciteti, fuqia e instaluar, tensioni, gjatësia e linjës, transformatorët, etj

Në planin e rishikuar janë bërë saktësime të parametrave teknikë për disa zëra, kryesisht, konfigurimin real të rrjetit dhe kërkesat e zhvillimit të ngarkesës.

Për nënstacionet kemi ndryshim nivel tension nga 35/6 kV në 110/20 kV, si dhe fuqitë transformuese sipas nevojës konkrete të zonës.

Për linjat e tensionit të lartë dhe të mesëm janë saktësuar zgjidhjet teknike, seksionet e përcjellësve, spostimet e linjave dhe segmentet që lidhen me projekte infrastrukturore.

Për rrjetin TM/TU dhe TU janë saktësuar ndërhyrjet në kabina, fidera, lidhje unazore, rrjet ABC dhe zhvillime që lidhen me nënstacionet e reja ose me eliminimin gradual të rrjeteve të amortizuara 6 kV dhe 10 kV.

Për sistemet mbështetëse janë përfshirë zëra që rrisin kontrollin operacional, si SCADA, PowerFactory, matje inteligjente dhe pajisje komutuese.

Këto saktësime nuk përbëjnë ulje të standardit teknik të investimeve. Përkundrazi, ato synojnë që parametrat e investimeve të jenë me të lidhur me nevojën reale të rrjetit dhe me standardet e zbatimit.

Parashikimi i investimeve për vitin 2026 të shprehur në natyrë

Rajonet	Nr.i abonentit	Transf.Fuqie	Linje TL	Baza materiale														Matesa	Nënstacione			
				Linje TM								Kabina							Linje TU		Rikonstruksion	Ndërtimi i Ri
				Linje 20 kV kabllor e (km)	Shitllat TM (copë)	Linje 20 kV ajrore (km)	Linje kabllor e 6/10 kV (km)	Rik. linje ajrore 6/10 kV (km)	Boxere (copë)	Muraturë e re (copë)	Rik. Muraturë e (copë)	Shitllor e re (copë)	Rik. Shitllor e (copë)	Shitllat b/a TU (copë)	Kabllo koaksi al 1*6/6, 4*10 mm ² (km)	Kabllo ABC 25-95 mm ² (km)	Linje kabllor e XLPE (km)		Linje ajrore (km)	(copë)		
Tirana	178,013	1	18	35	-	-	15	-	12	-	-	27	-	1,200	5	87	3	-	-	1	-	
Durrës	7,641	-	-	5	144	11	-	-	7	-	-	14	3	400	-	39	1	-	-	-	-	
Elbasan	3,302	-	-	3	10	-	22	0	3	-	-	402	15	1,120	-	115	-	-	-	-	-	
Fier	7,341	-	-	-	-	-	-	4	57	5	-	-	-	41	-	44	-	-	-	-	-	
Vlorë	4,350	-	-	18	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-	
Shkodër	33,433	1	25	2	-	4	-	6	-	3	-	1	11	-	-	41	-	-	-	1	-	
Berat	7,899	-	-	11	-	5	-	-	27	-	17	3	11	-	-	41	-	-	-	-	-	
Gjirokastrë	8,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Korçë	1,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burrl	2,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	45	-	-	-	-	-	
Kukës	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	257,862	2	43	74	154	20	22	25	57	78	-	17	449	81	2,720	5	435	4	-	-	2	-

4. Për cilat zëra të investimeve është konstatuar rritje ose ulje të kostove dhe cilat janë Arsyet?

Rritjet dhe uljet e kostove janë konstatuar kryesisht në zërat ku ka pasur, spostim të afateve nga një vit në tjetrin ose përfshirje të investimeve të reja. Ndryshimi total i reflektuar është 5,881,188,620 leke.

Rritja kryesore në vitin 2027 lidhet me spostimin e një pjesë të investimeve nga viti 2026, duke shmangur mbingarkimin artificial të planit të vitit 2026 dhe duke rritur mundësinë reale të zbatimit.

Në vitin 2026 janë përfshirë zëra të rinj të lidhur me nevoja të menjëhershme teknike: rikonstruksion Nënstacione, linja 35 kV, fidera 20 kV, kolektorë kabllorë, rrjet TM/TU, rrjet TU/ABC, matje dhe monitorim.

Uljet ose zërimet në disa zëra nuk përbëjnë heqje të projektit nga objektivat e zhvillimit të rrjetit, por lidhen me përfshirjen e tyre në zëra të tjerë, me riplanifikimin në vitin 2027 ose me saktësimin e vlerës pas projektimit/preventivimit.

5. A ndikojnë ndryshimet e propozuara në sigurinë, stabilitetin ose cilësinë e shërbimit?

Ndryshimet e propozuara kanë ndikim pozitiv të pritshëm në sigurinë e furnizimit, stabilitetin e rrjetit dhe cilësinë e shërbimit. Ato janë orientuar drejt ndërhyrjeve që ulin ekspozimin ndaj defekteve, rrisin rezervimin e furnizimit dhe përmirësojnë kontrollin operacional.

Fuqizimi dhe rikonstruksioni i nënstacioneve rrit kapacitetin transformues dhe ul riskun e mbingarkesave në zona me zhvillim urban, turistik.

Zhvillimi i fiderave të rinj dhe lidhjeve unazore ul varësinë nga konfigurimet radiale dhe krijon mundësi furnizimi alternativ në rast defekti.

Ndërhyrjet në rrjetin TM/TU dhe TU me kabëll ABC rrisin cilësinë e furnizimit, veçanërisht në zona problematike, me ngarkesë të lartë ose me kërkesë sezonale.

Teknologjitë e monitorimit, matja inteligjente dhe integrimi SCADA/MDM krijojnë bazë me të fortë për kontroll operacional, analizë humbjesh dhe vendimmarrje teknike.

Sigurinë, stabilitetin, cilësinë e shërbimit sipas kategorive po ju paraqesim si me poshtë

Ndertim/rikonstruksion në nënstacionet

- Në këtë kategori është planifikuar ndërtimi i kolektorit të daljeve të fiderave 20 kV në nënstacionin Traktora 110/35/20/6 kV, investim i cili synon rritjen e sigurisë së furnizimit të konsumatorëve dhe përmirësimin e parametrave të funksionimit të rrjetit.

Ndertim/rikonstruksion i linjave të tensionit të lartë

Në këtë kategori janë planifikuar, ndër të tjera:

- Spostimi i linjës 35 kV si efekt i zhvillimit të infrastruktures rrugore në aksin Tiranë–Durrës;
- Ndërtimi i linjës 35 kV Kavaje–Rrogozhinë, investim i planifikuar fillimisht në planin e investimeve 2025, por i riplanifikuar për vitin 2026 për shkak të mosmbylljes së procesit të prokurimit;
- Ndërtimi i linjës 35 kV Boge–Theth, në funksion të zhvillimit turistik të zonës.

Ndërtim i rrjetit TM

Ndërtim/rikonstruktion i rrjetit TM/TU

Investime prioritare në rrjetin TU (linja ABC)

- zhvillimi i rrjetit 20 kV dhe lidhja unazore e ketyre rrjeteve, si rezultat i rritjes së ngarkesave, kryesisht në zonat e Tiranës, Durrësit dhe Lezhës (Shengjin);
- zhvillimi i rrjetit 20 kV si vijimësi e investimeve të lidhura me ndërtimin e nënstacioneve të rinj, si Valias 110/20 kV, Piqeras (Bunec) 110/20/10 kV dhe Fier 110/20 kV;
- zhvillimi i rrjetit 20 kV në zonën turistike të Orikumit;
- zhvillimi i rrjetit 20 kV për eliminimin gradual të pjeseve të rrjetit që aktualisht furnizohen nga nivelet tensioni 6 kV dhe 10 kV, kryesisht në qytetet Durrës, Elbasan dhe Shkoder;
- zhvillimi dhe rikonstrukcioni i rrjetit TU, si në funksion të rrjetit të ri 20 kV, ashtu edhe për përmirësimin e rrjetit ekzistues.

Teknologji monitorimi

- Në këtë kategori përfshihet përmirësimi i sistemeve të monitorimit dhe menaxhimit të rrjetit, përfshirë “upgrade” të sistemit PowerFactory (Team Edition version unlimited, 6–10 users real time, Advanced functions package, training, support dhe maintenance për 3 vjet). Ky investim i planifikuar fillimisht në planin e investimeve 2025, por i riplanifikuar për vitin 2026 për shkak të mosmbjlljes së procesit të prokurimit;
- Gjithashtu, është parashikuar konfigurimi dhe integrimi i SCADA-ve lokale të 14 nënstacioneve në SCADA-n qendrore.

Investime në sistemet e matjes

- Në këtë kategori, krahas blerjes së matesave dhe aksesoreve përkatës, është parashikuar investimi i nevojshëm për instalimin e sistemit të matjes inteligjente të konsumatorit fundorë, në sistemin e matjes së bilancit të Energjisë në kabinat elektrike TM/TU, si dhe software-i dhe integrimi i tij me platformën MDM.

Instalimi i matësve inteligjente do të realizohet për konsumatorët fundorë që furnizohen nga kabinat në të cilat janë instaluar sisteme inteligjente të matjes së bilancit, në vijim të investimeve të kryera më parë. Ky investim synon rritjen e saktësisë së matjes, përmirësimin e monitorimit të konsumit dhe forcimin e kontrollit të humbjeve teknike e joteknike.

Blerje pajisjesh dhe makinerish

Kjo kategori synon rritjen e performancës së rrjetit, duke garantuar cilësi me të lartë dhe qëndrueshmëri me të madhe në furnizimin me energji elektrike.

6. Arsye të postimit të afateve të realizimit të investimit?

Spostimi i afateve është bërë si masë e nevojshme menaxheriale për të rritur realizueshmërinë e planit dhe për të shmangur ngarkimin e paarsyeshëm të vitit 2026 me investime që kërkojnë me shumë kohë për projektim, koordinim dhe zbatim.

Një pjesë e zërave nuk përbënin prioritet të menjehershëm për vitin 2026 dhe mund të trajtoheshin në mënyrë më të kontrolluar në vitin 2027.

Disa investime kërkojnë koordinim me projekte të tjera infrastrukturore, me palë të treta.

Disa zëra kërkojnë projekt-preventiva të përditësuar dhe saktësim të konfigurimit teknik para nisjes së zbatimit.

Riallokimi kohor lehtëson shpërndarjen e burimeve financiare, teknike, duke ulur riskun e mosrealizimit.

Për këtë arsye, Spostimi i afateve është trajtuar si riplanifikim i kontrolluar për rritjen e koherencës dhe eficiencës së planit.

7. A ndikon plani i rishikuar në treguesit e performancës?

Plani i rishikuar pritet të ketë ndikim pozitiv në treguesit e performancës, pasi investimet janë orientuar jo vetëm drejt përmirësimit të SAIDI dhe SAIFI, por edhe drejt reduktimit të ENS, uljes së humbjeve teknike, përmirësimit të cilësisë së tensionit dhe shkurtimit të kohës mesatare të riparimit.

Parashikohen ulje të ENS nga 33,873 MWh në vitin 2026 në 33,196 MWh në vitin 2027.

SAIDI parashikohet të ulet nga 36.70 ore në 35.35 ore, duke reflektuar përmirësim gradual të vazhdimësisë së furnizimit.

SAIFI parashikohet të ulet nga 21.72 në 21.28 ndërprerje/klient, duke treguar reduktim të frekuencës mesatare të ndërprerjeve.

Humbjet parashikohet të ulen nga 16.96% në 16.50%, pra me një përmirësim të vlerësuar prej 0.46 pikë përqindjeje, nëse investimet realizohen sipas planit.

Përmirësimi i treguesve do të varet nga realizimi në kohë i investimeve, cilësia e zbatimit, koordinimi operacional dhe monitorimi periodik i rezultateve.

8. A keni kryer analiza Kosto-përfitim për secilin nga projektet e planifikuara?

Për projektet e planifikuara është kryer vlerësim tekniko-ekonomik dhe prioritizim mbi bazën e nevojës së rrjetit, ndikimit në sigurinë e furnizimit, ndikimit në cilësinë e shërbimit dhe realizueshmëri operative. Ky vlerësim shërben si analizë funksionale kosto-përfitim për qëllime planifikimi dhe rishikimi të planit.

Përfitimet teknike janë vlerësuar në drejtim të uljes së mbingarkesave, krijimit të rezervimit, përmirësimit të profileve të tensionit, uljes së defekteve dhe rritjes së sigurisë së furnizimit.

Përfitimet ekonomike janë vlerësuar në drejtim të shmangies së kostove të nënvlerësuar, uljes së humbjeve, uljes së Energjisë së pafurnizuar dhe përdorimit me racional të burimeve.

Përfitimet operationale lidhen me rritjen e kontrollit të rrjetit, përmirësimin e monitorimit, standardizimin e pajisjeve dhe uljen e kohës së ndërhyrjes.

Ndryshimet e planit të investimeve 2026–2027 janë të nevojshme, proporcionale dhe të lidhura drejtpërdrejt me detyrimin funksional të OSSH sh.a. për zhvillimin dhe operimin e qëndrueshëm të rrjetit të Shpërndarjes.

Rishikimi rrit realizueshmerine e planit, saktëson kostot dhe orienton investimet drejt sigurisë së furnizimit, cilësisë së shërbimit, modernizimit të rrjetit dhe menaxhimit me të mirë të humbjeve.

Ndryshimet e planit të investimeve 2026-2027, të grupuara sipas kategorive të rrjetit

Paraqitja në një format më të detajuar, ku çdo projekt trajtohet individualisht dhe grupohet sipas kategorise se rrjetit:

- Nënstacione,
- linja TL,
- linja TM,
- rrjet TM/TU,
- rrjet TU/ABC,
- makineri/pajisje,
- teknologji monitorimi
- matje.

Për çdo projekt jepet përshkrimi teknik, kostoja e përditësuar, përfitimi i pritshëm, arsyeja e riplanifikimit dhe ndikimi në treguesit e cilësisë së shërbimit. Në tabelat vijuese, përfitimet dhe ndikimet janë trajtuar sipas natyrës së ndërhyrjes dhe zonës ku zbatohet projekti, duke shmangur sa më shumë përsëritjet mekanike.

Tabela analitike e ndryshimeve të planit 2026-2027, paraqitet në mënyrë teknike sipas natyrës së investimit dhe lidhen me ENS, SAIDI, SAIFI, kohën mesatare të riparimit, humbjet teknike dhe cilësinë e tensionit.

Nënstacione

Plani i përditësuar 2026: 1,762,000,000 lekë, Plani 2026 ishte 3,575,000,000 lekë; plani i përditësuar 2027: 4,680,000,000 lekë, plani për 2027 ishte 2,220,000,000 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një ulje prej 50% të vlerës, kurse për vitin 2027 kemi një rritje prej 110%

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
8.2024	Rikonstruksi on i N/stacionit Kafaraj	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim	2026: 200 000	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në	Rritje kapaciteti transformues	Spostuar/rialokuar në kohe, për arsye	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	110/35/10 kV	nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/35/10 kV	000 2027: -	2024, ish planifikuar 2026, shtrire deri në 2026(Plani 2023-2027)	s, ulje mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me burime gjeneruese.
9.2024	“Ndërtimi I N/stacionit të ri Akerni 110/35/20 kV dhe zhvillimi I linjës 35 kV N/stac Akerni- Aeroporti Vlores”	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/35/20 kV, 35 kV	2026: 100 000 2027: -	Ndryshim: - Shenim: shtesë në 2024 shtrihet deri 2026 (Plani 2023-2027)	Rritje kapaciteti transformues, në funksion të furnizimit të Aeroporti Vlores	shtesë në 2024 shtrihet deri 2026 (Plani 2023-2027)	Në funksion të furnizimit të Aeroporti Vlores
10	Fuqizimi i N/stacionit 35/6 kV Pallati Kongreseve transformatorët 35/20 kV (2x15)MVA	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/6 kV, 35/20 kV	2026: - 2027: 305 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona Tiranë me ngarkesë.
11	Rikonstruksi on N/stacioni I Hec Lanabregas 35/10 kV dhe fuqezimi me transformatore 35/20 kV (1x15)MVA	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/10 kV, 35/20 kV	2026: - 2027: 200 000 000	Ndryshim: -130 000 000 Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
12	Ndërtimi i N/stacionit Fushe	Rikonstruksi on, Ndërtim	2026: - 2027: -	Ndryshim: -	Rritje kapaciteti	Spostuar/rialokuar në kohe për	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI.

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	Kruje 110/20 kV (Zevendesimi I n/st. Mobile)Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/20 kV; fuqizim/instalim transformatori 40/50MVA	285 000 000	Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Zevendesimi I n/st. Mobile)Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA
13.2026	Rikonstruksi on N/stacioni 110/20/6 kV Shkodra -1, 1x40/50MVA, trakt 110 kV impianti TM, ndërtesë e re, punime civile etj	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/20/6 kV, 110 kV; fuqizim/instalim transformatori 1x40/50MVA	2026: 280 000 000 2027: 200 000 000	Ndryshim: 310 000 000 Shenim: saktësuar emri dhe vlera ishte 170.000.000	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë. Shkodra 1 do të fuqizohet dhe godinë të re	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
14	Rikonstruksi on I impiantit 20 kV N/stacioni Bushati 110/20 kV	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 20 kV, 110/20 kV	2026: - 2027: 55 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon në vitin 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
16	Ndërtim i N/stacioni Lozhan 110/35/10 kV 25MVA dhe linja 110 kV	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në	2026: - 2027: 245 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje,	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi,	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
		nivel tensioni 110/35/10 kV, 110 kV		2026 në 2027	përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	koordinimi me projekte të tjera.	furnizimit në zona me ngarkesë.
17	Rikonstruksi on N/stacioni 35/10 kV Grapsh në 110/20/10 kV dhe ndërtimi I linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/10 kV, 110/20/10 kV, 110 kV	2026: - 2027: 340 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
19	Rikonstruksi on N/stacioni 35/10 kV Delvine në 110/20/10 kV dhe ndërtimi I linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/10 kV, 110/20/10 kV, 110 kV	2026: - 2027: 340 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 ose në vit tjetër të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet
20.2024	Ndërtim i N/Stacioni të ri Xare 110/20/10 kV	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/20/10 kV	2026: 200 000 000 2027: -	Ndryshim: - Shenim: shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me zhvillim turistik

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
21.2024	Ndërtimi i N/stacionit të ri Piqeras 110/20/10 kV	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/20/10 kV	2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim: - Shenim: shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me zhvillim turistik
22	Ndërtimi i N/stacionit të ri Maskollat 35/10 kV si dhe furnizimi me linje 35 kV nga n.stacioni B.Curri	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/10 kV, 35 kV	2026: - 2027: 350 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Rritje kapaciteti transformues, dhe siguri me e lartë furnizimi. Zona me zhvillim turistike
23.2026	Rikonstruksi on i N/stacionit Kinostudio 110/35/20 kV, 1x 40/25MVA.	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 110/35/20 kV; fuqizim/instalim transformatori 1x 40/25MVA	2026: 250 000 000 2027: 300 000 000	Ndryshim: 395 000 000 Shenim: saktësuar në 2026, emri dhe vlere ishte 155.000.000	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Vlere/emertim i saktësuar mbi bazen e projekt-preventivit dhe rishikimit teknik.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë. Ndërtimi i nënstationit nga 35/20 kV në 110/20 kV
24	Ndërtimi i N/stacionit Uzina Dinamo 35/20 kV Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35/20 kV; fuqizim/insta	2026: - 2027: 480 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
		lim transformatori 40/50MVA			siguri me e lartë furnizimi.		
26.2025	Ndërtimi i linjës re 35 kV N.St Vukpalaj - Tamare, dhe N.Stacion i ri 35/10 kV në Tamare.	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 35 kV, 35/10 kV	2026: 260 000 000 2027: -	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në 2025, ish planifikuar 2026, saktësuar emri dhe vlera	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2026 të planit, ishte planifikuar 2025, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
27	Ndërtimi I n.st. të ri Shëngjin 110/20 kV	Zhvillim ose rikonstruksi on rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 600 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
28	Rikonstruksi on i N.st. Plasmas 110/356/20/6 kV	Ndërhyrje investimi sipas prioriteteve të rrjetit.	2026: - 2027: 205 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkesash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 ose në vit tjetër të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie	Rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
29	Rikonstruksi on I N.st. Selenice 110/35/6 kV	Ndërhyrje investimi sipas	2026: - 2027: 225 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e	Rritje kapaciteti transformues, ulje	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit

Fuqizim kapaciteti transformues, rikonstruksi on impiantesh dhe rritje e rezervimit operacional .Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përfitësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
		prioriteteve të rrjetit.		gjitha nga 2026 në 2027	mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	planit, për arsye prioritizimi	stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
30	Rikonstruksi on I N.st. Fushe Kuqe 110/35/6 kV	Ndërhyrje investimi sipas prioriteteve të rrjetit.	2026: - 2027: 550 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
31.2024	Fonde shtesë për ndertimin e nënstacionit të ri nëntokesor 110/20 kV Qender, për diferencën e pambuluar nga kredia e Bankes BERZH me bashkefinancim nga fondet e OSSH sh.a Zona: Ossh	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstacioni; ndërhyrje në nivel tensioni 110/20 kV	2026: 300 000 000 2027: -	Ndryshim: - Shenim: shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Rritje kapaciteti transformues, ulje mbingarkes ash në nyje, përmirësim rezervimi N-1 dhe siguri me e lartë furnizimi.	shtesë në 2024 shtrihet deri 2026	Rrit stabilitetin e furnizimit në zona me ngarkesë.
32	Ndërtimi i Kolektoreve për Fiderat 20 kV, N/stacioni Traktora + daljet e para të fiderave 20 kV	Rikonstruksi on, Ndërtim ose Fuqizim nyje nënstacioni; ndërhyrje në nivel tensioni 20 kV	2026: 72 000 000 2027: -	Ndryshim: 72 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Rrit siguri me e lartë furnizimi.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit.

Linja të tensionit të lartë (TL)

Plani i përditësuar 2026: 757,200,000 lekë, Plani 2026 ishte 897,786,809 lekë; plani i përditësuar 2027: 1,505,803,259 lekë, plani për 2027 ishte 608,016,450 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një ulje prej 15.6% të vlerës, kurse për vitin 2027 kemi një rritje prej 147.6%

Zhvillim/spostim linjash TL, lidhje me Nënstacione dhe zgjidhje të kufizimeve infrastrukturore.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
2.2026	Rikonstruksioni I linjës 35 kV N.stacion Konistudio - Nstacion Lana Bregas - N.stacion Pallat Kongreseve	Rikonstruksion, ndërhyrje në nivel tensioni 35 kV	2026: - 2027: 300 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, pershtatje me zhvillime infrastrukturore	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 koordinimi me projekte të tjera. Si rezultat I zhvillimit të n.st Kinostudio 110/35/20 kV	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
3.2026	Ndërtimi i rrjetit të ri kabllor 35 kV Al, XLPE (1x3+1x300mm ²) N.St 220 kV Tirana 1, Rajonal OST - N.St. 35/20/6 kV Kinostudio.	Ndërtim, linje kabllor/ lidhje me nyjet perkatese.	2026: - 2027: 105 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, pershtatje me zhvillime infrastrukturore.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet dhe rrit stabilitetin e furnizimit.
4.2026	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qender Segmenti A-B	Punime civile sipas projektit.	2026: - 2027: 308 016 450	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh në trase, pershtatje me zhvillime infrastrukturore.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, dhe koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet.
5.2026	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nënstacioni qender - Nënstacioni Kongrese segmenti D-C	Punime civile sipas projektit.	2026: - 2027: 231 543 017	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh në trase, pershtatje me zhvillime infrastrukturore.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, dhe koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet.
6.2026	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nstacion Kongrese drejtim	Punime civile sipas projektit.	2026: - 2027: 87 043 792	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh në trase, pershtatje	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, dhe koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet..

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitim i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	N/stacioni qender Segmenti B-C				me zhvillime infrastrukturore.		
10.2025	Ndërtimi i linjës 35 kV N.St 220 kV Elbasan - Mjekar - Cerrujë - Gramsh.	Ndërtim, linje ajrore, shtylla/trase dhe lidhje me nyjet perkatese.	2026: 200 000 000 2027: 200 000 000	Ndryshim: - Shenim: shtesë në 2025 shtrihet deri 2026	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh në trase, pershtatje me zhvillime infrastrukturore	shtesë në 2025 shtrihet deri 2026	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet dhe stabilitetin e furnizimit.
12.2026	Ndërtimi i linjës 35 kV Kavajë - Rogozhinë, shtylla me 2 qarqe, (1x240mm ²)	Ndërtim, linje TL, përfshirë /linje ajrore, shtylla/trase dhe lidhje me nyjet perkatese.	2026: 300 000 000 2027: -	Ndryshim: 300 000 000 Shenim: Nuk u prokurua nga planifikimi 2025 dhe u riplanifikuar për vitin 2026, me vlere të saktësuar	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh në trase, pershtatje me zhvillime infrastrukturore	Nuk është realizuar/prokuruar në planifikimin e mëparshëm; riplanifikohet me vlere të saktësuar.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e dhe furnizimit në zona me ngarkesë.
13.2026	Rikonstruksion Linja 35 kV Puke - Koman	Rikonstruksion linje TL, linje ajrore, shtylla/trase dhe lidhje me nyjet perkatese.	2026: - 2027: 74 200 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje besueshmerie të furnizimit, pershtatje me zhvillime infrastrukturore	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, dhe koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e dhe furnizimit në zona me ngarkesë.
14	Spostimi i linjës ajrore 35kV, L30-52 Valias – Vore,	Spostim linje TL, përfshirë kablllo/linje ajrore, shtylla/trasem	2026: 7 200 000 2027: -	Ndryshim: 7 200 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Pershtatje me zhvillime infrastrukturore.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Pershtatje me zhvillime infrastrukturore.
15	Ndërtimi i linjës 35 kV, 1x120mm ² , Bogë - Theth	Ndërtim, linje TL, përfshirë /linje ajrore, shtylla/trase dhe lidhje me nyjet perkatese.	2026: 250 000 000 2027: 200 000 000	Ndryshim: 450 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Rritje besueshmerie të furnizimit, eliminim kufizimesh pershtatje me zhvillime turistik.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale	Ndikim kryesor në ENS dhe SAIDI; redukon ndërprerjet e gjata dhe rrit stabilitetin e furnizimit në zona turistike.

Linja të tensionit të mesëm (TM)

Plani i përditësuar 2026: 741,700,000 lekë, Plani 2026 ishte 884,778,615 lekë; plani i përditësuar 2027: 1,342,485,980 lekë, plani për 2027 ishte 728,000,000 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një ulje prej 16.2% të vlerës, kurse për vitin 2027 kemi një rritje prej 84.4%

Fidere të rinj 20 kV, lidhje unazore, ulje e mbingarkesave dhe rikonfigurim i skemave të furnizimit.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
1.2024	Fiderat e rinj "E11" dhe "E12" 20kv nga n/st Farke -110/20/10kv- deri tek kabina ekzistuese K-8 (Eklipsi) dhe fiderit "E12" nga kabina "K 8" deri tek degezimi i Vishnjes Zona: Tiranë	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, rikonfigurim furnizimi.	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -60 000 000 Shenim: përfshirë të zëri I investimit Zhvillimi I fiderit TM 20 kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklipsi)dhe kabina K13 deri në kabinen K12 (E10).Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC. Lidhja në unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Ulje e ngarkesës se fidereve ekzistues, krijim lidhjesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	përfshirë të zëri I investimit Zhvillimi I fiderit TM 20 kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklipsi)dhe kabina K13 deri në kabinen K12 (E10).Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC. Lidhja në unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
9	Ndërtimi I rrjetit TM 20 kV, ndërtimi I kabinave të reja, rikonstruksion I kabinave ekzistuese të N.st. Valias 110/20 kV Zona: Tiranë	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 483 000 000	Ndryshim: - 117 000 000 Shenim: ka qene 600 milion Vlera e planifikimi (300+300) milion zbatohet 117 milion Ndërtimi I kotektoreve kabllor për zhvillimin e linjave kabllorë 20kv qe do të dalin nga N/St Kamez (Valias) 110/20 kV.	Zhvillimi I rrjetit të ri 20 kV në këtë zone. Rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	ka qene 600 milion Vlera e planifikimi (300+300) milion zbatohet 117 milion Ndërtimi I kotektoreve kabllor për zhvillimin e linjave kabllorë 20kv qe do të dalin nga N/St Kamez (Valias) 110/20 kV.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
10.2026	Ndërtimi I kotektoreve kabllor për zhvillimin e linjave kabllorë 20kv qe do të dalin nga N/St Kamez (Valias) 110/20	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë	2026: 117 000 000 2027: -	Ndryshim: 117 000 000 Shenim: -	Ulje e ngarkesës se fidereve ekzistues, krijim lidhjesh	Ze i ri i përfshirë në vitin 2026 për nevoja të menjëhershme të rrjetit, si rezultat I	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përfitësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	kV. Zona: Tiranë	kabllore dhe rikonfigurim furnizimi.			unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	nderimit n/st të ri Valias 110/20 kV	për nevoja të menjëhershme të rrjetit, si rezultat i nderimit n/st të ri Valias 110/20 kV
11.2026	Zhvillimi I rrjetit shpërndares 20 kV në zonën e City -Park Vore - Rinas Zona: Tiranë	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, kabllore dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 362 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar e gjitha nga 2026 në 2027	Ulje e ngarkesës se fideve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi,	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
12.2026	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV për uljen e ngarkesave të fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337 Zona: Tiranë	Ndërtim I fiderave të rinj 20 kV pershkak të mbingarkesës	2026: 80 000 000 2027: -	Ndryshim: 80 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës se fideve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike, ngarkesave të fiderave	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
13.2026	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj C21 dhe C14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV, për uljen e ngarkesave në fiderat C14 me L11 dhe linje e dedikuar për Parlamentin Zona: Tiranë	Ndërtim I fiderave të rinj 20 kV pershkak të mbingarkesës	2026: 65 000 000 2027: -	Ndryshim: 65 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës se fideve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike, ngarkesave të fiderave	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
14.2026	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj T15 dhe T20 nga N/Stacioni Kombinat 110/20 kV për uljen e	Ndërtim I fiderave të rinj 20 kV	2026: 80 000 000 2027: -	Ndryshim: 80 000 000 Shenim: Zëra	Ulje e ngarkesës se fideve ekzistues,	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike,	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	ngarkesave të fiderave T14 me 335 dhe T13 me F13 Zona: Tiranë	pershkak të mbingarkeses		të rinj shtesë në 2026	krijim lidhjesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	ngarkesave të fiderave	unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
15.2026	Ndërtimi I Kolektorit dhe zevendesimi I kabllove TM të fiderave F7 dhe F8 N/Stacioni Kashar në autostraden Tiranë -Durrës Zona: Tiranë	Ndërtim kolektorit si rezultat të ndryshimit infrastrukture rrugore; punime, dalje TM dhe punime civile sipas projektit.	2026: 65 000 000 2027: -	Ndryshim: 65 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ndryshimit infrastrukture s rrugore;	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndryshimit infrastrukture s rrugore;
16.2026	Ndërtimi I kabinave të reja 20 kV dhe lidhja unazore e fiderave në pikat kritike në Rajonin Tiranë në N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar, Ndroq Zona: Tiranë	Rikonstruksion, Ndërtim ose Fuqizim nje nënstationi; ndërhyrje në nivel tensioni 20 kV	2026: 160 000 000 2027: -	Ndryshim: 160 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës se fiderave ekzistues, krijim lidhjesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
19.2026	Rikonstruksion I rrjetit TM të fiderit Nr. 3 Gramsh Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 107 688 890	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;
20.2026	Rikonstruksion I fiderit 1, N/St Fiber Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 70 329 090	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se prekur nga defektet.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;
21.2026	Rikonstruksion I fiderit 2, N/St Fiber Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 55 000 000	Ndryshim: 7 974 161 Shenim: kaluar në 2027	Rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës se	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					prekur nga defektet.		
22.2026	Kalimi I 4 fiderave të Gurit të Kuq nga 6 kv në 10 kv Pogradec Zona: Korce	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 6 kV, kalimi në tension 10 kV.	2026: 36 000 000 2027: -	Ndryshim: 36 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës së fideveve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Zeiri i përfshirë në planin 2026 për nevojat teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.Ndrushi m tension inga 6 kV në 10 kV	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
28	Rikonfigurimi I linjave TM nga N/Stacioni Ballsh Zona: Fier	Ndërtim dalje TM sipas projektit.	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -42 000 000 Shenim: behet zero dhe përfshihet në zerin Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shnerndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV,140 milion	Ulje e ngarkesës së fideveve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	behet zero dhe përfshihet në zerin Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shnerndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV,140 milion	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
30	Rikonstruksioni I rrjetit TM për Fiderin Aranitas, Pika Shperndarese Tec Ballsh. Zona: Fier	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -59 980 100 Shenim: behet zero dhe përfshihet në zerin Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shnerndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV 140 milion	Ulje e ngarkesës së fideveve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	behet zero dhe përfshihet në zerin Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shnerndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV 140 milion	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
33.2026	Sistemim i daljeve të fidrave TM 10 kV, F-Rrape, Parku, Gjegjan, N/St Fushe Arres Zona: Shkodër	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 10 kV.	2026: - 2027: 5468 000	Ndryshim: 713 304 Shenim: kalon në 2027	Ulje e ngarkesës së fideve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
36.2026	Rikonstruksion i Fiderave Bazë, Ulez N/ST Ulez Axhensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel në rrjetin 10 kV Zona: Burrel	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 93000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Ulje e ngarkesës së fideve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
37	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F8 Has Zona: Kukes	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh.	2026: - 2027: 35000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Ulje e ngarkesës së fideve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet..	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
38	Rikonstruksion i fiderit Lekbibaj ndarja e Geghysenit në fider të ri Zona: Kukes	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 95000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Ulje e ngarkesës së fideve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
39	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F6 Has Zona: Kukes	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh	2026: - 2027: 36000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Ulje e ngarkesës së fideve ekzistues, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe ulin frekuencën dhe kohezgjatjen

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					prekur nga defektet		e ndërprerjeve.
43.2026	Kalimi nga 6 kV në 20 kV I njollave të errëta në qytetin e Shkodrës, Fideri 9 N/St SH-2, Fideri 24, Fideri 21 N/St SH-1 Zona: Shkodër	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim: 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës së fidereve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
44.2026	Lidhja unazore fiderat F 18 dhe F 19, Nst 110/20/10 kV Lezhe Zona: Shkodër	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 38 700 000 2027: -	Ndryshim: 38 700 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Ulje e ngarkesës së fidereve ekzistues, krijim lidhesh unazore, rritje fleksibiliteti operacional dhe reduktim i zonës së prekur nga defektet.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Rrjeti TM/TU dhe kabina elektrike

Plani i përditësuar 2026: 2,456,675,675 lekë, Plani 2026 ishte 2,012,280,843 lekë; plani i përditësuar 2027: 3,312,446,052 lekë, plani për 2027 ishte 2,684,251,026 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një rritje prej 22% të vlerës, kurse për vitin 2027 kemi një rritje prej 23.4%

Zhvillim i rrjetit TM/TU, kabina të reja/rikonstruktura dhe lidhje me investimet e fidereve të rinj.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
4.2026	Zgjatimi I fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me percjelles ABC në drejtim të	Zgjatim fideri tensioni 20 kV, 110/20/10 kV, 10 kV	2026: - 2027: 65 000 000	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në 2027, ish planifikuar 2026...	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje	Spotuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	Baldushkut për heqjen e kabinave të fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke. Zona: Tiranë				defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.		dhe rikonfigurimi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
16.2 026	Ndërtimi i fiderave të rinj, P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve” 35/20 kV- Tiranë Zona: Tiranë	Ndërtim ndërhyrje në nivel tensioni 20 kV, 35/20 kV	2026: - 2027: 144 498 280	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në unazimi dhe rikonfigurimi
17	Ndërtimit i linjës TM kabllore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabëll me vetembajtje ABC, për furnizimin e lagjes Sharre Zona: Tiranë	Zhvillim TM/fidere 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 20 756 450	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
18.2 026	Ndërtimi i fiderave të rinj, P1,P2,P3,P4 dhe P5, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve” 35/20 kV- Tiranë Zona: Tiranë	Ndërtim i fiderave 20 kV, n/st. 35/20 kV	2026: - 2027: 64 289 525	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në unazimi dhe rikonfigurimi
22.2 026	Ndërtim i linjës dhe kabines se re Shtyllore “Lagja Varosh” si dhe linja TU me kabëll me vetmbajtje ABC Zona: Tiranë	Zhvillim rrjeti TM/fider, kabina të reja,	2026: - 2027: 5 637 580	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye ripianifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
31.2 024	Linja ajrore TM 20 kV për zëvendësimin e fiderit E5 N/Stacioni Farkenga Ball Shaban deri në Vrap,ShenKoll,Paret, kabinat e reja Zona: Tiranë	Ndërtim linje në nivel tensioni 20 kV	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -150 000 Shenim: Përfshirë në investimit Zgjatimi I fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me percjelles ABC në drejtim të Baldushkut për heqjen e kabinave të fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke.	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Përfshirë në zerin e investimit Zgjatimi I fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me percjelles ABC në drejtim të Baldushkut për heqjen e kabinave të fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfiguri mi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
39.2 026	Zhvillim I Fiderit të ri nr 9 Nst 110/20 kV Golem me Kabina dhe Rrjet të ri Zona: Durres	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja	2026: 129 670 000 2027: -	Ndryshim: 129 670 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit. Ndryshim tñivel tensioni nga 6 kV në 20 kV	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfiguri mi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
40.2 026	Zhvillimi I rrjetit TM-TU në zonat problematike të qytetit Durres dhe Shijakut (F7 dhe F 9 N/St Spitalle,F 45 dhe 54 shkozet, F1, F 2, si dhe F 8 Nst Sallmone) Zona: Durres	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 141 380 000 2027: -	Ndryshim: 141 380 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
43.2 026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh, Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fideresh, kabina të reja.	2026: - 2027: 85 352 238	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
44.2 026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4 dhe rikonstruksion I fiderit Bishqen, N/St Cerrik Zona: Elbasan	Rikonstruksion , dalje TM sipas projektit.	2026: - 2027: 80 405 145	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;.
45.2 026	Rikonstruksion I fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim Zona: Elbasan	Rikonstruksion , dalje TM sipas projektit.	2026: - 2027: 95 256 565	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;.
46.2 026	Rikonstruksion I fiderit Llixha, N/St Mjekes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fider.	2026: - 2027: 109 628 983	Ndryshim: - Shenim: kalon e gjitha në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;.
47	Rikonstruksion I fiderit Nr. 6, Tregan,N/St Radio dhe rikonstruksion I fiderit Nr. 8, N/St Banje Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fider	2026: - 2027: 88 767 079	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;.
48	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabëll ABC dhe I kabinave në rrethinat e Peqinit të Fiderave të Nst Perparim Zona: Elbasan	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabëll ABC dhe I kabinave	2026: - 2027: 113 499 754	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;..
51.2 026	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Cerrik të Fiderit Nr.1 Nst Radio Zona: Elbasan	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabëll ABC dhe I kabinave	2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim: -38 385 630 Shenim: Spostuar në 2026.nga 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;..
52	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Belsh të Fiderave të Nst Belsh dhe Nst Kajan Zona: Elbasan	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabëll ABC dhe I kabinave	2026: - 2027: 180 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit;.
53.2 026	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabëll ABC dhe I kabinave në rrethinat e Prrenjas të Fiderave të Nst Prrenjas Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fidere/TU, kabina,	2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim: 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit
54.2 026	Rikonstruksion I rrjetit TM dhe I kabinave të fiderit Nr.13 Gracen Nst Elbasan 4 Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti TM/fidere/, kabina,	2026: 50 000 000 2027: -	Ndryshim: 50 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, defektsh në kabina	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SA IFI dhe kohën e riparimit

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
57.2 026	Eliminimi i ishujve 6-20 kV dhe energjizimi I zonave turistike në qytetin e Elbasanit Zona: Elbasan	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja,	2026: 45 000 000 2027: -	Ndryshim: 45 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Zevendezimi I rrjetit 6 kV me rrjet 20 kV	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit dhe reduktimin e humbjeve.
60.2 026	Vazhdimi për investimin ndërtimi I Fiderit F8, Plug, 20 kV N/Stacioni Plasmas Zona: Berat	Vazhdim I rrjetit 20 kV	2026: - 2027: 80 000 000	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në 2027, ish planifikuar 2026...	Zevendezimi I rrjetit 6 kV me rrjet 20 kV.	Spotuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit dhe reduktimin e humbjeve.
61	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC në kabinat e fiderit 3/10 kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV Zona: Berat	Rikonstruksion , I rrjetit TU dhe kabinave	2026: - 2027: 46 045 600	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit planit kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit.
62	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC në kabinat e fiderit 5/6 kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV Zona: Berat	Rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: - 2027: 31 020 448	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit planit kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit.
63	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC në kabinat e Njësisë Lushnje Zona: Berat	Rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: - 2027: 157 141 204	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit planit kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit.
75	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC Fideri Nr.5/10KV N/St Pobrat 35/10KV si dhe fiderit Nr. 4/10 kV, N/St Pobrat 35/10 kV Zona: Berat	Rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: - 2027: 19 589 492	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit planit kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit.
76	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC Fideri Nr. 1/6 kV, N/St Uznove 110/35/6 kV Zona: Berat	Rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: - 2027: 24 428 827	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit planit kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitim i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
77.2 026	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabëll ABC në Agjensinë Skrapar Zona: Berat	Rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim: 150 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i furnizimit TM/TU, ulje defektesh në kabina	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit..
78.2 026	Ndërtimi I Fiderit të ri Nr.12/20 kV N/ST Plasmasi 110/20 kV,Kabinave dhe rrjetit Tu me kabëll ABC Zona: Berat	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 200 000 000 2027: -	Ndryshim: 200 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
84	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv, Nst Gjirokaster 110/20 kV për furnizimin e zonën se Lazaratit Zona: Gjirokaster	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 154 200 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
85.2 024	Ndërtimi i rrjetit TM/TU 20/0.4 kV për fiderat Lefter Talo, Jeta e re nënstationi 35/20/10 kV Livadhja si edhe fideri OLM5 Nënstationi 110/20/10 kV Sarande (pas pikes transformuese 20/10 kV) Zona: Gjirokaster	Rikonstruksion , Ndërtim ndërhyrje në nivel tensioni 0.4 kV, 35/20/10 kV, 110/20/10 kV, 20/10 kV	2026: - 2027: 400 000 000			Vrine,Shendelli,Xarre,Mursi,Konispol, Vagalat,Livadhja dhe Finiq”	
92.2 026	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabëll ABC për fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siper Nst Grapsh 35/10 kv Zona: Gjirokaster	Rikonstruksion rrjeti TM, dhe rrjet TU, kabina	2026: - 2027: 35 000 000	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në 2027, ish planifikuar 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spotuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin kohezgjatjen e ndërprerjeve.
93.2 026	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina linja TU me kabëll ABC për fiderat	Rikonstruksion rrjeti TM/, rrjet TU,kabina	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim: 105 000 000 Shenim:	Përmirësim i pikave të furnizimit	Vlere/emertim i saktësuar mbi	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	Ujesjellës, Maricaj, Miniera 1, Miniera 2, Nst Memaliaj 110/6 kv, fiderat Kalaja, Drago Nst Tepelene 110/10 kV, Fiderat Petran, Qytei dhe SMT Nst Permet 110/10 kv dhe Kabina Fushe Libohove, Fideri Zagorie Grapsh Zona: Gjirokaster			bashkuar me zerin Rikonstruksion Rrjeti TM kabina linja TU me kabëll ABC për fiderat Kurvelesh, Dragot Nst Tepelene 110/10, saktësuar vlera	TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina.	bazen e rishikimit teknik.	kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
95	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina linja TU me kabëll ABC për fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kV Zona: Gjirokaster	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU.	2026: - 2027: 35 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
96	Ndërtim linje e re me parametra 20 kV për zonën Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice Zona: Gjirokaster	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 200 000 000	Ndryshim: 100 000 000 Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
97	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv, Nst Sarande 110/20 kv për furnizimin e zonës se Industriale Sarande Zona: Gjirokaster	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 85 000 000	Ndryshim: 20 000 000 Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
98.2 026	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabëll ABC për fiderat Ballaban, Suke, Nst Kelcyre 110/10 kv dhe fiderat Kosine, në Nst Permet 110/10 kV Zona: Gjirokaster	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU dhe kabina	2026: - 2027: 30 000 000	Ndryshim: - Shenim: saktësuar emri, Spostuar në 2027, ish planifikuar 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
102. 202 5	Kalim rrjeti TM me kabëll me izolacion 20 kV, ndërtim kabina tip box dhe rrjeti TU me kabëll ABC në zonën e Cukes, N/St Sarandë Zona: Gjirokaster	Zhvillim ose rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -125, 000,000 Shenim: Përfshirë në zerin e investimit (Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV, Kabina elektrike dhe rrjet TU me ABC në zonën Cuke, Sarandë, dhe ndërtim kabina të reja, rrjet TU me ABC në fiderat 3,6, qyteti Sarandë)	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Përfshirë në zerin e investimit (Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV, Kabina elektrike dhe rrjet TU me ABC në zonën Cuke, Sarandë, dhe ndërtim kabina të reja, rrjet TU me ABC në fiderat 3,6, qyteti Sarandë)	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
103. 202 6	Ndërtim I fiderave dales B1, nga NST I ri Bunec në drejtim të Borshit. Zona: Gjirokaster	Zhvillim ose rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kabllorë	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim: 150 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevojat teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit. Si rezultat i ndërtimit të nenstacionit të ri Borsh	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfigurimi ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
110. 202 6	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlorë	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina,	2026: - 2027: 22 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					sigurt me rrjetin fundor.		en e ndërprerje ve.
111. 202 6	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin S14, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina,	2026: - 2027: 20 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
112	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin F52, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina,	2026: - 2027: 86 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
113	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin F54, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina,	2026: - 2027: 58 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
114. 202 6	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin K2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 62 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi,	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
115. 202 6	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin K3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 22 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU,	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi,	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	me vetembajtje ABC Zona: Vlore				stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.		riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
116. 202 6	Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat e paperfunduara në Qytetin e Vlores Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -120 000 000 Shenim: përfshirë në investime Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën e Bashkise Vlore	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	përfshirë në investime Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën e Bashkise Vlore	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
117	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH7, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 23 573 982	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 përditësimit planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
118	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH4, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 62 597 148	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Riplanifikuar për vitin 2027 përditësimit planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
119	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH10, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 74 095 491	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në	Riplanifikuar për vitin 2027 përditësimit planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.		dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
122.2026	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO1, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 51 878 850	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
123.2026	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 81 629 736	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
124.2026	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin SE3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: - 2027: 55 982 877	Ndryshim: - Shenim: kalon 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
125.2026	Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën Lumit të Vlores Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -190 000 000 Shenim: në përfshirë në investime Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në fiderat e	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	përfshirë në investime Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në fiderat e nenatacionit Xhyherine	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
				nenatacionit Xhyherine.			
126.2026	Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën e Bashkise Vlore Zona: Vlore	Rikonstruksion rrjeti TM, rrjet TU kabina	2026: 160 000 000 2027: -	Ndryshim: 40 000 Shenim: kalon e gjitha në 2026 perfshin edhe zerin e investimit Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat e paperfunduara në Qytetin e Vlores	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
129.2026	Zhvillimi i linjave TM 20 kV, kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC, për fiderat O3 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Orikum Plazh Zona: Vlore	Rikonstruksion , Ndërtim ndërhyrje në nivel tensioni 20 kV, 110/35/20 kV	2026: 240 000 000 2027: -	Ndryshim: 240 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacional e të konstatuara gjate rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; unazimi dhe rikonfiguri mi ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
141	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave të mbetura të fiderit Qytet 4, Nënstacioni Patos, 35/6 kV Zona: Fier	Rikonstruksion Rrjet TM,TU dhe kabina.	2026: - 2027: 100 000 000	Ndryshim: 137 700 Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
142	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr.16 dhe kabines se re Shtyllore "Sheq Levan 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjesit tane) Zona: Fier	Rikonstruksion Rrjet TM,TU dhe kabina.	2026: - 2027: 4 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabin.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
							ndërprerje ve
143. 202 6	Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shërndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV Zona: Fier	Rikonstruksion rrjeti TM. TU dhe kabina	2026: 140 000 000 2027: -	Ndryshim: 140 000 000 Shënim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
144. 202 6	Rikonstruksioni I rrjetit TM/TU për fiderat Ngjekar, Roskovec 3, Strum 4, N/St Matke 35/10 kV Zona: Fier	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 130 000 000 2027: -	Ndryshim: 130 000 000 Shënim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
145. 202 6	Zgjerimi I Fiderit 12 (nga kabina Vadhize 1 deri në Radostine, Pojan, Ferme) dhe vendosja e kabinave box dhe rrjeti TU, N/St Fieri I ri 110/20 kV. Zona: Fier	Zhvillim rrjetit TM, TU dhe kabina të reja	2026: 80 000 000 2027: -	Ndryshim: 80 000 000 Shënim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve
154. 202 6	Zhvendosja e kabinave 5/6 dhe 5/7, Fideri Nr. 5, N/Stacioni Korce Zona: Korce	Rikonstruksion kabina.	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -6 350 047 Shënim: realizuar me punonjësit tane	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU,	Është realizuar me kapacitete të brendshme;	
163. 202 6	Zhvillim linje TM/TU me kabëll 20 kV XLPE 1x240mm², kabina tip box dhe zhvillim rrjeti TU me kabëll ABC, F-3, N/St SH-2 Zona: Shkodër	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -66 378 904 Shënim: realizuar në zerin tjetër investimi i segmetit TM të fiderit ekzistues F15 si dhe Fideri I ri 20 kV F 3	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina.	realizuar në zerin tjetër investimi i segmetit TM të fiderit ekzistues F15 si dhe Fideri I ri 20 kV F 3 N/St 110/20/6 kV Shkodra 2"	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
				N/St 110/20/6 kV Shkodra 2"			
165	Rikonstruksion I rrjetit TM/TU me ABC dhe I kabinave të fiderit 15, 6 kV, N/St Shkodra 1 Zona: Shkodër	Rikonstruksion rrjeti TM, TU, kabina	2026: - 2027: 55 788 577	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje defektsh në kabina	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
166	Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabinave, F-1, N/St 35/6 kV Dobrac Zona: Shkodër	rikonstruksion rrjeti TU, kabina	2026: - 2027: 32 507 865	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim defektsh në kabina dhe rrjet TU	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
167. 202 6	Zhvillim linje TM/TU me kabëll 20 kV XLPE Al 3x(1x240)mm ² , kabina tip box si dhe zhvillimi I rrjetit TU me kabëll ABC në F-5, N/St 220/35/20 kV Bogic Zona: Shkodër	Zhvillim ose rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -341 172 012 Shenim: përfshirë në investim të DTL me FSHZH	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina	përfshirë në investim të DTL me FSHZH	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
168. 202 6	Rikonstruksion I rrjetit TM, I rrjetit TU me ABC dhe I kabinave në Fiderin F3R (Ujesjellës Ajror Rrile) Zona: Shkodër	Rikonstruksion rrjeti TM, TU kabina	2026: 118 500 000 2027: -	Ndryshim: 15 964 733 Shenim: Spostuar në 2026, ish planifikuar 2027, saktësuar vlera	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, realizueshmerie ose koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
169	Vazhdimi I kalimit në 20 kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU në zonën e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja,	2026: - 2027: 39 562 987	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit;

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	2 Zona: Shkodër	rikonfigurim furnizimi.			defektesh në kabina	kapaciteteve të zbatimit.	ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
171.2026	Zhvillim rrjeti TM/TU Shiroke -Zogaj,F-17,SH-2 Zona: Shkodër	Zhvillim rrjeti TM kV, kabina të reja,	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -96 601 718 Shenim: FSHZH,rrjeti TM planifikuar	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina	FSHZH,rrjeti TM planifikuar	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
172.2026	Fider I ri Nr.5 Nst Bushat I Ri 110/20 kV. Lidhja unazore me Fiderin Nr.9 Nst Shkodra 2 110/35//20/6 kV Zona: Shkodër	Zhvillim rrjeti TM/fideresh 20 kV, dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 107 000 000	Ndryshim: - Shenim: Spostuar në 2027,saktësuar vlëra	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
173.2026	Rikonstruksion dhe kalimi në 20 kV i kabines Kujtim Ferracaku, F-17, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra 2 Zona: Shkodër	Zhvillim, rrjeti TM/fideresh 20 kV, rikostruksionin kabina, rikonfigurim furnizimi.	2026: -0 2027: -0	Ndryshim: -2 799 939 Shenim: realizuar me punonjesit tane	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektesh në kabina dhe lidhje me e sigurt me rrjetin fundor.	Është realizuar me kapacitete të brendshme;	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
175	Ndërtim I kabines Shtyllore Shenkoll I kab.10,F-4R,N/St Rrile Zona: Shkodër	Ndërtim kabina të reja,	2026: - 2027: 3 311 369	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, ulje defektesh në kabina.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas të përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencen dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
207. 202 6	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në Agjensia Burrel Zonat: "Gjalish, Mallunxh, Prell, Shll, Shqefen, Kurdari, Këttë, Cruje" Zona: Burrel	Rikonstruksion rrjeti TM, TU dhe kabinave.	2026: 213 100 000 2027: -	Ndryshim: 213 100 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
208. 202 6	Furnizimi me energji elektrike i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollit të Trafikut Rrugor, përgjatë segmentit rrugor (Tiranë-Durrës, Tiranë-Elbasan, Mbikalimi Shkozë-Plepa, Durrës-Rrogzhinë, Rogozhin-Lushnje, Lushnje-Fier, Vore-Ahmetaq, Qaf Kashar-Rinas-Ahmetaq Zona: OSSH	Si rezultat I infrastruktures rrugore	2026: 99 500 000 2027: -	Ndryshim: 99 500 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026		Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja infrastruktures rrugore	Si rezultat infrastruktures rrugore
209. 202 6	Spostimi i linjave ajrore 0.4kV, 6 kV, 20 kV dhe 35 kV si pasojë e rehabilitimit të linjës hekurudhore të TTP Durrës - Tiranë dhe ndërtimi im linjës së re hekurudhore me Aeroportin Nderkombëtar të Tiranës (TIA) Zona: OSSH	Si rezultat I infrastruktures rrugore	2026: 46 000 000 2027: -	Ndryshim: 46 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026		Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja infrastruktures rrugore	Si rezultat I infrastruktures rrugore
210. 202 6	Furnizimi me energji për objektin: "Stacioni karikimi për mjete Elektrike + Objekte Sherbimi 2 kate" Zona: Tiranë	investim garantojnë tranzicionin e qytetit drejt transportit të gjelbër	2026: 13 525 675 2027: -	Ndryshim: 13 525 675 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026		Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacional e të konstatuara gjatë rishikimit.	investim garantojnë tranzicionin e qytetit drejt transportit të gjelbër
2	Vazhdimi i kthimit në 20 kV të kabinave të fiderit 126 Kinostudio Zona: Tiranë	Zhvillim ose rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, rikonfigurim furnizimi.	2026: - 2027: 49 995 949	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i pikave të furnizimit TM/TU, stabilizim tensioni, ulje defektsh në kabina dhe lidhje me e	Spostuar/rialokuar në kohë për vitin 2027, për arsye koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					sigurt me rrjetin fundor.		ndërprerje ve.
4	Rikonstruksion I kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndërtimore+cela TM) në Qytetin e Elbasanit Zona: Elbasan	Rikonstruksion rrjeti 20 kV, kabina	2026: - 2027: 250 000 000	Ndryshim: 40 000 000 Shenim: saktësim vlere kaluar e gjitha në 2027	Rrjete TM/TU, ulje defektesh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye, koordinimi me projekte të tjera.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
5	Rikonstruksion i kabinave Muraturë nga struktura ndërtimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel) Zona: Burrel	Rikonstruksion kabina ana ndërtimore dhe paisje.	2026: - 2027: 120 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Përmirësim dhe ulje defektesh në kabina.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi,	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
6	Rikonstruksion nga ana ndërtimore e disa kabinave tip box dhe Muraturë në qytetin e Shkodrës, N/Stacioni Sh-1&Sh-2 Zona: Shkodër	Rikonstruksion kabina ana ndërtimore dhe paisje.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -27 331 569 Shenim: përfshirë në zerin e investimit Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndërtimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkodër		përfshirë në zerin e investimit Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndërtimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkodër	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
7	Rikonstruksion në 20 kabina 'Murorë & Box' me çela të motorizuara në N/ST SH-1 dhe N/St SH-2 Zona: Shkodër	Automatizimin e kabinave	2026: - 2027: 51 815 626	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	ulje defektesh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.
11	Rikonstruksioni I godines se ish Institutit të Naftes (kati I III-		2026: - 2027: 7 182 553	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027		Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit,	

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	të)për OSHEE Fier Zona: Fier						
12	Rikonstrukcion Zyrat Agjensia Bilisht Zona: Korce		2026: - 2027: 15 000 000	Ndryshim: 7 609 683 Shenim: kalon në 2027		Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027	
13	Ndërtim kabina Shtyllore Agjensia Erseke Zona: Korce	Ndërtim I kabinave	2026: - 2027: 60 000 000	Ndryshim: - Shenim: kalon në 2027	Ulje defektesh në kabina	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim në SAIDI/SAIFI dhe kohën e riparimit; ulin frekuencën dhe kohezgjatjen e ndërprerjeve.

Rrjeti i tensionit të ulet (TU/ABC)

Plani i përditësuar 2026: 347,000,000 lekë, Plani 2026 ishte 432,258,821 lekë; plani i përditësuar 2027: 666,668,895 lekë, plani për 2027 ishte 385,650,000 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një ulje prej 19.7% të vlerës, kurse për vitin 2027 kemi një rritje prej 72.8%.

Zhvillim i rrjetit me kabëll ABC, stabilizim tensioni dhe përmirësim i furnizimit të klientet fundorë.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
1	Linja e TU me kabëll ABC për kabinat 20 kV të linjës ajrore nga Ball Shaban deri në Vrap,ShenKoll,Paret. Zona: Tiranë	Zhvillim rrjetit TU	2026: - 2027: 140 000 000	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Spostuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe riparimit
2	Zgjatim me rrjet TU me kabëll me vetembajtje ABC i daljes ekzistuese nga kabina K13, Fideri E10, N/St Farke	Zhvillim rrjetit TU	2026: - 2027: 725 616	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në	Spostuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	110/20/10/kVA Zona: Tiranë				TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike		kohën e riparimit
6	Rikonstruksion I rrjetit TU kabina Zenel, Fideri 2φ, N/St Tec Zona: Tiranë	Rikonstruksion rrjeti TU	2026: - 2027: 2 995 349	Ndryshim: - Shenim: kaluar në 2027	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektsh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Spostuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit
7.2026	Ndërtimi I rrjetit të ri TU me ABC të N.st. Valias 110/20 kV Zona: Tiranë	Ndërtim rrjeti TU.	2026: - 2027: 350 000 000	Ndryshim: -150 000 000 miratuar Ndërtimi I rrjetit të ri TU me ABC për fiderat V4 dhe V5 të N.st. Valias 110/20 kV, Zona: Tiranë Shenim: v.l.e mbetur kalon në 2027, ishte (250+250) milion	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektsh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027 të planit, për arsye prioritizimi. Kur të ndertohen fiderat e rinj nga n/st. Valias 110/20 kV qe po ndertohet me fondet KFE	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit
8.2026	Ndërtimi I rrjetit të ri TU me ABC për fiderat V4 dhe V5 të N.st. Valias 110/20 kV, Zona: Tiranë	Zhvillim ose rikonstruksion rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina të reja, lidhje unazore, kolektorë kabllorë dhe rikonfigurim furnizimi.	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim: 150 000 000 Shenim: -	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektsh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Ze i ri i përfshirë në vitin 2026 për nevoja të menjëhershme të rrjetit. Meqe po ndertohen 2 fidera të rinj 20 kV V4,V5 me fondet KFE. Ossh do të ndertoje me fondet e saj rrjetin TU	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
13	Rikonstruksioni I rrjetit TU për kabinat e fiderave Kute, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballsh. Zona: Fier	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: - 2027: 135 650 000	Ndryshim: - Shenim: -	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
31.2026	Rrjet TU me ABC Fshati Dishnice, Fideri 21, NST Korce Zona: Korce	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: 30 000 000 2027: -	Ndryshim: 30 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
32.2026	Rrjet TU me ABC Fshati Dvoran, fideri Fshat, Nënstacioni Gjanc Korce Zona: Korce	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: 43 000 000 2027: -	Ndryshim: 43 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
33.2026	Rrjet TU me ABC fshati Porodina, fideri 17, Nënstacioni Korce Zona: Korce	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: 22 000 000 2027: -	Ndryshim: 22 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i cilësisë së tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
36	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC në kabinat "Box1", "Box	Rikonstruksion rrjeti TU..	2026: - 2027: 37 297 930	Ndryshim: - Shenim:	Përmirësim i cilësisë së tensionit të	Spostuar/rialokuar në kohe për vitin 2027	Ndikim kryesisht në cilësinë e

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1 Zona: Shkodër			kalon në 2027	klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	të planit, për arsye prioritizimi.	tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
38	Sistemimi rrjetit TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10 kV Lezhe Zona: Shkodër	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -842 925 Shenim: Realizuar m punonjesit tane	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Është realizuar me kapacitete të brendshme	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
39	Spostim I rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2 Zona: Shkodër	Ndërtim i rrjeti TU.	2026: - 2027: -	Ndryshim: -397 001 Shenim: nuk realizohet konflikt	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Mosrealizim për shkak konflikti.	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe kohën e riparimit.
40.2026	Zhvillim Rrjeti TU, Shiroke-Zogaj, Fideri 17, N/St 110/20/6 kV Shkodra 2. Zona: Shkodër	Ndërtim i rrjeti TU.	2026: 27 000 000 2027: -	Ndryshim: 27 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja e ndërtimit të rrjetit TU nga OSSH si rezultat I ndërtimit dhe spostimit të rrjetit TM dhe kabinave nga ndërtimit rruges Zogaj -Shirok nga Fondi I Zhvillimit.	Investime në infrastrukturën rrugore
47.2026	Rikonstruksion I pjesshem rrjeti TU me kabëll ABC i Fiderave 8,Mamez,Shemri	Rikonstruksion rrjeti TU.	2026: 75 000 000 2027: -	Ndryshim: 75 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Përmirësim i cilësisë se tensionit të klienti fundor, ulje defektesh në	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja të teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit	Ndikim kryesisht në cilësinë e tensionit, SAIFI dhe

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	/Kukes Zona: Kukes				TU, reduktim i humbjeve jo-teknike dhe rritje sigurie publike		kohën e riparimit.

Teknologji monitorimi dhe sisteme planifikimi

Plani i përditësuar 2026: 156,876,000 lekë, Plani 2026 ishte 0 lekë; plani i përditësuar 2027: 385,000,000 lekë, plani për 2027 ishte 385,000,000 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një rritje absolute 156,876,000 lekë, kurse për vitin 2027 nuk ka ndryshim.

Komandim në distance, SCADA, RTU dhe mjete planifikimi/analizë për rrjetin.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
1	Automatizimi I komandimit në distance (RTU) Zona: Tiranë	Zgjidhje teknologjike për monitorim, komandim në distance, integrim SCADA/RTU dhe përmirësim të analizave të rrjetit.	2026: - 2027: 187 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Monitorim dhe komandim me i shpejte, evidentim me i sakte i defekteve, analizë me e mirë e rrjetit dhe ulje e kohës së ndërhyrjes.	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim indirekt në SAIDI/MTTR permes komandimit/diagnostikimit me të shpejte dhe monitorimit në kohe reale.
	Upgrade Sistemi PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet)	Analizë me të sakte rrjetit	2026: 30 000 000 2027: -	Ndryshim: 30 000 000 Shenim: Nuk u prokurua nga planifikimi 2025 dhe u riplanifikuar për vitin 2026	Analizë me të sakte rrjetit	Nuk është realizuar, për arsye e mos prokurimit, riplanifikohet viti 2027	Analizë me të sakte rrjetit
5.2026	Konfigurimi dhe integrimi I Scades Lokale të 14	Për marje informacioni dhe analizë	2026: 126 876 000 2027: -	Ndryshim: 126 876 000	Monitorim dhe komandim	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja	Ndikim indirekt në SAIDI/MTTR (Koha Mesatare e Riparimit).

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	Nënstacioneve në SCADE-n qendrore Zona: OSSH	me të saktet të rrjetit TL/TM		Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	me i shpejte, evidentim me i sakte i defekteve, analizë me e mirë e rrjetit dhe ulje e kohës së ndërhyrjes	tëknike/operacional e	permes komandimit/diagnostikimit me të shpejte dhe monitorimit në kohe reale.
7	Faza e dyte e instalimit, montimi të sistemit të kontrollit të rrjetit elektrik, kabinave të transformacionit në Durrës si dhe spostimi në godinën e re Zona: OSSH	Zgjidhje teknologjike për monitorim, komandim në distance, integrim SCADA/RTU dhe përmirësim të analizave të rrjetit.	2026: - 2027: 198 000 000	Ndryshim: - Shenim: -	Monitorim dhe komandim me i shpejte, evidentim me i sakte i defekteve, analizë me e mirë e rrjetit dhe ulje e kohës së ndërhyrjes	Riplanifikuar për vitin 2027 sipas përditësimit të planit dhe kapaciteteve të zbatimit.	Ndikim indirekt në SAIDI/MTTR(Koha e Mesatare e Riparimit).permes komandimit/diagnostikimit me të shpejte dhe monitorimit në kohe reale.

Investime në Matje dhe në Sistemin e Matjes

Plani i përditësuar 2026: 1,115,645,507 lekë, Plani 2026 ishte 285,568,298 lekë; plani i përditësuar 2027 0 lekë, plani për 2027 ishte 0 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një rritje prej 290% të vlerës,

Matje inteligjente, bilanc energjie në kabina, software dhe integrim me MDM.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
7.2026	Blerje matesa, përfshirë aksesoret e nevojshëm Zona: OSSH	Investim në matje, matje për lidhjet e reja, defekte etj	2026: 397 700 000 2027: -	Ndryshim: 397 700 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Kontroll me i sakte i bilancit të Energjisë, përmirësim i faturimit, identifikim humbjesh dhe bazë me e mirë për	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja tëknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesor në humbje, bilanc energjie dhe cilesi të të dhenave; efekt indirekt në planifikim dhe shërbim.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
					vendimmarrje investuese.		
8.2026	Instalimit të Sistemi i matjes inteligjente në konsumatorët fundor në sistemin e matjes së bilancit të Energjisë në kabinat elektrike TM-TU, Softeare dhe integrimi i tyre me platformën MDM Zona: OSSH	Investim në matje, matje inteligjente, aksesore, software dhe integrim me platformën MDM për bilanc energjie.	2026: 432 377 209 2027: -	Ndryshim: 432 377 209 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Kontroll me i sakte i bilancit të Energjisë, përmirësim i faturimit, identifikim humbjesh dhe bazë me e mirë për vendimmarrje investuese.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale të konstatuara gjatë rishikimit.	Ndikim kryesor në humbje, bilanc energjie dhe cilesi të të dhenave; efekt indirekt në planifikim dhe shërbim.
1	Projekti i Furnizim dhe instalimit të Sistemi i matjes Smart i Bilancit të Energjisë në kabinat elektrike, Softeare dhe integrimi i tyre me platformën MDM (Etapa e parë) Zona: OSSH		2026: 285 568 298 2027: -	Ndryshim: - Shenim: -		E realizuar investim që ka qene në proces	

Makineri, pajisje dhe zëra mbështetës

Plani i përditësuar 2026: 1,430,000,000 lekë, Plani 2026 ishte 0 lekë; plani i përditësuar 2027: 0 lekë, plani për 2027 ishte 0 lekë

Siç shihet në planin e përditësuar për vitin 2026 kemi një rritje absolute 1,430,000,000 lekë, kurse për vitin 2027 nuk ka ndryshim.

Pajisje, materiale dhe zëra mbështetës të nevojshëm për të siguruar furnizimin me energji elektrike pa ndërprerje duke u bazuar në realizimet e deritanishme të planit në Drejtorinë TL dhe në Drejtoritë Rajonale, si dhe nga problemet e konstatuara në nyjet kritike.

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
1.2026	Pajisje primare, sekondare dhe pajisje ndihmese për N/stacione dhe Linjat TL Zona: OSSH	Blerje pajisjesh primare/sekondare, pajisje komutuese, transformatore, kablllo, shërbime	2026: 140 000 000 2027: -	Ndryshim : 140 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike zëvendësim pajisjesh kritike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike	Ndikim mbështetës në disponueshmeri ne e pajisjeve, përmesim performancës se

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
		mbështetëse për zbatim					rrjetit SAID.SAIF
2.2026	Çelesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT për ambjent të jashtëm Zona: OSSH	Blerje pajisjesh primare/sekondare, pajisje komutuese, transformatore, kablo, shërbime mbështetëse për zbatim.	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim : 150 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike, zëvendësim pajisjesh kritike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike.	Ndikim mbështetës në disponueshmëri të pajisjeve, përmesim performancës së rrjetit SAID.SAIF.
3.2026	Çela 20 kV për N/Stacione Zona: OSSH	Blerje pajisjesh sekondare, pajisje komutuese, transformatore, kablo, shërbime mbështetëse për zbatim.	2026: 160 000 000 2027: -	Ndryshim : 160 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike, zëvendësim pajisjesh kritike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike..	Ndikim mbështetës në disponueshmëri të pajisjeve, përmesim performancës së rrjetit SAID.SAIF.
4.2026	Pajisje transformuese, Transformator Fuqie dhe Çela 40.5 kV për N/Stacione Zona: OSSH	Blerje pajisjesh transformuese, pajisje komutuese.	2026: 200 000 000 2027: -	Ndryshim : 200 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike, zëvendësim pajisjesh kritike	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike...	Ndikim mbështetës në disponueshmëri të pajisjeve, përmesim performancës së rrjetit SAID.SAIF.
5.2026	DGA + BMT blerje Zona: OSSH	Blerje DGA (Dissolved Gas Analysis) dhe BMT (Bushing Monitoring Technology) përdoren për monitorimin e gjendjes së transformatoreve dhe izolatoreve, duke siguruar parandalimin e defekteve dhe rritjen e sigurisë së furnizimit me energji.	2026: 50 000 000 2027: -	Ndryshim : 50 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale	monitorimin e gjendjes së transformatoreve dhe izolatoreve, duke siguruar parandalimin e defekteve dhe rritjen e sigurisë së furnizimit me energji, përmesim performancës së rrjetit SAID.SAIF
6.2026	Sisteme survejimi me kamera CCVT faza II Zona: OSSH	Blerje kamera	2026: 150 000 000 2027: -	Ndryshim : 150 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Monitorim të perimetrit të n/st	Ze i ri i përfshirë në planin 2026	siguri fizike dhe operacionale
7.2027	Pajisjeve komutuese për kabinat elektrike (Çela 20 kV, kabina,	Blerje pajisje komutuese rrjeti TM/fideresh 20 kV, kabina,	2026: 200 000 000 2027: -	Ndryshim : 200 000 000 Shenim:	Gatishmeri teknike, zëvendësim pajisjesh kritike.	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike/operacionale	Ndikim mbështetës në disponueshmëri të pajisjeve,

Nr.	Projekti / zona	Përshkrim teknik i ndërhyrjes	Kosto e përditësuar 2026/2027 (leke)	Ndryshimi / statusi	Përfitimi i pritshëm	Mosrealizim / arsye riplanifikimi	Ndikimi në treguesit e cilësisë
	kV) Zona: OSSH			Zëra të rinj shtesë në 2026		le të konstatuara gjate rishikimit.	permesim performancës se rrjetit SAID.SAIF.
8.2028	Transformator Fuqie për Kabina elektrike Zona: OSSH	Blerje transformatore në kabina.	2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim : 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike.	Ndikim mbështetës në disponueshmeri ne e pajisjeve, permesim performancës se rrjetit SAID.SAIF.
9.2029	Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fisheke Zona: OSSH	Blerje pajisjesh, materiale rezerve dhe sherbime mbështetëse rrjetit.	2026: 30 000 000 2027: -	Ndryshim : 30 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike.	Ndikim mbështetës në disponueshmeri ne e pajisjeve, permesim performancës se rrjetit SAID.SAIF..
10.2026	Kabëll ABC dhe kabëll TU Zona: OSSH	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC, sistemim rrjeti, dhe ndërhyrje në dalje kabinash.	2026: 250 000 000 2027: -	Ndryshim : 250 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026	Gatishmeri teknike	Ze i ri i përfshirë në planin 2026 për nevoja teknike..	Ndikim mbështetës në disponueshmeri ne e pajisjeve, permesim performancës se rrjetit SAID.SAIF..
2026	Oponence, leje ndërtimi, shpronësi me Zona: OSSH		2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim : 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026			
2026	Emergjencia Zona: OSSH		2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim : 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026			vazhdimësi e zbatimit.
2026	Mbikqyrje supervizimi Zona: OSSH		2026: 100 000 000 2027: -	Ndryshim : 100 000 000 Shenim: Zëra të rinj shtesë në 2026			vazhdimësi e zbatimit.

Plani 5-vjeçar 2023–2027, i përditësuar për miratim, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
I	Ndërtim/rikonstruktion elektrik për Nënstacionet		60,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	1,762,000,000	4,680,000,000	11,867,000,000
1	Fuqizimi I N/stacionit 110/20 kV Golem - Durres	Ossh	30,000,000	135,000,000	40,000,000				205,000,000
2	Ndërtimi I nestacioni të ri Velipoje 110/35/20 kV	Ossh	30,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000			450,000,000
3	Fuqizimi i N/stacionit 110/20 kV Zogu Zi ((2x40)MVA	Ossh		50,000,000	350,000,000	250,000,000			650,000,000
4	Ndërtim N/stacionit të ri Fier 2 110/20 kV	Ossh		50,000,000	250,000,000	300,000,000			600,000,000
5	Rikonstruktion dhe fuqizimi i N/stacionit Kuçove 110/35/20/10/6 kV	Ossh		50,000,000	300,000,000	300,000,000			650,000,000
6	Rikonstruktion I N/stacionit Pogradec 110/35/10 kV në 110/35/10/20 kV	Ossh		50,000,000	150,000,000	150,000,000			350,000,000
7	Rikonstruktion dhe fuqizimi i N/stacionit Corovode e Re 110/35/10 kV	Ossh		30,000,000	30,000,000	90,000,000			150,000,000
8	Rikonstruktion i N/stacionit Kafaraj 110/35/10 kV	Ossh			100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000
9	“Ndërtimi I N/stacionit të ri Akerni 110/35/20 kV dhe zhvillimi I linjës 35 kV N/stac Akerni- Aeroporti Vlores”	Ossh			127,000,000	200,000,000	100,000,000		427,000,000
10	Fuqizimi i N/stacionit 35/6 kV Pallati Kongreseve transformatorët 35/20 kV (2x15)MVA	Ossh						305,000,000	305,000,000
11	Rikonstrukcioni N.Stacioni I Hec Lanabregas 35/10 kV dhe fuqezimi me transformatore 35/20 kV (1x15)MVA	Ossh						200,000,000	200,000,000
12	Ndërtimi i N/stacionit Fushe Kruje 110/20 kV (Zevendesimi I n/st. Mobile)Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh						285,000,000	285,000,000
13	Rikonstruktion N/stacioni 110/20/6 kV Shkodra -1, 1x40/50MVA, trakt 110 kV impianti TM, ndërtesë e re, punime civile etj	Ossh					280,000,000	200,000,000	480,000,000
14	Rikonstrukcioni I impiantit 20 kV N/stacioni Bushati 110/20 kV	Ossh						55,000,000	55,000,000
15	Rikonstruktion I N/stacionit Lezhe nga 110/10 kV në 110/20/10 kV	Ossh		40,000,000	80,000,000	90,000,000			210,000,000
16	Ndërtim i N/stacioni Lozhan 110/35/10 kV 25MVA dhe linja 110 kV	Ossh						245,000,000	245,000,000
17	Rikonstruktion N/stacioni 35/10 kV Grapsh në 110/20/10 kV dhe ndërtimi I linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh						340,000,000	340,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
18	Rikonstruksion N/stacioni 35/10 kV Delvine në 110/20/10 kV dhe ndërtimi I linjës 110 kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh						340,000,000	340,000,000
19	Ndërtim i N/Stacioni të ri Xare 110/20/10 kV	Ossh			100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000
20	Ndërtim i N/Stacioni të ri Pigeras 110/20/10 kV	Ossh			100,000,000	200,000,000	100,000,000		400,000,000
21	Ndërtimi i N/stacionit të ri Maskollat 35/10 kV si dhe furnizimi me linje 35 kV nga n.stacioni B.Curri	Ossh						350,000,000	350,000,000
22	Rikonstruksion i N/stacionit Kinostudio 110/35/20 kV, 1x 40/25MVA.	Ossh					250,000,000	300,000,000	550,000,000
23	Ndërtimi i N/stacionit Uzina Dinamo 35/20 kV Transformatorore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh						480,000,000	480,000,000
24	Ndërtimi i N/stacionit Tamare 35/20/10 kV dhe linja e re 35 kV nga n.stacioni Vuk Palaj 35/20/10 kV	Ossh							-
25	Ndërtimi i linjës re 35 kV N.St Vukpalaj - Tamare, dhe N.Stacion i ri 35/10 kV në Tamare.	Ossh				200,000,000	260,000,000		460,000,000
26	Ndërtimi i n.st. të ri Shëngjin 110/20 kV	Ossh						600,000,000	600,000,000
27	Rikonstruksion i N.st. Plasmas 110/356/20/6 kV	Ossh						205,000,000	205,000,000
28	Rikonstruksion i N.st. Selenice 110/35/6 kV	Ossh						225,000,000	225,000,000
29	Rikonstruksioni i N.st. Fushe Kuqe 110/35/6 kV	Ossh						550,000,000	550,000,000
30	Fonde shtesë për ndërtimin e nenstacionit të ri nëntokësor 110/20 kV Qender, për diferencën e pambuluar nga kredia e Bankes BERZH me bashkefinancim nga fondet e OSSH sh.a	Ossh			100,000,000	433,000,000	300,000,000		833,000,000
31	Ndërtimi i Kolektoreve për Fiderat 20 kV, N/stacioni Traktora + daljet e para të fiderave 20 kV	Ossh					72,000,000		72,000,000
II	Ndërtim/Rikonstruksion linjash të TL		20,000,000	30,000,000	273,000,000	717,300,000	757,200,000	1,505,803,259	3,303,303,259
1	Ndërtimi i Shtyllës 110 kV për lidhjen e nenstacionit të ri Kamez 110/20 kV me rrjetin 110 kV	Ossh				7,300,000			7,300,000
2	Rikonstruksioni i linjës 35 kV N.stacion Konistudio - Nstacion Lana Bregas - N.stacion Pallat Kongreseve	Ossh						300,000,000	300,000,000
3	Ndërtimi i rrjetit të ri kabllor 35 kV Al, XLPE (1x3+1x300mm²) N.St 220 kV Tirana 1, Rajonal OST - N.St. 35/20/6 kV Kinostudio.	Ossh						105,000,000	105,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna /Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
4	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qender Segmenti A-B	Ossh						308,016,450	308,016,450
5	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nënstacioni qender - Nënstacioni Kongrese segmenti D-C	Ossh						231,543,017	231,543,017
6	Ndërtim tuneli për kabllot të TL dhe TM të shpërndarjes nga Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qender Segmenti B-C	Ossh						87,043,792	87,043,792
7	Rikonstruksioni I nyjave kritike në linjat 35 kV	Ossh	20,000,000	30,000,000					50,000,000
8	Ndërtimi i linjës me dy qarqe 110 kV N.St Kafaraj Fier - Hoxhare (traseja e linjës ekzistuese 35 kV)	Ossh			273,000,000	200,000,000			473,000,000
9	Ndërtimi i linjës 35 kV N.St Koplik 220 kV - N.St Vukpalaj me dy qarqe..	Ossh				310,000,000			310,000,000
10	Ndërtimi i linjës 35 kV N.St 220 kV Elbasan - Mjekes - Cerruje - Gramsh.	Ossh				200,000,000	200,000,000	200,000,000	600,000,000
11	Ndërtimi i linjës 35 kV Kavajë - Rrogozhinë, shtylla me 2 qarqe, (1x240mm²)	Ossh					300,000,000		300,000,000
12	Rikonstruksion Linja 35 kV Puke - Koman	Ossh						74,200,000	74,200,000
13	Spostoimi i linjës ajrore 35kV, L30-52 Valias – Vore,	Ossh					7,200,000		7,200,000
14	Ndërtimi i linjës 35 kV, 1x120mm², Bogë - Theth	Ossh					250,000,000	200,000,000	450,000,000
III	Ndërtim Rrjeti TM		-	113,490,503	920,274,290	814,000,000	741,700,000	1,342,485,980	3,931,950,773
1	Zhvillimi I fiderit TM 20 kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklips)dhe kabina K13 deri në kabinen K12 (E10).Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC. Lidhja në unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Tiranë			250,000,000				250,000,000
2	Kalimi nga 6 kV në 20 kV i kabinave të fiderit 23 të N/stacionit Selite	Tiranë			17,230,559				17,230,559
3	Linja TM 20 kV zevendesimi I fiderit 34 dhe E5,nga Stermasi në drejtim të Vishnjës,Arbane, N/ST FARKE-TIRANË Loti II	Tiranë				170,000,000			170,000,000
4	Zhvillimi I kolektorit kabllor,tunel kabllor për sistemimin e kablllove qe dalin nga nst Rajonal 220/35/20 kV	Tiranë				100,000,000			100,000,000
5	Eliminimi I ishujve 6/10 kV dhe kalimi I tyre në rrjetin 20 kV në Rajonin Tiranë në N/Stacionet TEC Kombinat 35/6 kV,N/St Dinamo, Vore,Mezez dhe Farke	Tiranë				60,000,000			60,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
6	Zevendesimi me 20 kV të fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kashar	Tiranë		61,798,937					61,798,937
7	Kalimi I fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV, në rrjetin e ri TM 20 kV.	Tiranë		51,691,566					51,691,566
8	Ndërtimi I rrjetit TM 20 kV, ndërtimi I kabinave të reja, rikonstruksion I kabinave ekzistuese të N.st. Valias 110/20 kV	Tiranë					-	483,000,000	483,000,000
9	Ndërtimi I kotektoreve kabllor për zhvillimin e linjave kabllore 20kv qe do të dalin nga N/St Kamez (Valias) 110/20 kV.	Tiranë					117,000,000		117,000,000
10	Zhvillimi I rrjetit shperndares 20 kV në zonën e City -Park Vore - Rinas	Tiranë						362,000,000	362,000,000
11	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV për uljen e ngarkesave të fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337	Tiranë					80,000,000		80,000,000
12	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj C21 dhe C14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV, për uljen e ngarkesave në fiderat C14 me L11 dhe linje e dedikuar për Parlamentin	Tiranë					65,000,000		65,000,000
13	Zhvillimi I 2 fiderave të rinj T15 dhe T20 nga N/Stacioni Kombinat 110/20 kV për uljen e ngarkesave të fiderave T14 me 335 dhe T13 me F13	Tiranë					80,000,000		80,000,000
14	Ndërtimi I Kolektorit dhe zevendesimi I kabllave TM të fiderave F7 dhe F8 N/Stacioni Kashar në autostraden Tiranë - Dures	Tiranë					65,000,000		65,000,000
15	Ndërtimi I kabinave të reja 20 kV dhe lidhja unazore e fiderave në pikat kritike në Rajonin Tiranë në N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar, Ndroq	Tiranë					160,000,000		160,000,000
16	Rikonstruksion I rrjetit TM të Fiderit Nr 1RD (Klos, Mollas) Nst Radio	Elbasan			86,074,026				86,074,026
17	Rikonstruksion I rrjetit TM të Fiderit Shpatit Nst Mjekes	Elbasan			113,838,965				113,838,965
18	Rikonstruksion I rrjetit TM të fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan						107,688,890	107,688,890
19	Rikonstruksion I fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan						70,329,090	70,329,090
20	Rikonstruksion I fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan						55,000,000	55,000,000
21	Kalimi I 4 fiderave të Gurit të Kuq nga 6 kv në 10 kv Pogradec	Korce					36,000,000		36,000,000
22	Rikonstruksioni i Fiderit Potomit, 10 kV N/Stacioni Corovode 35/10 kV	Berat			37,360,702				37,360,702

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna /Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
23	Rikonstruksion I fiderit Potom 10 kV TM/TU nestacionin Corovode 35/10 kV	Berat				50,000,000			50,000,000
24	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.3,10 kV N/Stacioni Bicukas. 35/10 kV	Berat			14,459,685				14,459,685
25	Rikonstruksioni i Fiderit Nr.9,10 kV N/Stacioni Mertish 35/10 kV	Berat			15,410,354				15,410,354
26	Ndërtimi I kolektorit i daljes se fiderave nga N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV	Berat							-
27	Zgjatimi i Fiderit F.11, N/Stacioni 110/20 kV Fieri i Ri	Fier			75,000,000				75,000,000
28	Daljet e Fiderave nga N/ST Fieri I ri Nr. 2 110/20 kV të cilat do të lidhen unaze me Fiderat e N/ST Fieri I ri 110/20 kV Mbrostar + 1 Fider	Fier				150,000,000			150,000,000
29	Rikonstruksion I segmenteve të fiderave kablllore 20 kV, F6, F16, F17, N/Stacioni 110/35/20/10/6 kV Shkodra 1	Shkodër			14,900,000				14,900,000
30	Sistemim I daljeve të fiderave TM 10 kV,F-Rrape,Parku,Gjegjan,N/St Fushe Arres	Shkodër						5,468,000	5,468,000
31	Ndërtim kolektori për spostimin e fiderave dales të N/stacionit 110/20/10 kV,Lezhe	Shkodër				12,000,000			12,000,000
32	Sistemim i segmetit TM të fiderit ekzistues F15 si dhe Fideri I ri 20 kV F 3 N/St 110/20/6 kV Shkodra 2”	Shkodër				117,000,000			117,000,000
33	Rikonstruksion i Fiderave Bazë,Ulez N/ST Ulez Axhensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel në rrjetin 10 kV	Burrel						93,000,000	93,000,000
34	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F8 Has	Kukes						35,000,000	35,000,000
35	Rikonstruksion i fiderit Lekbibaj ndarja e Geghysenit në fider të ri	Kukes						95,000,000	95,000,000
36	Rikonstruksion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F6 Has	Kukes						36,000,000	36,000,000
37	“Zhvillimi i rrjetit Elektrik 20 kV për përmirësimin e cilësisë se furnizimit të zonave përgjate rruges se Arbrit dhe furnizimi i Tunelit të Murrizit”	Tiranë			296,000,000				296,000,000
38	Ndërtimi i dy fiderave të Rinj F33 dhe F34nga N/Stacioni Kashar110/20KV dhe rikonstruksion e kabinave ekzistuese K16 F27 dhe K13 F 28 për uljen e ngarkesave të fiderave F27dhe F28	Tiranë				90,000,000			90,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
39	Zgjatimi i fiderit 20 kV, F7 dhe lidhja në unaze me F14 nënstationi Kashar si dhe ndërtimi i një pike shpërndarese	Tiranë				65,000,000			65,000,000
40	Kalimi nga 6 kV në 20 kV I njollave të erreta në qytetin e Shkodres, Fideri 9 N/St SH-2, Fideri 24, Fideri 21 N/St SH-1	Shkodër					100,000,000		100,000,000
41	Lidhja unazore fiderat F 18 dhe F 19, Nst 110/20/10 kV Lezhe	Shkodër					38,700,000		38,700,000
IV	Ndërtim/Rikonstruksion Rrjeti TM /TU		30,000,000	1,507,704,405	4,908,049,114	3,558,533,375	2,456,675,675	3,312,446,052	15,773,408,620
1	Faza e dytë e zgjerimit dhe rikonstruksionit të Fiderit E 10 në zonën e Berzhites së bashku me rrjetin Tu me percjellec ABC	Tiranë		40,000,000	50,000,000	70,000,000			160,000,000
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/stacionit Farke 110/20/10 kV	Tiranë		48,800,160					48,800,160
3	Linje TM 20 kV dhe ABC në vazhdim të fiderave të rinj Vore	Tiranë		42,310,269	50,000,000				92,310,269
4	Zgjatimi i fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me percjelles ABC në drejtim të Baldushkut për heqjen e kabinave të fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke.	Tiranë						65,000,000	65,000,000
5	Ndërtimi i kabinave të reja Shtyllore dhe linjat përkatëse TM dhe linjat tu me kabell abc në fiderat F1, F2 dhe F3 të N/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tiranë			110,000,000				110,000,000
6	Ndërtimi i 12 kabinave të reja Shtyllore dhe linjat përkatëse TM në Fiderin F4 TË N/Stacionit 35/6 KV NDROQ si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave	Tiranë		96,676,817					96,676,817
7	Ndërtimi i kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 i N/stacionit Vore dhe fiderat F8 dhe F32 të N/stacionit Kashar, të cilët do të zëvendësojnë kabinat 6 kv të fiderit Gjokaj të N/stacionit Vore.	Tiranë		50,000,000	76,660,026				126,660,026
8	Ndërtimi i 2 Kabinave të reja 20 kV dhe rrjet TU me kabell ABC në fiderin Q1 dhe Q2	Tiranë		-	30,000,000				30,000,000
9	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV, Fidera të rinj I8 dhe I9 N/St. Ibe. Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC.	Tiranë			180,000,000				180,000,000
10	Zhvillimi i fiderit të ri 20 kV 330/1 nga N/Stacioni Selite, për uljen e ngarkesës së fiderit 330(N/Stacioni Selite) në	Tiranë			18,000,000				18,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
	unaze me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)								
11	Kalimi nga 6 kV në 20kV i Fiderit 91 dhe Fiderit 75,N/Stacioni Traktora.	Tiranë			25,300,000				25,300,000
12	Rikonstruksion i kabines Zgafhur dhe ndërtimi i rrjetit TU me percjelles ABC,Fideri 142 N/Stacioni Valias.	Tiranë			13,000,000				13,000,000
13	Zhvillimi i lidhjes unazore 20 kV, të fiderave F16 dhe F17(N/Stacioni Kashar)	Tiranë			3,680,000				3,680,000
14	Zhvillimi i fiderit të ri 20 kV, Z17 nga N/Stacioni Zogu I Zi, për uljen e ngarkesave të Fiderit 321(N/Stacioni Selite) në unaze me Fiderin L3 (N/Stacioni Qender).	Tiranë			18,000,000				18,000,000
15	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,Fiderit T8,Nstac.Kombinat 110/20 kV, për furnizimin e TEDA	Tiranë			33,000,000				33,000,000
16	Ndërtimi i fiderave të rinj, P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tiranë	Tiranë						144,498,280	144,498,280
17	Ndërtimit i linjës TM kabllore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabëll me vetembajtje ABC, për furnizimin e lagjes Sharre	Tiranë						20,756,450	20,756,450
18	Ndërtimi i fiderave të rinj, P1,P2,P3,P4 dhe P5, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tiranë	Tiranë						64,289,525	64,289,525
19	Ndërtimi i kabines PSh 16/1 si dhe linjat e rrjetit TU me kabëll ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St Kashar	Tiranë		13,533,267					13,533,267
20	Furnizim me TM 20 kV I kabines se re Muraturë "Bota e Luleve", fideri F.29, N/St Kashar 110/20 kV	Tiranë		3,708,518					3,708,518
21	Zevendesimi i daljeve të para kabllore të fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjesit tane)	Tiranë		2,673,812					2,673,812
22	Ndërtim i linjës dhe kabines se re Shtyllore "Lagja Varosh" si dhe linja TU me kabëll me vetmbajtje ABC	Tiranë						5,637,580	5,637,580
23	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore në kabllore I kabina elektrike Pasho Hysi,Anxhelo Kaza,Iris Dollaku 2 A,I.Dollaku 1,si dhe rrjeti TU I kabines K2,Paho Hysi në NST Traktora	Tiranë		51,212,956					51,212,956
24	Furnizimi me TM/TU 20 kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do të sherbeje për	Tiranë		4,370,639					4,370,639

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
	ndarje ngarkesash (me punonjesit tane)								
25	Eliminimi I Fiderit 82, 6 kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV I kabinëse se re "Shkoze 2 Box" (me punonjesit tane)	Tiranë		5,574,471					5,574,471
26	Furnizimi me TM 20 kV dhe TU me kabell me vetmbajtje ABC i kabinave të reja box KL8, KL9, fideri J10, N/St Traktora	Tiranë			32,000,000				32,000,000
27	Spostimi dhe sistemimi I kabines K1, fideri E-6, N/St Farke (me punonjesit tane)	Tiranë		4,130,000					4,130,000
28	Lidhja unazore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farke 110/20/10 kV, Tiranë (me punonjesit tane)	Tiranë		3,500,000					3,500,000
29	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen në aksin e ri rrugor Kashar - Tapize loti I	Tiranë		35,073,289					35,073,289
30	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen në aksin e ri rrugor Thumane – Kashar loti II.	Durres		23,301,107					23,301,107
31	Zgjatimin I Fiderit 8 me kabina dhe rrjet të ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20 kV(drejtimit Bubqit)	Durres		21,158,859	20,000,000	100,000,000			141,158,859
32	Rikonstruksion Rjrti TM, Kabina, dhe Rrjet T.U me Percjellesa Al me Vetembajtje të Tipit "ABC" Spille N/St 35/6 KV Ballaj	Durres			210,000,000				210,000,000
33	Investim në rrjetin rrjetin TU 20 kV N/St Kavajë si dhe Zgjerim rrjeti 20 kV si dhe Ndërtim Kabine Elektrike dhe Ndërtim Rrjeti T.U për zonën e Golemit,	Durres				96,500,000			96,500,000
34	Zgjerim rrjeti 20 kV, Ndërtim Kabine Elektrike dhe Ndërtim Rrjeti T.U për zonën e Nikles N/St 110/20 kV Fushe Kruje	Durres				71,943,075			71,943,075
35	Rikonstruksion rrjeti TM-TU në zonat problematike të qytetit Durres dhe Shijakut	Durres			122,000,000				122,000,000
36	Investim në rrjetin rrjetin TM., TU 10 kV N/St Rrogozhinë (shoqerohet me liste analitike kabinve)	Durres				65,000,000			65,000,000
37	Furnizimi me energji elektrike I Parkut Teknologjik DURANA	Durres				35,000,000			35,000,000
38	Zhvillim I Fiderit të ri nr 9 Nst 110/20 kV Golem me Kabina dhe Rrjet të ri TU	Durres					129,670,000		129,670,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna /Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
39	Zhvillimi i rrjetit Tm-Tu në zonat problematike të qytetit Durrës dhe Shijakut (F7 dhe F 9 N/St Spitalle, F 45 dhe 54 shkozrt, F1, F 2, si dhe F 8 Nst Sallmone)	Durrës					141,380,000		141,380,000
40	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave të Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan			99,706,729				99,706,729
41	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU,kabine, rrjet TU me kabull ABC në agjensine Gramsh	Elbasan			55,000,000				55,000,000
42	Rikonstruksion i fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasan						85,352,238	85,352,238
43	Rikonstruksion i fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4dhe rikonstruksion i fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasan						80,405,145	80,405,145
44	Rikonstruksion i fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasan						95,256,565	95,256,565
45	Rikonstruksion i fiderit Llixha, N/St Mjebes, i fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasan						109,628,983	109,628,983
46	Rikonstruksion i fiderit Nr. 6, Tregan,N/St Radio dhe rikonstruksion i fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasan						88,767,079	88,767,079
47	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabinave në rrethinat e Peqinit të Fiderave të Nst Perparim	Elbasan						113,499,754	113,499,754
48	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabinave në rrethinat e Elbasanit	Elbasan				280,000,000			280,000,000
49	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabinave në rrethinat e Librazhdit	Elbasan				120,000,000			120,000,000
50	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Cerrik të Fiderit Nr.1 Nst Radio	Elbasan					100,000,000		100,000,000
51	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave në rrethinat Belsh të Fiderave të Nst Belsh dhe Nst Kajan	Elbasan						180,000,000	180,000,000
52	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC dhe i kabinave në rrethinat e Prenjas të Fiderave të Nst Prenjas	Elbasan					100,000,000		100,000,000
53	Rikonstruksion i rrjetit TM dhe i kabinave të fiderit Nr.13 Gracen Nst Elbasan 4	Elbasan					50,000,000		50,000,000
54	Rikonstruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave të Fiderit Shpatit Nst Mjebes	Elbasan			131,443,655				131,443,655
55	Ndërtimi i kabines se re Box Pika Shpermdarse	Elbasan			2,500,000				2,500,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna /Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
56	Eliminimi i ishujve 6-20 kV dhe energjizimi I zonave turistike në qytetin e Elbasanit	Elbasan					45,000,000		45,000,000
57	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 4/10 kV, N/Stacioni Kucove, 110/35/10/6 kV	Berat			114,168,137				114,168,137
58	Rikonstruksioni i kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e Fiderit Mbrakull - 6KV N/ST Polican 35/6KV "	Berat			105,000,000				105,000,000
59	Vazhdimi për investimin ndërtimi I Fiderit F8, Plug, 20 kV N/Stacioni Plasmas	Berat						80,000,000	80,000,000
60	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit 3/10 kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV	Berat						46,045,600	46,045,600
61	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit 5/6 kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6 kV	Berat						31,020,448	31,020,448
62	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e Njësise Lushnje	Berat						157,141,204	157,141,204
63	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e Fiderit 32/6 kV N/ST KOMBINAT, 35/6KV dhe Fiderave A4U /20 kV N/ST UZNOV dhe A1B/20KV N/ST BURDULLIAS	Berat	30,000,000	63,145,195					93,145,195
64	Fideri I Tomorrices TM/TU rikonstruksion	Berat		53,000,000	40,000,000				93,000,000
65	Ndërtim I linje TM dhe kabines "Vodica e Re" (me punonjesit tane)	Berat		1,918,077					1,918,077
66	Kthim nga Muraturë në Shtyllore I kabines "Malind" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC (me punonjesit tane)	Berat		1,559,746					1,559,746
67	Ndërtim I kabines se re "Banaj 4" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC	Berat		4,012,897					4,012,897
68	Ndërtim I kabines se re "Banaj 5" dhe rikonstruksion i rrjetit TU me kabell ABC	Berat		4,656,526					4,656,526
69	Ndërtimi I linjës TM dhe kabines se re Prokuce Fideri Mbrakull N/ST Polican 35/6KV	Berat		717,793					717,793
70	Kthimi nga Muraturë në Shtyllore I kabines Pompa e ujit Vlashuk Fid.Nr7/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV	Berat		354,869					354,869
71	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e Fiderit 26/6KV N/ST Kombinatat 35/6KV	Berat			63,407,738				63,407,738

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
72	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit 29/6 kV, N/St Kombinuar 35/6 kV.	Berat				90,000,000			90,000,000
73	Ndërtim i rrjetit TM, 20 kV, kabines dhe rrjetit TU me kabell ABC në fshatin Vojnik	Berat			16,930,938				16,930,938
74	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV si dhe fiderit Nr. 4/10 kV, N/St Pobrat 35/10 kV	Berat						19,589,492	19,589,492
75	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 1/6 kV, N/St Uznove 110/35/6 kV	Berat						24,428,827	24,428,827
76	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në Agjensine Skrapar	Berat					150,000,000		150,000,000
77	Ndërtimi i Fiderit të ri Nr.12/20 kV N/ST Plasmasi 110/20 kV, Kabinave dhe rrjetit Tu me kabell ABC	Berat					200,000,000		200,000,000
78	Zhvillimi i rrjetit kabllor TM 20 kV OLM 5/1, N/Stacioni Sarande 110/20 kV - Ksamil	Gjirok aster			210,000,000				210,000,000
79	" Rikonstruksion rrjeti TM me izolacion 20 kV, kabina dhe rrjet TU me ABC për fshatrat: Vrine,Shendelli,Xarre,Mursi,K onispol,Vagalat,Livadhja dhe Finiq"	Gjirok aster			310,000,000				310,000,000
80	Ndërtim rrjet TM, 20 kV, dhe kabina elektrike, fideri F8, F9,F10, N/St Gjirokaster. (Zona Kardhiq)	Gjirok aster		40,000,000	40,000,000				80,000,000
81	Ndërtimi i linjës kabllore 20 kV për furnizimin e tunelit Skarfices	Gjirok aster		40,000,000	50,000,000	40,000,000			130,000,000
82	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv, Nst Gjirokaster 110/20 kv për furnizimin e zonës së Lazaratit	Gjirok aster						154,200,000	154,200,000
83	Ndërtimi i rrjetit TM/TU 20/0.4 kV për fiderat Lefter Talo, Jeta e re nënstationi 35/20/10 kV Livadhja si edhe fideri OLM5 Nënstationi 110/20/10 kV Sarande (pas pikës transformuese 20/10 kV)	Gjirok aster						400,000,000	400,000,000
84	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat OLM1 dhe OLM 2, Nst Sarande 110/20 kv	Gjirok aster			123,000,000				123,000,000
85	Zhvillimi i rrjetit TM,kabin dhe TU dhe rrjet TU me kabell ABC në drejtorinë rajonale Gjirokaster (Agjensia Gjitokaster, Permet,Tepelen, Delvine, Borsh)	Gjirok aster			280,000,000				280,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
86	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV, Kabina elektrike dhe rrjet TU me ABC në zonën Cuke, Sarandë, dhe ndërtim kabina të reja, rrjet TU me ABC në fiderat 3,6, qyteti Sarandë	Gjirok aster				130,000,000			130,000,000
87	Rikonstruksioni i kabinave dhe TU me ABC në fiderin e Kardhiqit (në fshatrat Zhulat, Cepune, Taronine, Fushe Bardhe, Golem, Kolonje, Mendar, Prongji, Labove, Andon Poc, Terbuq Hund kuqe)	Gjirok aster				70,000,000			70,000,000
88	Ndërtim kabine e re Shtyllore "Koshovice 3", Tr-160kVA, Linje TM/TU, Fideri Dropull I Siperm, N/St 35/10 kV Grapsh (me punonjësit tane)	Gjirok aster		1,600,000					1,600,000
89	Rikonstruksion kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Kardhiq dhe Lunxheri, Nst Gjirrokaster 110/35/6 kv	Gjirok aster		45,000,000					45,000,000
90	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siperm Nst Grapsh 35/10 kv	Gjirok aster						35,000,000	35,000,000
91	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC për fiderat Ujesjellës, Maricaj, Miniera 1, Miniera 2, Nst Memaliaj 110/6 kv, fiderat Kalaja, Drago Nst Tepelene 110/10 kV, Fiderat Petran, Qytei dhe SMT Nst Permet 110/10 kv dhe Kabina Fushe Libohove, Fideri Zagorie Grapsh	Gjirok aster					150,000,000		150,000,000
92	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC për fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kv	Gjirok aster						35,000,000	35,000,000
93	Ndërtim linje e re me parametra 20 kv për zonën Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice	Gjirok aster						200,000,000	200,000,000
94	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv, Nst Sarandë 110/20 kv për furnizimin e zonës se Industriale Sarandë	Gjirok aster						85,000,000	85,000,000
95	Rikonstruksion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC për fiderat Ballaban, Suke, Nst Kelcyre 110/10 kv dhe fiderat Kosine, në Nst Permet 110/10 kV	Gjirok aster						30,000,000	30,000,000
96	Zgjatim i fiderit OLM6, 20 kv, Nst Sarandë 110/20 kv Berdenesh Nr. 5 - Ksamil Nr 13 (furnizimi i zonës Ksamil me linje unazore) dhe zgjatimi i fiderit OLM 5 për furnizimin e zonës PSV (Marine) Ksamil.	Gjirok aster		40,000,000	40,000,000				80,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
97	Rikonstruksioni I kabinave ekzistues 20 Kv dhe rrjetit TU 0.4kv, fideri OLM 5 (Ksami), N/St Sarande 110/20kv	Gjirok aster		22,107,346					22,107,346
98	Ndërtim I fiderave dales B1, nga NST I ri Bunec në drejtim të Borshit.	Gjirok aster					150,000,000		150,000,000
99	Ndërtimi I rrjetit TM/TU jashte koperacionit Italian në zonën e Himares	Vlore				200,000,000			200,000,000
100	Ndërtimi I rrjetit TM/TU jashte koperacionit Italian në zonën e Dhermiut	Vlore							
101	Zhvillim linje TM (me izolacion 20 kV),kabina dhe linje TU me percjelles ABC në Qeparo,N/Stacioni 35/10 kV	Vlore			33,000,000				33,000,000
102	Zhvillimi i linjave TM 20 kV,kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC,për fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Radhime.	Vlore			480,000,000				480,000,000
103	Zhvillimi i linjës TM 20 kV,kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC,për fiderin O4 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Qytet-Orikum	Vlore				160,000,000			160,000,000
104	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						22,000,000	22,000,000
105	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin S14, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						20,000,000	20,000,000
106	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin F52, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						86,000,000	86,000,000
107	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin F54, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						58,000,000	58,000,000
108	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin K2, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						62,000,000	62,000,000
109	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin K3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						22,000,000	22,000,000
110	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH7, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						23,573,982	23,573,982

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
111	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH4, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						62,597,148	62,597,148
112	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin XH10, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						74,095,491	74,095,491
113	Furnizimi I Aeroportit të Vlores	Vlore		30,000,000	30,000,000				60,000,000
114	Ndërtimi I Fiderave 20 kV L10 N.St. Vlora 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlorave për furnizimin e objekteve në Portin e Vlores	Vlore		55,192,960	16,258,755				71,451,715
115	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO1, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						51,878,850	51,878,850
116	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin KO3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						81,629,736	81,629,736
117	Rikonstruksion I rrjetit TM në fiderin SE3, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC	Vlore						55,982,877	55,982,877
118	Rikonstruksion rrjeti TM, rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU me kabëll me vetembajtje ABC në njollat pa investim në zonën e Bashkise Vlore	Vlore					160,000,000		160,000,000
119	Ndërtimi i linjës kabllore 20 kV N.St Orikum - Tuneli Llogarase	Vlore		50,000,000	56,000,000	54,000,000			160,000,000
120	Ndërtimi i linjës 20 kV ajrore N.St Palase - Tuneli Llogarase	Vlore		31,000,000	30,000,000				61,000,000
121	Zhvillimi i linjave TM 20 kV,kabinave elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC,për fiderat O3 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20 kV për furnizimin me energji elektrike të zonës Orikum Plazh	Vlore					240,000,000		240,000,000
122	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU për Fiderin Fratar, Nënstacioni Pocem 35/6 kV, dhe vazhdimi i kabinave të mbetura të fiderit Aranitas, N/st Pika Shperndarese Ballsh.	Fier			70,000,000			-	70,000,000
123	Ndërtim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabëll me vetmbajtje të tipit ABC për këtë kabine	Fier		5,000,000					5,000,000
124	Rikonstruksioni I rrjetit TM dhe rikonstruksioni I kabinave të mbetura dhe rrjeti TU për Fiderin Pulari 1, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier				50,642,300		-	50,642,300

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
125	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderit Pulari 2, Nënstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier				70,434,000			70,434,000
126	Rikonstruksioni I rrjetit TM për fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzmadh dhe Varibob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier			99,850,000				99,850,000
127	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Kompresori 1 dhe 2, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier				104,299,000			104,299,000
128	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Oficine, Nënstacioni Patos 35/6 kV	Fier				78,715,000			78,715,000
129	Rikonstruksioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave të Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave të mbetura të fiderit Qytet 4, Nënstacioni Patos, 35/6 kV	Fier						100,000,000	100,000,000
130	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr.16 dhe kabines se re Shtyllore "Sheq Levan 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjesit tane)	Fier						4,000,000	4,000,000
131	Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shnerndarjes Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV	Fier					140,000,000		140,000,000
132	Rikonstruksioni I rrjetit TM/TU për fiderat Ngjekar,Roskovec 3,Strum 4,N/St Matke 35/10 kV	Fier					130,000,000		130,000,000
133	Zgjerimi I Fiderit 12 (nga kabina Vadhize 1 deri në Radostine,Pojan,Ferme)dhe vendosja e kabinave boxdhe rrjeti TU,N/St Fieri I ri 110/20 kV.	Fier					80,000,000		80,000,000
134	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19n/st Korce pjesa fshati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstruksion kabina Qyteti I Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndërtim kabine e re me Muraturë tulle Drenove 3	Korce			26,200,000				26,200,000
135	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina Vlocisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vlocisht 1+2 dhe ndërtim kabine e re Muraturë Vlocisht 3	Korce			21,200,000				21,200,000
136	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3	Korce			13,600,000				13,600,000
137	Rrjet TU me kablo me vetembajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndërtin kabine e re me Muraturë tulle fshat BOROVE	Korce			2,500,000				2,500,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
138	Rrjeti TU me kabllo ABC I kabinave të fshatit Podgorie, fideri 14, N/St Petrushe, ndërtim kabine Shtyllore me dy shtylla, linje TM 10 kV për lidhjen e kabines Shtyllore me rrjetin TM nga kabina Podgorie I	Korce			32,000,000				32,000,000
139	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstruksion kabina fshati Areze	Korce			6,010,288				6,010,288
140	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolice dhe ndërtim kabine e re fshat Nikolice	Korce			2,316,606				2,316,606
141	Ndërtim i linjës TM, 10 kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisht (në punonjësit tane)	Burrel		5,480,713					5,480,713
142	Ndërtim kabine dhe rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Vithkuq, FIDERI Vithkuq, N/ST Rehove	Korce			16,450,617				16,450,617
143	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 1)	Burrel		14,556,552					14,556,552
144	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 2)	Burrel		30,651,460	30,000,000	30,000,000			90,651,460
145	Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 3)	Burrel		42,000,000	50,000,000	50,000,000			142,000,000
146	Kalimi nga 10 kV në 20 kV, rrjeti TM, rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në fiderin 17 (Shëngjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkodër		108,608,000					108,608,000
147	Kalimi nga 10 kV në 20 kV, rrjeti TM, rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në fiderin 18 (Shëngjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkodër		151,395,600					151,395,600
148	Rikonstruksion dhe kalimi në 20 kV i kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6 kV Shkodra 1	Shkodër		4,084,915					4,084,915
149	Sistemi i rrjetit TM/TU & kab. Nr.14 SMT, Lagja Lalm i Ri, F-2 (Gurra), N/St 110/10 kV Lezhe	Shkodër		6,595,018					6,595,018
150	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU me ABC dhe i kabinave të fiderit 15, 6 kV, N/St Shkodra 1	Shkodër						55,788,577	55,788,577
151	Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabinave, F-1, N/St 35/6 kV Dobrac	Shkodër						32,507,865	32,507,865

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
152	Rikonstruksion I rrjetit TM, I rrjetit TU me ABC dhe I kabinave në Fiderin F3R (Ujesjellës Ajror Rrile)	Shkodër					118,500,000		118,500,000
153	Vazhdimi I kalimit në 20 kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU në zonën e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra 2	Shkodër						39,562,987	39,562,987
154	Kalimi nga 10 kV në 20 kV, rrjeti TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në fiderin 16 (Shëngjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkodër		77,042,574				-	77,042,574
155	Fider I ri Nr.5 Nst Bushat I Ri 110/20 kV. Lidhja unazore me Fiderin Nr.9 Nst Shkodra 2 110/35//20/6 kV...	Shkodër						107,000,000	107,000,000
156	Kalim nga 6 kV në 20 kV I rrjetit TM, rikonstruksion I kabinave dhe rrjeti TU me kablllo ABC në fiderin 21, SH-1	Shkodër			142,000,000				142,000,000
157	Ndërtim I kabines Shtyllore Shenkoll I kab.10,F-4R,N/St Rrile	Shkodër						3,311,369	3,311,369
158	Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines Shtyllore Bleran e Re I,F-5, N/St SH-1	Shkodër			5,068,654				5,068,654
159	Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines murore Muriqan I, fideri Zues, N/St Zues	Shkodër			6,343,931				6,343,931
160	Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines murore Belaj rrushkull, F-1, N/St Dajc	Shkodër			8,437,150				8,437,150
161	Ndërtimi I kolektorit kabllor nga Puseta P1 deri në Puseten P10, N/st. Plazh Velipoje 110/20 kV, ndërtimi I fiderave kabllorë 20 kV F1 dhe F2, Kabinave 20 kV dhe rrjetin TU me ABC të Plazh Velipoje (nga n.st. Velipoje - Kabina Box 22/F1)	Shkodër		52,000,000	140,000,000				192,000,000
162	Lidhja unazore e N/Stacioneve Shkodra 2, Fideri 9 dhe N/Stacioni Bushati, Fideri I Ri dhe zhvillimi TM/TU I zonës së Beltojes	Shkodër			100,000,000				100,000,000
163	Ndërtim kabine Shtyllore KML4 dhe KML5 zhvillimi i rrjetit TU I tyre dhe kabines Ndue Ndokaj F-5,F-7, n/dt. Lezhe	Shkodër			9,546,528				9,546,528
164	Sistemim rrjeti TM/TU & kabines Box Boriç i Madh 2 F-1 N/St Vrake, Koplik	Shkodër			3,005,773				3,005,773

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
165	Zhvillimi i linjave TM 20 kV, kabinave 20 kV dhe rrjetin TU me percjelles ABC për fiderat F3 dhe F4 N/Stacioni Velipoje 110/20 kV (nga N/Stacioni Velipoje - Kabina Box 17/F3)	Shkodër			199,000,000				199,000,000
166	Ndërtimi i fideret kabllore 20 kV F5, Kabinave 20 kV dhe rrjetin TU me ABC n/st. Velipoje 110/20 kV, (nga n.st. Plazh Velipoje - Kabina Box 15/F5)	Shkodër				217,000,000			217,000,000
167	Rikonstruksion rrjeti TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan - Valbone, Fideri Ujsjells, N/Stacioni 110/10 kV, Bajram Curri	Kukes		40,000,000	40,000,000				80,000,000
168	Rikonstruksion i pjesshem I fiderit Ujsjells, N/Stacioni 110/10 kV, Bajram Curri.	Kukes		40,000,000	40,000,000				80,000,000
169	Furnizimin me energji elektrike të blloqeve të banimit të procesit të rindertimit në zonën e re për zhvillimin e Spitalles, Bashkia Durrës.	Durrës			19,727,578				19,727,578
170	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU dhe kabinave në fiderat: Agim 1 Nst Libofshe; 2(Seman) Nst Hoxhare; Mbrostar Ura Nst Fieri 1 dhe fiderit Ferme Nst Fieri 2	Fier			110,000,000				110,000,000
171	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU për fiderat 15, 16, 26 Nst Kafaraj si edhe ndërtimi i linjave dhe kabinave të reja TM/TU për furnizimin e serave në zonën e ish Komunes Cakran dhe ish Komunes Frakull	Fier			80,000,000				80,000,000
172	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU në Drejtorine Rajonale Fier për zonat Roskovec, Patos	Fier			70,000,000				70,000,000
173	Rikonstruksion i rrjetit TU dhe kabinave të fiderit Ngjeqan dhe Roskovec 1 Nënstacioni Matke 35/10 kV	Fier				62,000,000			62,000,000
174	Zgjatimi i Fiderit Nr. 12, 20 kV kabina Box 13 + shperndarja TU për 13 kabina (Drize+Vadhize)	Fier				100,000,000			100,000,000
175	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 2/6 kV N/Stacioni Lushnje(Qender) 35/6 kV	Berat			70,000,000				70,000,000
176	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr.3/10 kV N/Stacioni Bicukas-Divjake 35/10 kV.	Berat			100,000,000				100,000,000
177	Zhvillimi i rrjetit TU me percjelles ABC, sistemim kabinash në Fiderin 4B dhe Fiderin 6B N/Stacioni Bicukas 35/10 kV	Berat				166,000,000			166,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
178	Zhvillimi i rrjetit TU me percjelles ABC, sistemim kabinash në Fiderin 8 (6 kV) N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Saver,Krutje e poshteme,Zhyme,Fieri I Ri,Krutje e Siperme, Gjaze,Ngurrez e Madhe dhe e Vogel dhe Arrez)	Berat				110,000,000			110,000,000
179	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC,sistemim kabinash në Fiderin Nr.2(10KV) (18kabina),Fideri Nr.3(10KV) (4kabina) dhe Fideri Nr.4(10KV) (12kabina) N/Stacioni Hysgjokaj 35/10KV	Berat				130,000,000			130,000,000
180	Zhvillimi i rrjetit TU me percjelles ABC,sistemim kabinash në Fiderin 5 N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Zonat Saver,Bishqethem,Shakuj,Lumth,Gorre,Rrapes,Pirre dhe kamcisht)	Berat				92,000,000			92,000,000
181	“Ndërtim i nje segmenti pusta dhe tuba (pjesë e fiderit 10 kV,8-18 Perpunim Druri, N/St Pogradec) në rrugen e Tushemishtit”	Korce			16,000,000				16,000,000
182	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 8 N.st Pogradec dhe ndërtimi i tubave dhe puseteve për daljet e fiderave 2,3,4,8 (Loti 1)	Korce				140,000,000			140,000,000
183	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 2,3 N.st. Pogradec (Loti 2)	Korce				218,000,000			218,000,000
184	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV,kabina elektrike,rrjet TU me ABC Fiderat 4 N.st. Pogradec (Loti 3)	Korce				117,000,000			117,000,000
185	Rikonstruksioni i kabinave ekektrike të permbytura në qytetin e Vlores	Vlore			60,736,011				60,736,011
186	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC dhe rikonstruksion i kabinave në Zonat; Zhame Sektor, Thanasaj, Gramsh-Fideri Nr.2 6kVN/stacioni Lushnje Qender 35/6 kV	Berat				90,000,000			90,000,000
187	Mbyllja e unazes midis F12 dhe F15 nst fieri i ri, ndërtimi i kabinave, Mbyet 2, box e re drejtim Levanit, dhe kabine e re Shtyllore Stallat e derrave, rrjeti TU me ABC në Fideri Pularia I nestcioni Fier 1 35/6 kV, dhe rrjeti TU me ABC i kabinave në ish komunën Frakull dhe Cakran”	Fier				70,000,000			70,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
188	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU (agjensia Patos), Rikonstruksioni kabinave dhe rrjetit TU në kabinave (Agjensia Ballsh)	Fier				80,000,000			80,000,000
189	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' në Agjensia Burrel Zonat: "Gjalish, Mallunxh, Prell, Shlli, Shqefen, Kurdari, Këtë, Cr uje"	Burrel					213,100,000		213,100,000
190	Furnizimi me energji elektrike i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollit të Trafikut Rrugor, përgjate segmentit rrugor (Tiranë-Durrës, Tiranë-Elbasan, Mbikalimi Shkozë-Plepa, Durrës-Rrogozhinë, Rogozhin-Lushnje, Lushnje-Fier, Vore-Ahmetaq, Qaf Kashar-Rinas-Ahmetaq	OSSH					99,500,000		99,500,000
191	Spostimi i linjave ajrore 0.4kV, 6 kV, 20 kV dhe 35 kV si pasojë e rehabilitimit të linjës hekurudhore të TTP Durrës - Tiranë dhe ndërtimi im linjës së re hekurudhore me Aeroportin Nderkombetar të Tiranës (TIA)	OSSH					46,000,000		46,000,000
192	Furnizimi me energji për objektin: "Stacion karikimi për mjete Elektrike + Objekte Sherbimi 2 kate"	Tiranë					13,525,675		13,525,675
V	Ndërtim/Rikonstruksion kabinash elektrike		56,142,944	44,999,625	9,000,000	285,000,000	-	553,994,128	949,136,697
1	Rikonstruksioni kabinave 20 kV të N/stacioneve Kashar, Qender, Selite, Traktora – Tiranë	Tiranë				200,000,000			200,000,000
2	Vazhdimi i kthimit në 20 kV të kabinave të fiderit 126 Kinostudio	Tiranë						49,995,949	49,995,949
3	Punime civile, rrethim, hidroizolim ndertesat e N.Stacione DTL	DTL				85,000,000			85,000,000
4	Rikonstruksion i kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndërtimore+cela TM) në Qytetin e Elbasanit	Elbasan						250,000,000	250,000,000
5	Rikonstruksion i kabinave Muraturë nga struktura ndërtimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel						120,000,000	120,000,000
6	Rikonstruksion në 20 kabina 'Murore & Box' me çela të motorizuara në N/ST SH-1 dhe N/St SH-2	Shkodër						51,815,626	51,815,626
7	Ndërtimi të një ndërtesë të re për qendren BACKUP – SCADA DCC – B	OSSH		25,000,000	9,000,000				34,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
8	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndërtimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkodër	Shkodër	26,456,438	7,092,708					33,549,146
9	Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndërtimi, transporti + kabine elektrike tip box) Durrës	Durrës	29,686,506	12,906,917					42,593,423
10	Rikonstruksioni I godines se ish Institutit të Naftes (kati I III-të) për OSHEE Fier	Fier						7,182,553	7,182,553
11	Rikonstruksion Zyrat Agjensia Bilisht	Korce						15,000,000	15,000,000
12	Ndërtim kabina Shtyllore Agjensia Erseke	Korce						60,000,000	60,000,000
VI	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)			171,183,618	1,323,602,310	836,600,000	347,000,000	666,668,895	3,345,054,823
1	Linja e TU me kabell ABC për kabinat 20 kV të linjës ajrore nga Ball Shaban deri në Vrap, ShenKoll, Paret.	Tiranë						140,000,000	140,000,000
2	Zgjatim me rrjet TU me kabell me vetembajtje ABC i daljes ekzistuese nga kabina K13, Fideri E10, N/St Farke 110/20/10/kVA	Tiranë						725,616	725,616
3	Rikonstruksioni I rrjetit TU me kabello me vetembajtje ABC në zonat Rurale të Tiranës në kabinat e fiderave E5 N/Stacion Farke 110/20/10 kV, Fiderat Gjokaj, Preze, Vore, Rinas N/Stacion Vore 35/20/6 kV. Fiderat 141, 150 N/Stacion Valias 35/6 kV Fideri 101 N/Stacion Mezez 35/6 kV	Tiranë				150,000,000			150,000,000
4	Ndërtimi I 2 kabinave të reja dhe Rrjeti TU në zonën e Dajtit	Tiranë		25,000,000					25,000,000
5	Rikonstruksion I rrjetit TU kabina Zenel, Fideri 2φ, N/St Tec	Tiranë						2,995,349	2,995,349
6	Ndërtimi I rrjetit të ri TU me ABC të N.st. Valias 110/20 kV	Tiranë					-	350,000,000	350,000,000
7	Ndërtimi I rrjetit të ri TU me ABC për fiderat V4 dhe V5 të N.st. Valias 110/20 kV,	Tiranë					150,000,000		150,000,000
8	Investim në rrjeti TU në Kruje/ Fushe Kruje	Durrës			86,000,000				86,000,000
9	Rikonstruksion I rrjetit TU me ABC Zona Bujqes Elbasan	Elbasan			12,752,160				12,752,160
10	Rikonstruksioni i rrjetit TU të Fiderit Nr.2, 20 kV, Nënstacioni 110/20 kV Fieri i Ri dhe fiderit Ferme N/St Fieri 2	Fier			50,000,000				50,000,000
11	Rikonstruksioni I rrjetit TU dhe kabinave të Fiderit Strum dhe Roskovec 3, Nënstacioni Matke 35/10 kV	Fier			32,500,000				32,500,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
12	Rikonstruksioni I rrjetit TU për kabinat e fiderave Kute, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballsh.	Fier						135,650,000	135,650,000
13	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Boboshtice kabina Boboshtice 1 Nst Gjanc, Fideri Fshat	Korce			10,086,145				10,086,145
14	Rrjeti TU me kablllo ABC I kabinave të fiderit 8, N/stacioni Bilisht (kabinat e fshatrave të bashkise Pustec)	Korce			44,000,000				44,000,000
15	Rrjet TU me ABC fiderat 1,2,3,4,6 dhe 7 N/St Korce, qytet KORCE	Korce			81,600,000				81,600,000
16	Rrjeti TU me ABC i kabines "Shqitas", N/ST Petrushe, Fideri 11	Korce			9,000,000				9,000,000
17	Rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Symize, Korce	Korce			11,100,000				11,100,000
18	Rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Drithas, N/ST TEC MALIQ, fideri Komunal 2	Korce			12,674,984				12,674,984
19	Rrjet TU me kabell ABC qytet Leskovik Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce			12,615,240				12,615,240
20	Rrjeti TU me ABC i kabinave "Leshnice 1" dhe "Leshnice 2", fideri 14 Cerave, N/ST Petrushe	Korce			15,233,955				15,233,955
21	Rrjet TU me kabell ABC Fshati Mborje, kabinat Depot 101K, Morje 1, Mborje 2	Korce			14,490,489				14,490,489
22	Rrjet TU me kablllo me vetembajtje ABC Kabina Mollas 1, me transformator Sn = 250 kVA, Fideri 3M, N/St Mollas	Korce			1,317,244				1,317,244
23	Rrjet TU me kabell ABC fshati QINAM Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce		2,046,559					2,046,559
24	Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce	Korce		2,696,630					2,696,630
25	Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2	Korce		3,420,379					3,420,379
26	Rrjet TU me kabell ABC fshati Rembec, Njësia Korce, Rajoni Korce	Korce			17,200,000				17,200,000
27	Rrjet TU me kabell ABC fshati Bitincke, Agjensia Bilisht, Rajoni Korce	Korce			16,361,294				16,361,294

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna /Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
28	Rrjet TU me kabëll ABC fshati Pirc, Njësia Korce, Rajoni Korce	Korce			19,779,857				19,779,857
29	Rrjeti TU me kabëll ABC fshati Barc, agjensia Korce, Rajoni Korce	Korce			9,506,418				9,506,418
30	Rrjet TU me ABC Fshati Dishnice, Fideri 21, NST Korce	Korce					30,000,000		30,000,000
31	Rrjet TU me ABC Fshati Dvoran, fideri Fshat, Nënstacioni Gjanc Korce	Korce					43,000,000		43,000,000
32	Rrjet TU me ABC fshati Porodina, fideri 17, Nënstacioni Korce	Korce					22,000,000		22,000,000
33	Rikonstruksioni I Rrjetit TU me kabëll ABC në kabinat e fiderit A1U dhe A4B	Berat			41,859,709				41,859,709
34	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC në kabinat "Box1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkodër						37,297,930	37,297,930
35	Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU në kabinën "zooteknike 2", F-2, N/St 35/6 kV Dobrac	Shkodër			5,447,450				5,447,450
36	Sistemimi rrjetit TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10 kV Lezhe	Shkodër							-
37	Spostim I rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2	Shkodër							-
38	Zhvillim Rrjeti TU, Shiroke-Zogaj, Fideri 17, N/St 110/20/6 kV Shkodra 2.	Shkodër					27,000,000		27,000,000
39	Rikonstruksion rrjeti TU I kabinave mure dhe Shtyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2". Fideri 15, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkodër			31,077,365				31,077,365
40	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC Bicaj, Mustafaj, Brataj Bozhe	Kukes			52,000,000				52,000,000
41	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC Shtiqen	Kukes			102,000,000				102,000,000
42	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC Terthore	Kukes				100,000,000			100,000,000
43	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC Cernice	Kukes				25,000,000			25,000,000
44	Rikonstruksion rrjeti TU me kabëll ABC Vranisht dhe ndërtim kabine Cenali +Rikonstruksion rrjeti TM/TU Lagje 1,2,3,7.	Kukes				80,000,000			80,000,000
45	Rikonstruksion I pjesshem rrjeti TU me kabëll ABC i	Kukes					75,000,000		75,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
	Fiderave 8,Mamez,Shemri /Kukes								
46	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabëll 'A.B.C' nëNjesit Peshkopi,Bulgiz, Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat:Rrethinat e Qyteti Peshkopi,Borvjan,Zerqan, Fushe Bulgiz"	Burrel			235,000,000				235,000,000
47	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në Njësia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel: Zonat" Fushe Shullaz,Fush Milot,Adriatik"	Burrel				131,000,000			131,000,000
48	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në Njësia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona: Thuman"	Burrel				116,400,000			116,400,000
49	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në Njësia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona: Bushnesh,Dukagjin"	Burrel				104,200,000			104,200,000
50	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel 'Zona Mamurras-Milot'	Burrel		57,600,000	100,000,000	50,000,000			207,600,000
51	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kuq,Bellova,Pularia"	Burrel		40,200,050	100,000,000	40,000,000			180,200,050
52	Rikonstruksion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabëll 'A.B.C' në njesine Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorice,Fushe Bulqize,Zerqan,Krast,Trebisht'	Burrel		40,220,000	200,000,000	40,000,000			280,220,000
VII	Teknologji Monitorimi		-	-	10,500,000	-	156,876,000	385,000,000	552,376,000
1	Automatizimi I komandimit në distance (RTU)	Tiranë						187,000,000	187,000,000
2	Upgrade Sistemi PoerFactory	OSSH			5,250,000				5,250,000
3	Modul i administrimit të projekteve	OSSH			5,250,000				5,250,000
4	Upgrade Sistemi PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet)	OSSH					30,000,000		30,000,000
5	Konfigurimi dhe integrimi I Scades Lokale të 14 Nënstacioneve në SCADE-n qendrore	OSSH					126,876,000		126,876,000
6	Faza e dyte e instalimit,montimit të sistemit të kontrollit të rrjetit elektrik, kabinave të transformacionit në Durres si dhe Spostimi në godinen e re	OSSH						198,000,000	198,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
VII I	Investime në matjes		-	115,934,400	443,768,000	480,465,852	830,077,209	-	1,870,245,461
1	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ose plane OSSH, Me sisteme matje, përfshirë aksesoret e nevojshëm.,(23,000 matesa 2023), (50,000 matesa 2024) dhe (50,000 matesa 2025)	OSSH		95,934,400	100,000,000				195,934,400
2	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ose plane OSSH, në sisteme matje, përfshirë aksesoret e nevojshëm, (21450 matesa për vitin 2024)	OSSH			274,668,000				274,668,000
3	Blerje Aparat Testues Etalon (6 aparate)	OSSH			19,100,000				19,100,000
4	Matesa Lidhje të re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kërkesë klienti dhe/ose plane OSSH, në sisteme matje, përfshirë aksesoret e nevojshëm, (2025-2027)	OSSH				375,465,852			375,465,852
5	Instalim matje on line për 415 fiderat e N. Stacioneve	OSSH				55,000,000			55,000,000
6	Instalimit të Sistemi i matjes inteligjente të Bilancit të Energjisë në kabinat elektrike TM-TU, në konsumatorët private, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM	OSSH		20,000,000	50,000,000	50,000,000			120,000,000
7	Blerje matesa, përfshirë aksesoret e nevojshëm	OSSH					397,700,000		397,700,000
8	Instalimit të Sistemi i matjes inteligjente në konsumatorët fundor në sistemin e matjes së bilancit të Energjisë në kabinat elektrike TM-TU, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM	OSSH					432,377,209		432,377,209
IX	Investime në sistemin e matjes		20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298	-	1,056,704,894
1	Projekti i Furnizim dhe instalimit të Sistemi i matjes Smart i Bilancit të Energjisë në kabinat elektrike, Software dhe integrimi i tyre me platformën MDM (Etapa e parë)	OSSH	20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	285,568,298		1,056,704,894
X	Blerje Pajisje makineri		-	-	1,597,000,000	1,498,000,000	1,430,000,000	-	4,525,000,000
1	Blerje pajisje primare për N/Stacione elektrike të Shpërndarjes	OSSH			100,000,000				100,000,000
2	Blerje pajisje sekondare për N/Stacione elektrike të Shpërndarjes	OSSH			250,000,000				250,000,000
3	Blerje pajisje për nyjet komutuese të Linjave dhe N/Stacione	OSSH			280,000,000				280,000,000
4	Blerje të pajisjeve komutuese për kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH			200,000,000				200,000,000
5	Blerje Transformatore Fuqie për Kabina elektrike	OSSH			150,000,000				150,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHE E	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
6	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresë TU + fishek	OSSH			54,000,000				54,000,000
7	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tensioni)	OSSH			53,000,000				53,000,000
8	Kabëll ABC dhe aksesore	OSSH			230,000,000				230,000,000
9	Instalim Kontroll monitorim sistem kamera për N.Stacione	OSSH			150,000,000				150,000,000
10	Blerje kablli 35 kV XLPE (1x240)mm2	OSSH			30,000,000				30,000,000
11	Shpenzime për emergjencat	OSSH			100,000,000				100,000,000
12	Paisje primare, sekondare dhe pajosje ndihmese për N/stacione dhe Linjat TL	OSSH				200,000,000			200,000,000
13	Celesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT për ambient të jashtëm	OSSH				142,000,000			142,000,000
14	Cela 20 kV për N/Stacione	OSSH				280,600,000			280,600,000
15	Pajisje transformuse, Transformator Fuqie dhe Cela 40.5 kV për N/Stacione	OSSH				153,500,000			153,500,000
16	Blerje të paisjeve komutuese për kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH				250,000,000			250,000,000
17	Blerje Transformatore Fuqie për Kabina elektrike	OSSH				100,000,000			100,000,000
18	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresë TU + fishek	OSSH				40,000,000			40,000,000
19	Blerje Automjeti me aparatura për testimin dhe gjetjen e defekteve të kabllove	OSSH				80,000,000			80,000,000
20	Kabëll ABC dhe kabëll TU	OSSH				210,000,000			210,000,000
21	Pajisje DGA për analizimin e gazrave në transformatore fuqie	OSSH				12,500,000			12,500,000
22	Pajisje BMT për monitorimin e gazrave në transformator fuqie	OSSH				13,000,000			13,000,000
23	Transformatore tensioni të brendshëm për cela 35/20/10 kV për Nënstacione	OSSH				4,995,000			4,995,000
24	Box Metalik për ambient të jashtëm nënstationi të kompletuar me aksesore	OSSH				805,000			805,000
25	Pajisje rezistence tokezimi për neutrin e transformatoreve të fuqisë	OSSH				10,600,000			10,600,000
26	Paisje primare, sekondare dhe pajisje ndihmese për N/stacione dhe Linjat TL	OSSH					140,000,000		140,000,000
27	Celesa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT për ambient të jashtëm	OSSH					150,000,000		150,000,000
28	Cela 20 kV për N/Stacione	OSSH					160,000,000		160,000,000

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti / Komuna / Zona OSHEE	Përditësimi 2023-2027 me ndryshimet						
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	TOTALI (lek)
29	Pajisje transformuse, Transformator Fuqie dhe Çela 40.5 kV për N/Stacione	OSSH					200,000,000		200,000,000
30	DGA + BMT blerje	OSSH					50,000,000		50,000,000
31	Sisteme survejimi me kamera CCVT faza II	OSSH					150,000,000		150,000,000
32	Paisjeve komutuese për kabinat elektrike (Çela 20 kV)	OSSH					200,000,000		200,000,000
33	Transformator Fuqie për Kabina elektrike	OSSH					100,000,000		100,000,000
34	Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fisheke	OSSH					30,000,000		30,000,000
35	Kabëll ABC dhe kabëll TU	OSSH					250,000,000		250,000,000
XI. 2025	Oponence, leje ndërtimi, shpronësime	OSSH				100,000,000			100,000,000
2026	Oponence, leje ndërtimi, shpronësime	OSSH					100,000,000		100,000,000
2025	Emergjencia	OSSH				100,000,000			100,000,000
2026	Emergjencia	OSSH					100,000,000		100,000,000
XII. 1	Mbikqyrje Punimesh për nevoja të OSSH sh.a	OSSH		70,000,000	38,000,000	30,665,428			138,665,428
2024	Mbikqyrje supervizimi	OSSH			110,000,000				110,000,000
2025	Mbikqyrje supervizimi					100,000,000			100,000,000
2026	Mbikqyrje supervizimi	OSSH					100,000,000		100,000,000
	TOTALI ME FONDET E OSSH		186,142,944	2,778,312,551	11,825,762,011	11,719,132,953	9,067,097,182	12,446,398,314	48,022,845,955

Në përfundim, OSSH sh.a. vlerëson se rishikimi i planit të investimeve 2026-2027 është i nevojshëm, i justifikuar dhe i orientuar drejt rritjes së siguresë së furnizimit, përmirësimit të cilësisë së shërbimit, reduktimit të humbjeve dhe rritjes së realizueshmërisë së investimeve të planifikuara.

Me konsideratë,

ADMINISTRATORI OSSH sh.a.

Blendian DALIPI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
DREJTORIA E TARIFAVE DHE ÇMIMEVE

Nr. 580/prot.
9

Tiranë, më 02.06.2026

Lënda: Kërkesë për informacion.

Drejtuar:

Z. BLENDIAN DALIPI
ADMINISTRATOR
OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES ✓
(Blv "Gjergj Fishta", ndërtesa nr. 88, H. 1, Kati V, njësia administrative nr.7,1023)

Z. Administrator,

Në lidhje me ndryshimet e konstatuar e kryera për sa i përket ndryshimit të vlerave të projekteve dhe shtimin e zërave të rinj, u konstatua se nga informacionet e dhëna referuar përcaktimeve të 'Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së energjisë elektrike', miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 06.09.2017, kishte nevojë për disa plotësime të informacionit. Në këtë kuadër konform urdhërit nr.106, datë 20.05.2026 u vendos zhvillimi i një seance dëgjimore teknike me objekt diskutimin mbi dokumentacionin e përcjellë në kuadër të planit 5 vjecar të investimeve me nr. prot., 1588/2 datë 27.04.2026, protokolluar me tonën me nr. prot., datë 29.04.2026, e cila u mbajt me datë 29.05.2026.

Në vijim të seancës dëgjimore teknike të sipërcituar, shoqërisë OSSH sh.a ju la detyrë paraqitja e informacionit plotësues në lidhje me çështjet e diskutuara :

- Arsyet teknike dhe ekonomike të cilat kanë sjellë ndryshime në planin fillestar të investimeve;
- A ka ndryshime të komponentëve të rrjetit në planin e rishikuar;
- A ka ndryshime të parametrave teknike në investimet e kapacitetit, fuqia instaluar, tensioni, gjatësia e linjës, transformatorët, etj;
- Për cilat zëra të investimeve është konstatuar rritje ose ulje të kostove dhe cilat janë arsyet;

- A ndikojnë ndryshimet e propozuara në sigurinë, stabilitetin ose cilësinë e shërbimit;
- Arsytet e spostimit të afateve të realizimit të investimit;
- A ndikon plani i rishikuar në treguesit e performancës;
- A keni kryer analiza kosto-përfitim për secilin nga projektet e planifikuara.

Sa me sipër, për të vijuar me tej me procesin e shqyrtimit të planit 5-vjecar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën 2023 – 2027, bëhet e nevojshme të përcillen sqarimet, argumentet dhe informacionet përkatëse të cilat lidhen me konstatimet e evidentuara në ndryshimet e planit të investimeve për periudhën 2023-2027, mbështetur në kërkesat e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Duke ju falenderuar paraprakisht për bashkëpunimin, mbetemi në pritje të përgjigjes suaj jo më vonë se 7 ditë pune nga marrja në dijeni e kësaj shkrese.

Me respekt,

**KRYETARI
PETRIT AHMETI**

