

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË ASETJEVE

Nr. 1588/2 Prot.

Tiranë, më 27/04 /2026

Lënda: Kthim përgjigje shkresës nr. 580/5 Prot., datë 09.04.2026, mbi "Kërkesë për informacion"

ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

(Rr. "Irfan Tomini", Njësia Administrative Nr.7, Tiranë)

I nderuar,

Në përgjigje të shkresës suaj nr. 580/5 Prot., datë 09.04.2026, protokolluar në OSSH sh.a. me nr. 1588/1 Prot., datë 14.04.2026, lidhur me kërkesën për informacion mbi ndryshimet e evidentuara në planin 5-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën 2023–2027, sqarojmë se ndryshimet e reflektuara në dokumentacionin e përcjellë nga OSSH sh.a. janë rezultat i procesit normal të rishikimit teknik, financiar dhe kohor të planit të investimeve, i kryer në funksion të prioriteteve reale të sistemit të shpërndarjes dhe të zbatueshmërisë së tyre operative.

Nga analiza e planit të investimeve rezulton se diferenca e konstatuar ndërmjet tabelës së përcjellë me shkresën nr. 12802/1 Prot., datë 24.02.2026, protokolluar në ERE me nr. 580/2 Prot., datë 25.02.2026, dhe aplikimit të mëparshëm të protokolluar në ERE me nr. 2599/1 Prot., datë 03.11.2025, nuk përfaqëson mospërputhje materiale të pajustifikuara, por pasqyron përditësimin e planifikimit mbi bazën e projekt-preventivave të rishikuar, rivlerësimit të prioriteteve të investimit, si dhe rialokimit kohor të zërave në përputhje me nevojat e rrjetit dhe kapacitetet reale të zbatimit.

Më konkretisht, ndryshimi në planin e investimeve për vitin 2026, me vlerë rreth 0.6 miliard lekë, lidhet me rishikimin e vlerave të zërave ekzistues mbi bazën e projekt-preventivave të përditësuar, si pjesë e domosdoshme e saktësimit teknik dhe financiar të planit. Ky përditësim është në përputhje me praktikën e zakonshme të planifikimit të investimeve dhe synon të sigurojë një parashikim sa më realist të kostove të realizimit.

Ndryshimi në planin e investimeve për vitin 2027, me vlerë rreth 5.27 miliard lekë, lidhet kryesisht me riplanifikimin kohor të një pjese të investimeve që, në variantin e mëparshëm, ishin parashikuar për vitin 2026. Gjatë rishikimit është vlerësuar se një pjesë e këtyre zërave nuk përbënin prioritete të menjëhershme për zbatim brenda vitit 2026 ose kërkonin një shtrirje më të përshtatshme në kohë, çka ka sjellë reflektimin e tyre në vitin 2027. Ky riplanifikim përbën një masë rregulluese dhe menaxheriale të nevojshme për të garantuar koherencën, realizueshmërinë dhe eficiencën e planit.

Në të njëjtën kohë, në planin e investimeve për vitin 2026 është vlerësuar e nevojshme përfshirja e disa zërave të rinj investimi, të diktuar nga prioritete teknike dhe operacionale të rrjetit, me qëllim garantimin e sigurisë së furnizimit, përmirësimin e parametrave teknikë, rritjen e cilësisë së shërbimit dhe mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të sistemit të shpërndarjes. Përfshirja e tyre është bërë mbi bazë nevojë konkrete dhe nuk mund të trajtohet e shkëputur nga detyrimi funksional i OSSH sh.a. për të garantuar vijueshmërinë dhe sigurinë e shërbimit.

Sqarimet analitike për secilin zë investimi, së bashku me pasqyrën përmblledhëse të ndryshimeve sipas kategorive dhe peshës specifike të tyre, paraqiten në materialin bashkëlidhur kësaj shkrese.

Duke mbetur të gatshëm për çdo sqarim teknik ose informacion plotësues që mund të kërkohet në vijim të procesit të shqyrtimit, vlerësojmë se sqarimet e paraqitura më sipër dhe materiali analitik bashkëlidhur japin një pasqyrë të plotë dhe të argumentuar mbi natyrën, arsyet dhe efektet e ndryshimeve të reflektuara në planin e investimeve.

Bashkëlidhur: Materiali analitik i ndryshimeve të planit të investimeve 2026–2027.

Me konsideratë,

ADMINISTRATOR I OSSH sh.a
Blendi DALIPI



Materiali analitik i ndryshimeve të planit të investimeve 2026–2027.

Lidhur me konstatimin tuaj se tabela e përcjellë me shkresën nr. 12802/1 prot., datë 24.02.2026, protokolluar në ERE me nr. 580/2 prot., datë 25.02.2026, paraqet një diferencë prej rreth 6 miliard lekësh krahasuar me aplikimin e protokolluar në ERE me nr. 2599/1 prot., datë 03.11.2025, ju sqarojmë se kjo diferencë lidhet me rishikimin e planit të investimeve, konkretisht me ndryshime vlerash për zërat ekzistues, spostime të afateve të realizimit, si dhe përfshirje të zërave të rinj të investimeve, të cilët janë vlerësuar si të nevojshëm për përmbushjen e objektivave të OSSH sh.a.

Tabela përmbledhëse e ndryshimeve

Nr.	Emertimi	2026	2027	Shtesa totale
1	Sipas shkresës me Nr.580/2.Prot date 24.02.2026	9,067,097,182	12,446,398,314	5,881,188,620
2	Sipas shkresës me Nr.2599/1.Prot date 03.11.2025	8,461,389,400	7,170,917,476	
Shtesa		605,707,782	5,275,480,838	

Ndryshimi në planin e investimeve për vitin 2026, në vlerën rreth 0.6 miliard lekë, ka ardhur si rezultat i rishikimit të projekt-preventivave dhe përditësimit të vlerave për një pjesë të zërave ekzistues të investimit.

Ndryshimi në planin e investimeve për vitin 2027, në vlerën rreth 5.27 miliard lekë, ka ardhur kryesisht si rezultat i spostimit në kohë të një pjese të konsiderueshme të investimeve të planifikuara fillimisht për vitin 2026, në kuadër të rishikimit të planit 5-vjeçar 2023–2027.

Gjatë rishikimit të planit të investimeve për vitin 2026, u konstatua se një pjesë e zërave të parashikuar fillimisht për këtë vit nuk përbënin prioritetet imediate të zbatimit dhe, për këtë arsye, u spostuan për t'u trajtuar në vitin 2027, në përputhje me procesin e rishikimit dhe mbylljes së planit 5-vjeçar 2023–2027.

Njëkohësisht, në funksion të prioriteteve operationale dhe nevojave të rrjetit shpërndarës, u vlerësua e domosdoshme përfshirja në planin e vitit 2026 e disa zërave të rinj investimesh, të cilët nuk ishin parashikuar në aplikimin e mëparshëm.

Për sa më sipër, në tabelën analitike të mëposhtme paraqiten sqarimet përkatëse për secilin zë investimi, si dhe arsyetimi për ndryshimet respektive.

Ndrryshimet në planin e investimeve për vitet 2026 dhe 2027 paraqiten si më poshtë:

Nr./viti ndrryshimit	Emertimi i Investimit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	Sipas shkrteses me Nr.580/2, Prot date 24.02.2026		Sipas shkrteses me Nr.2599/1, Prot date 03.11.2025		Ndrryshimet	Sheqime mbi ndrryshimet
			Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)	Viti 2026 (lek)	Viti 2027 (lek)		
I	Ndrtim/rikonstruksion elektrik per Nensacionet		1,762,000,000	4,680,000,000	3,575,000,000	2,220,000,000	647,000,000	
8.2024	Rikonstruksion i N.Stacionit Kafaraj 110/35/10kV	Ossh	200,000,000		200,000,000		-	Spostuar ne 2024, ish planifikuar 2026, shtrire deri ne 2026(Plani 2023-2027)
9.2024	"Ndrtimi i Nstacionit te ri Akermi 110/35/20kV dhe zhvillimi i linjes 35kV N/stac Akermi- Aeroporti Vlores"	Ossh	100,000,000		100,000,000		-	shtese ne 2024 shtrihet deri 2026 (Plani 2023-2027)
10	Fuqizimi i N.Stacionit 35/6kV Pallati Kongreseve transformatore 35/20kV (2x15 MVA	Ossh		305,000,000	200,000,000	105,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
11	Rikonstruksioni N.Stacioni I Hec Lanabregas 35/10kV dhe fuqezimi me transformatore 35/20kV (1x15)MVA	Ossh		200,000,000	130,000,000	200,000,000	(130,000,000)	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
12	Ndrtimi i N.Stacionit Fushe Kruje 110/20kV (Zevendesimi i n/st. Mobile)Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh		285,000,000	185,000,000	100,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
13.2026	Rikonstruksion N.Stacioni 110/20/6kV Shkodra -I, 1x40/50MVA, trakti 110kV impianti TM, ndertese e re, punime civile etj	Ossh	280,000,000	200,000,000	70,000,000	100,000,000	310,000,000	saktësuar emri dhe vlera ishte 170.000.000
14	Rikonstruksionu i impiantit 20kV N.Stacioni Bushati 110/20kV	Ossh		55,000,000	55,000,000		-	kalon ne vitin 2027
16	Ndrtim i N.stacioni Lozhan 110/35/10kV 25MVA dhe linja 110kV	Ossh		245,000,000	45,000,000	200,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
17	Rikonstruksion N.Stacioni 35/10kV Grapsh ne 110/20/10kV dhe ndrtimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh		340,000,000	200,000,000	140,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
19	Rikonstruksion N.Stacioni 35/10kV Delvine ne 110/20/10kV dhe ndrtimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh		340,000,000	140,000,000	200,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
20.2024	Ndrtim i N/Stacionit te ri Xare 110/20/10kV	Ossh	200,000,000		200,000,000		-	shtese ne 2024 shtrihet deri 2026
21.2024	Ndrtim i N/Stacionit te ri Piqeras 110/20/10kV	Ossh	100,000,000		100,000,000		-	shtese ne 2024 shtrihet deri 2026
22	Ndrtimi i N/Stacionit te ri Maskollat 35/10kV si dhe furnizimi me linje 35kV nga n.stacioni B.Curri	Ossh		350,000,000	150,000,000	200,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027

23.2026	Rikonstruktion i N.Stacionit Kinostudio 110/35/20kV, 1x 40/25MVA.	Ossh	250,000,000	300,000,000	155,000,000	395,000,000	saktesuar ne 2026,emri dhe vlera ishte 155,000,000
24	Ndertimi i N.Stacionit Uzina Dinamo 35/20kV Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh		480,000,000	280,000,000	200,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
26.2025	Ndertimi i linjes re 35kV N.St Vukpalaj - Tamare, dhe N.Stacion i ri 35/10kV ne Tamare.	Ossh	260,000,000		260,000,000	-	Spostuar ne 2025, ish planifikuar 2026,saktesuar emri dhe vlera...
27	Ndertimi i n.st. te ri Shengjin 110/20kV	Ossh		600,000,000	300,000,000	300,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
28	Rikonstruktion i N.st. Plasmas 110/35/6/20/6kV	Ossh		205,000,000	205,000,000	-	kaluar ne 2027
29	Rikonstruktion i N.st. Selenice 110/35/6kV	Ossh		225,000,000	100,000,000	125,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
30	Rikonstruktion i N.st. Fushe Kuqe 110/35/6kV	Ossh		550,000,000	200,000,000	350,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
31.2024	Fonde shiresë për ndërtimin e nënstacionit të ri nënokësor 110/20 kV Qendër, për diferencën e pambuluar nga kredita e Bankës BERZH me bashkëfinancim nga fondet e OSSH sh.a	Ossh	300,000,000		300,000,000	-	shitese ne 2024 shtrihet deri 2026
32	Ndertimi i Kolektoreve per Fiderat 20kV, N.Stacioni Traktora + daljet e para te fiderave 20kV	Ossh	72,000,000			72,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
II	Ndertimi/Rikonstruktion linjash te TL		757,200,000	1,505,803,259	897,786,809	608,016,450	757,200,000
2.2026	Rikonstruktion i linjes 35kV N.stacion Komistudio - Nstacion Lana Bregas - N.stacion Pallat Kongreseve	Ossh		300,000,000	100,000,000	200,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
3.2026	Ndertimi i rrejtet të ri kablor 35kV AI, XLPE (1x3+1x300mm²) N.St 220kV Tirana I, Rajonal OST - N.St. 35/20/6kV Kinostudio.	Ossh		105,000,000	105,000,000	-	kaluar ne 2027
4.2026	Ndertim tuneli per kablot te TL dhe TM te shperndarjes Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qender Segmenti A-B	Ossh		308,016,450	200,000,000	108,016,450	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
5.2026	Ndertim tuneli per kablot te TL dhe TM te shperndarjes nga Nstacioni qender -nstacioni Kongrese segmenti D-C	Ossh		231,543,017	131,543,017	100,000,000	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
6.2026	Ndertim tuneli per kablot te TL dhe TM te shperndarjes nga Nstacion Kongrese drejtim N/stacioni qender Segmenti B-C	Ossh		87,043,792	87,043,792	-	kaluar ne 2027
10.2025	Ndertimi i linjes 35kV N.St 220kV Elbasan - Mjekës - Cernuje - Gramsh.	Ossh	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	shitese ne 2025 shtrihet deri 2026
12.2026	Ndertimi i linjes 35kV Kavaje - Rrogozhine , shrylla me 2 qarqe, (1x240mm²)	Ossh	300,000,000			300,000,000	Nuk u prokurua nga planifikimi 2025 dhe u riplanifikuar per vitin 2026,me vlere te saktesuar
13.2026	Rikonstruktion Linja 35 kV Puke - Koman	Ossh		74,200,000	74,200,000	-	kaluar ne 2027
14	Spostoimi i linjës ajrore 35kV . L30-52 Valias - Vore,	Ossh	7,200,000			7,200,000	Zera te rinj shitese ne 2026
15	Ndertimi i linjes 35kV, 1x120mm², Boge - Theth	Ossh	250,000,000	200,000,000		450,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
III	Ndertim Rrjeti TM		741,700,000	1,342,485,980	884,778,615	728,000,000	471,407,365

1.2024	Fiderat e rinj "E11" dhe "E12" 20kv nga n/st Farke - 110/20/10kv- deri tek kabina ekzistuese K-8 (Eklipsi) dhe fiderit "E12" nga kabina "K 8" deri tek degezimi i Vishnjës	Tirane			60,000,000		(60,000,000)	pershire te zeri i investimit Zhvillimi i fiderit TM 20kv E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklipsi) dhe kabina K13 deri ne kabinen K12 (E10) Kabinat elektrike dhe linjat TU me perqeljes ABC. Lidhja ne unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke
9	Ndertimi i rrjetit TM 20kv, ndertimi i kabinave te reja, rikonstrukcion i kabinave ekzistuese te N.st. Valias 110/20kv	Tirane		483,000,000	300,000,000	300,000,000	(117,000,000)	ka qene 600 milion Vlera e planifikimi (300-300) milion zbatohet 117 milion Ndertimi i kotektoreve kabllor per zhvillimin e linjave kabllore 20kv qe do te dalin nga N/St Kamëz (Valias) 110/20kv.
10.2026	Ndertimi i kotektoreve kabllor per zhvillimin e linjave kabllore 20kv qe do te dalin nga N/St Kamëz (Valias) 110/20kv.	Tirane	117,000,000				117,000,000	
11.2026	Zhvillimi i rrjetit shperndares 20 kv ne zonen e City -Park Vore - Rinas	Tirane		362,000,000	100,000,000	262,000,000	-	kaluar e gjitha nga 2026 ne2027
12.2026	Zhvillimi i 2 fiderave te rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kv per uljen e ngarkesave te fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337	Tirane	80,000,000				80,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
13.2026	Zhvillimi i 2 fiderave te rinj C21 dhe C14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kv, per uljen e ngarkesave ne fiderat C14 me L11 dhe linje e dedikuat per Parlamentin	Tirane	65,000,000				65,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
14.2026	Zhvillimi i 2 fiderave te rinj T15 dhe T20 nga N/Stacioni Kombin 110/20 kv per uljen e ngarkesave te fiderave T14 me 335 dhe T13 me F13	Tirane	80,000,000				80,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
15.2026	Ndertimi i Kolektorit dhe zevendesimi i kablllove TM te fiderave F7 dhe F8 N/Stacioni Kashar ne autostraden Tirane -Durrës	Tirane	65,000,000				65,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
16.2026	Ndertimi i kabinave te reja 20 kv dhe lidhja unazore e fiderave ne pikat kritike ne Rajonin Tirane ne N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar,Ndroq	Tirane	160,000,000				160,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
19.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TM te fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan		107,688,890	107,688,890		-	kaluar ne 2027
20.2026	Rikonstrukcion i fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan		70,329,090	70,329,090		-	kaluar ne 2027
21.2026	Rikonstrukcion i fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan		55,000,000	47,025,839		7,974,161	kaluar ne 2027
22.2026	Kalimi i 4 fiderave te Guri te Kuq nga 6 kv ne 10 kv Pogradec	Korce	36,000,000				36,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
28	Rikonfigurimi i linjave TM nga N/Stacioni Ballsh	Fier			42,000,000		(42,000,000)	behet zero dhe perfshihet ne zerin Rikonstrukcioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU te fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shperndarjes Ballsh, ne N/St. TEC 110/35/6 kv, 140 milion

30	Rikonstrukcioni i rrjetit TM per Fiderin Aranitas, Pika Shperndarese Tec Ballsh.	Fier			59,980,100	(59,980,100)	behet zero dhe perfshihet ne zerm Rikonstrukcioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU te fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shperndarjes Ballsh, ne N/St. TEC 110/35/6 kV 140 milion
33.2026	Sistemim i daljeve te fiderave TM 10 kV ,F-Rrape ,Parku,Gjegjan,N/St Fusha Arres	Shkoder		5,468,000	4,754,696	713,304	kalon ne 2027
36.2026	Rikonstruktion i Fiderave Baze,Ulez N/ST Ulez Axhensia Burrel, Drejtoria Rajonale Burrel ne rrjetin 10kV	Burrel		93,000,000	93,000,000	-	kalon ne 2027
37	Rikonstruktion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F8 Has	Kukes		35,000,000		35,000,000	
38	Rikonstruktion i fiderit Lekbibaj ndarja e Gegghysenit ne fider te ri	Kukes		95,000,000		95,000,000	
39	Rikonstruktion rrjeti TM, 10 kv, Fideri F6 Has	Kukes		36,000,000		36,000,000	
43.2026	Kalimi nga 6kV ne 20kV i njollave te erreta ne qytetin e Shkodres ,Fideri 9 N/St SH-2, Fideri 24, Fideri 21 N/St SH-1	Shkoder	100,000,000			100,000,000	Zera te rinj shites ne 2026
44.2026	Lidhja unazore fiderat F 18 dhe F 19,Nst 110/20/10 kV Lezhe	Shkoder	38,700,000			38,700,000	Zera te rinj shites ne 2026
IV	Ndertimi/Rikonstruktion Rrjeti TM /TU		2,456,675,675	3,312,446,052	2,012,280,843	2,684,251,026	1,072,589,858
4.2026	Zgjatimi i fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajore dhe rrjet TU me percjelles ABC ne drejtim te Baldushkut per heqjen e kabinave te fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke	Tirane		65,000,000	65,000,000		Spostuar ne 2027, ish planifikuar 2026...
16.2026	Ndertimi i fiderave te rinj, P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tirane	Tirane		144,498,280	144,498,280		kaluar ne 2027
17	Ndertimi i linjes TM kablore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabell me vetmbajtje ABC ,per furnizimin e lagjes Sharre	Tirane		20,756,450		20,756,450	
18.2026	Ndertimi i fiderave te rinj, P1 ,P2,P3,P4 dhe P5 , 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tirane	Tirane		64,289,525	64,289,525		kaluar ne-2027
22.2026	Ndertimi i linjes dhe kabinës së re shtyllore "Lagja Varosh" si dhe linja TU me kabell me vetmbajtje ABC	Tirane		5,637,580	5,637,580		kaluar ne 2027
31.2024	Linja ajore TM 20 kV per zevendesimin e fiderit E5 N/Stacioni Farkanga Ball Shaban deri ne Vrap,ShenKoll,Paret , , kabinat e reja	Tirane		-		150,000,000	Perfshire ne zerm e investimit Zgjatimi i fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajore dhe rrjet TU me percjelles ABC ne drejtim te Baldushkut per heqjen e kabinave te fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke .
39.2026	Zhvillim i Fiderit te ri nr 9 Nst 110/20kV Golem me Kabina dhe Rrjet te ri TU	Durres	129,670,000				Zera te rinj shites ne 2026
40.2026	Zhvillimi i rrjetit Tm-Tu ne zonat problematike te qytetit Durres dhe Shijakut (F7 dhe F 9 N/St Spitalle ,F 45 dhe 54 shkorrz, F1, F 2, si dhe F 8 Nst Sallmone)	Durres	141,380,000				Zera te rinj shites ne 2026

43.2026	Rikonstrukcion i fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasan	85,352,238	85,352,238	-	kalon ne 2027
44.2026	Rikonstrukcion i fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4dhe rikonstrukcion i fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasan	80,405,145	80,405,145	-	kalon ne 2027
45.2026	Rikonstrukcion i fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasan	95,256,565	95,256,565	-	kalon ne 2027
46.2026	Rikonstrukcion i fiderit Llixha, N/St Mjakes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasan	109,628,983	59,628,983	-	kalon e gjitha ne ne 2027
47	Rikonstrukcion i fiderit Nr. 6, Tregan, N/St Radio dhe rikonstrukcion i fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasan	88,767,079	88,767,079	-	
48	Rikonstrukcion i rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Peqinit te Fiderave te Nst Perparim	Elbasan	113,499,754	113,499,754	-	
51.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Cerrik te Fiderit Nr.1 Nst Radio	Elbasan	100,000,000	138,385,630	(38,385,630)	sposhtuar ne 2026 nga 2027
52	Rikonstrukcion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Belsh te Fiderave te Nst Belsh dhe Nst Kajan	Elbasan	180,000,000	180,000,000	-	
53.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Prenjas te Fiderave te Nst Prenjas	Elbasan	100,000,000		100,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
54.2026	Rikonstrukcion i rrjetit TM dhe I kabinave te fiderit Nr.13 Gracen Nst Elbasan 4	Elbasan	50,000,000		50,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
57.2026	Elemnimi i ishujve 6-20kV dhe energlizimi i zonave turistike ne qytetin e Elbasanit	Elbasan	45,000,000		45,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
60.2026	Vazhdimi per investimin ndertimi I Fiderit F8, Plug, 20kV N/Stacioni Plasmas	Berat	80,000,000	80,000,000	-	Spostuar ne 2027, ish planifikuar 2026...
61	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 3/10kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat	46,045,600	46,045,600	-	
62	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 5/6kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat	31,020,448	31,020,448	-	
63	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Njesise Lushnje	Berat	157,141,204	157,141,204	-	
75	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC Fideri Nr.5/10KV N/St Pobrat 35/10KV si dhe fiderit Nr. 4/10kV, N/St Pobrat 35/10KV	Berat	19,589,492	19,589,492	-	
76	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 1/6kV, N/St Uzrove 110/35/6kV	Berat	24,428,827	24,428,827	-	
77.2026	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne Agjensine Skrapar	Berat	150,000,000		150,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
78.2026	Ndertimi I Fiderit te ri Nr.12/20kV N/ST Plasmasi 110/20 kV, Kabinave dhe rrjetit Tu me kabell ABC	Berat	200,000,000		200,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026

84	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv, Nst Gjrokafter 110/20 kv per furnizimin e zonen se Lazaratit	Gjrokafter	154,200,000	154,200,000	-	
85.2024	Ndertimi i rrjetit TM/TU 20/0.4 kV per fiderat Lefter Talo, Jeta e re nensacioni 35/20/10 kV Livadhja si edhe fideri OLM5 Nensacioni 110/20/10 kV Sarandë (pas pikës transformuese 20/10kV)	Gjrokafter	400,000,000	400,000,000	-	Ndryshon vlera sepse nje pjese e investimit perfshihet ne zerrin " Rikonstrukcion rrjeti TM me izolacion 20kV, kabina dhe rrjeti TU me ABC per fshatrat : Vrine, Shendelli, Xarre, Mursi, Konispol, Vaghalat , Livadhja dhe Finiq"
92.2026	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siperm Nst Grapsh 35/10 kv	Gjrokafter	35,000,000	35,000,000	-	Spostuar ne 2027, ish planifikuar 2026
93.2026	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Ujesjelles, Maricaq, Miniera 1, Miniera 2, Nst Memaliaj 110/6 kv, fiderat Kalaja, Drago Nst Tepelene 110/10kV .Fiderat Petran ,Qyret dhe SMT Nst Permet 110/10 kv dhe Kabina Fushe Libohove ,Fideri Zagorie Grapsh	Gjrokafter	45,000,000	45,000,000	105,000,000	bashkuar me zerrin Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Kurvesh, Dragot Nst Tepelene 110/10, saktësuar vlera
95	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kv	Gjrokafter	35,000,000	35,000,000	-	
96	Ndertim linje e re me parametra 20 kv per zonen Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice	Gjrokafter	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
97	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv, Nst Sarandë 110/20 kv per furnizimin e zonen se Industriale Sarandë	Gjrokafter	85,000,000	65,000,000	20,000,000	
98.2026	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Ballaban, Suke, Nst Kelcyre 110/10 kv dhe fiderat Kosine, ne Nst Permet 110/10kV	Gjrokafter	30,000,000	30,000,000	-	saktësuar emri, Spostuar ne 2027, ish planifikuar 2026
102.2025	Kalim rrjeti TM me kabell me izolacion 20 kV, ndertim kabina tip box dhe rrjeti TU me kabell ABC ne zonen e Cukes, N/St Sarandë	Gjrokafter	-	125,000,000	(125,000,000)	Perfshire ne zerrin e investimit (Zhvillimi i rrjetit TM 20kV, Kabina elektrike dhe rrjeti TU me ABC ne zonen Cuke ,Sarandë, dhe ndertim kabina te reja, rrjeti TU me ABC ne fiderat 3,6,qyteti Sarandë)
103.2026	Ndertim i fiderave dales B1 , nga NST I ri Bunec ne drejtim te Borshit.	Gjrokafter	150,000,000		150,000,000	Zera te rinj shtese ne 2026
110.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore	22,000,000	22,000,000	-	kalon 2027
111.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin S14, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore	20,000,000	20,000,000	-	kalon 2027
112	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F52, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore	86,000,000		86,000,000	
113	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F54, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore	58,000,000		58,000,000	

114.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		62,000,000	62,000,000	-	kalon 2027
115.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		22,000,000	22,000,000	-	kalon 2027
116.2026	Rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne njollat e paperfunduara ne Qytetin e Vlores	Vlore	-		60,000,000	60,000,000 (120,000,000)	perfishire ne investime Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne njollat pa investim ne zonen e Bashkise Vlore
117	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH7, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		23,573,982	23,573,982	-	
118	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH4, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		62,597,148	62,597,148	-	
119	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH10, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		74,095,491	74,095,491	-	
122.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO1, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		51,878,850	51,878,850	-	kalon 2027
123.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		81,629,736	81,629,736	-	kalon 2027
124.2026	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin SE3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC	Vlore		55,982,877	55,982,877	-	kalon 2027
125.2026	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne njollat pa investim ne zonen Lumit te Vlores	Vlore			190,000,000	(190,000,000)	perfishire ne investime Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne fiderat e nenatacionit Xhyherine
126.2026	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne njollat pa investim ne zonen e Bashkise Vlore	Vlore					kalon e gjitha ne 2026 perfishin edhe zerin e investimit Rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajfje ABC ne njollat e paperfunduara ne Qytetin e Vlores
129.2026	Zhvillimi i linjave TM 20kV, kabinave elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC, per fiderat O3 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kV per furnizimin me energji elektrike te zones Orikum Plazh	Vlore	160,000,000		60,000,000		
141	Rikonstrukcioni I rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave te mbetura te fiderit Qytet 4, Nenstacioni Patos, 35/6 kV	Fier		100,000,000		99,862,300	Zera te rinj shtese ne 2026
						137,700	

142	Ndertimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr. 16 dhe kabines së re shtylore "Sheq Levan 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjësit tane)	Fier	4,000,000	4,000,000	-	
143.2026	Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabinave dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shërndarjes Balish, në N/St. TEC 110/35/6 kV	Fier			140,000,000	Zera të rinj shtese ne 2026
144.2026	Rikonstruksioni i rrjetit TM/TU për fiderat Ngjekar, Roskovec 3, Strum 4, N/St Matke 35/10 kV	Fier			130,000,000	Zera të rinj shtese ne 2026
145.2026	Zgjerimi i Fiderit 12 (nga kabina Vadhize 1 deri në Radostine "Pojan, Ferme dhe vendosja e kabinave box dhe rrjetit TU, N/St Fieri 1 ri 110/20 kV.	Fier			80,000,000	Zera të rinj shtese ne 2026
154.2026	Zhvendosja e kabinave 5/6 dhe 5/7, Fideri Nr. 5, N/Stacioni Korce	Korce		6,350,047	(6,350,047)	realizuar me punonjësit tane
163.2026	Zhvillim linje TM/TU me kabell 20kV XLPE 1x240mm ² ; kabina tip box dhe zhvillim rrjeti TU me kabell ABC, F-3, N/St SH-2	Shkoder			66,378,904	realizuar në zërr të tjetër investimi Sistemim i segmentit TM të fiderit eksistues F15 si dhe Fideri I ri 20 kV F 3 N/St 110/20/6 kV Shkodra 2"
165	Rikonstruksion i rrjetit TM/TU me ABC dhe I kabinave të fiderit 15, 6kV, N/St Shkodra 1	Shkoder		55,788,577	-	
166	Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabinave , F-1, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder		32,507,865	-	
167.2026	Zhvillim linje TM/TU me kabell 20kV XLPE Al 3x(1x240)mm ² ; kabina tip box si dhe zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC në F-5, N/St 220/35/20kV Bogre	Shkoder	200,000,000	141,172,012	(341,172,012)	pershire ne investim te DTL me FSHZH
168.2026	Rikonstruksion i rrjetit TM, I rrjetit TU me ABC dhe I kabinave në Fiderin F3R (Ujesjelles Ajror Rrile)	Shkoder			15,964,733	Spostuar ne 2026, ish planifikuar 2027, saktësuar vlera
169	Vazhdimi i kalimit në 20kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU në zonën e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6kV Shkodra 2	Shkoder		39,562,987	-	
171.2026	Zhvillim rrjeti TM/TU Shiroke -Zogaj, F-17, SH-2	Shkoder		-	96,601,718	FSHZH rrjeti TU planifikuar ne 2026
172.2026	Fider I ri Nr.5 Nst Bushat I Ri 110/20 kV. Lidhja unazore me Fiderin Nr.9 Nst Shkodra 2 110/35/20/6 kV ...	Shkoder	107,000,000		-	spostuar ne 2027, saktësuar vlera
173.2026	Rikonstruksion dhe kalimi në 20 kV i kabines Kujtim Ferracaku, F-17, N/St 110/35/20/6 kV Shkodra 2	Shkoder			2,799,939	realizuar me punonjësit tane
175	Ndërtim i kabines shtylore Shenkoll 1 kab.10,F-4R,N/St Rrile	Shkoder		3,311,369	-	
207.2026	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV, TU 0.4kV me kabell "A,B,C" në Agjensia Burrel Zonat: "Gjalish, Mallunxh, Prell, Shlli, Shqefen, Kurrari, Kete, Crnje"	Burrel			213,100,000	Zera të rinj shtese ne 2026
208.2026	Furnizimi me energji elektrike i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollit të Trafikut Rrugor, përgjatë segmentit rrugor (Tiranë-Durrës, Tiranë- Elbasan, Mbiqalimi Shkozet-Plepa, Durrës-Rrogozhinë, Rogozhin-Lushnje, Lushnje-Fier, Vore-Ahmetaq, Qaf Kashar-Rinas-Ahmetaq	OSSH			99,500,000	Zera të rinj shtese ne 2026

209.2026	Spostimi i linjave ajrore 0.4kV, 6 kV, 20kV dhe 35 kV si pasojë e rehabilitimit të linjës hekurudhore të TTP Durrës - Tiranë dhe ndërtimi i linjës së re hekurudhore me Aeroportin Nderkombëtar të Tiranës (TIA)	OSSH	46,000,000				46,000,000	Zëra të rinj shtese ne 2026
210.2026	Furnizimi me energji për objektin : "Stacion karikimi për mjete Elektrike + Objekte Shërbimi 2 kate"	Tiranë	13,525,675				13,525,675	Zëra të rinj shtese ne 2026
V	Ndërtim/Rikonstruksion kabinash elektrike			553,994,128	373,716,014	160,000,000	20,278,114	
2	Vazhdimi i kthimit në 20 kV të kabinave të fiderit 126 Kinostudio	Tiranë		49,995,949				kaluar ne 2027
4	Rikonstruksion i kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndërtimore+çela TMA) në Qytetin e Elbasanit	Elbasan		250,000,000	110,000,000	100,000,000	40,000,000	saktësim vlerë kaluar e gjitha ne 2027
5	Rikonstruksion i kabinave muratore nga struktura ndërtimore e pajisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel		120,000,000	60,000,000	60,000,000	-	kalon ne 2027
6	Rikonstruksion nga ana ndërtimore e disa kabinave tip box dhe muratore në qytetin e Shkodrës, N/Stacioni Sh-1&Sh-2	Shkoder			27,331,569		(27,331,569)	perfshire ne zerin e investimit Rikonstruksion kabinash (Punime teknologjike,montimi,ndërtimi ,transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder
7	Rikonstruksion ne 20 kabina 'Murore & Box' me çela te motorizuara ne N/St SH-1 dhe N/St SH-2	Shkoder		51,815,626	51,815,626		-	kalon ne 2027
11	Rikonstruksioni I godines se ish Institutit te Nafes (kati I III-te)per OSHEE Fier	Fier		7,182,553	7,182,553		-	kalon ne 2027
12	Rikonstruksion Zyrtar Agjensia Blisht	Korce		15,000,000	7,390,317		7,609,683	kalon ne 2027
13	Ndërtim kabina shlylore Agjensia Erseke	Korce		60,000,000	60,000,000		-	kalon ne 2027
VI	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)		347,000,000	666,668,895	432,258,821	385,650,000	195,760,074	
1	Linja e TU me kabell ABC per kabinat 20 kV te linjes ajrore nga Balli Shaban deri ne Vrap,ShenKoll,Parret .	Tiranë		140,000,000	140,000,000		-	kaluar ne 2027
2	Zgjatim me rrjet TU me kabell me vetembajtje ABC i daljes ekzistuese nga kabina K13, Fideri E10 , N/St Farke 110/20/10kVA	Tiranë		725,616	725,616		-	kaluar ne 2027
6	Rikonstruksion I rrjetit TU kabina Zenel, Fideri 24, N/St Tec	Tiranë		2,995,349	2,995,349		-	kaluar ne 2027
7.2026	Ndërtimi I rrjetit te ri TU me ABC te N.st. Valias 110/20kV	Tiranë	-	350,000,000	250,000,000	250,000,000	(150,000,000)	v.l.e mbetur kalon ne 2027 ,shtre (250+250) milion
8.2026	Ndërtimi I rrjetit te ri TU me ABC per fiderat V4 dhe V5 te N.st. Valias 110/20kV,	Tiranë	150,000,000				150,000,000	
13	Rikonstruksioni I rrjetit TU per kabinat e fiderave Kute, Nr.3 , Nr.5, Nr.6, Nr.8 dhe Nr.9 Ballish.	Fier		135,650,000		135,650,000	-	
31.2026	Rrjet TU me ABC Fshati Dishnice , Fideri 21 , NST Korce	Korce	30,000,000				30,000,000	Zëra të rinj shtese ne 2026
32.2026	Rrjet TU me ABC Fshati Dvoran, fideri Fshat , Nenstacioni Gjanc Korce	Korce	43,000,000				43,000,000	Zëra të rinj shtese ne 2026
33.2026	Rrjet TU me ABC fshati Porodina, fideri 17 , Nenstacioni Korce	Korce	22,000,000				22,000,000	Zëra të rinj shtese ne 2026

36	Rikonstruksion rrjeti TU me kabelel ABC ne kabinat "Box1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkoder	37,297,930	37,297,930	-	Realizuar m punonjesis tane
38	Lezhe	Shkoder	842,925		(842,925)	nuk realizohet konflikt
39	Spostim i rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2	Shkoder	397,001		(397,001)	Zera te rinj shitese ne 2026
40.2026	Zhvillim Rrjeti TU, Shiroke-Zogaj, Fideri 17, N/St 110/20/6 kV Shkodra 2.	Shkoder		27,000,000	27,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
47.2026	Rikonstruksion i pjesshem rrjeti TU me kabelel ABC i Fiderave 8, ,Mamez, Shemri /Kukes	Kukes		75,000,000	75,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
VII	Teknologji Monitorimi			385,000,000	156,876,000	
I	Automatizimi i komandimit ne distance (RTU)	Tirane		187,000,000	187,000,000	
	Upgrade Sistemi PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3-vjet)				30,000,000	Nuk u prokurua nga planifikimi 2025 dhe u riplanifikuar per vitin 2026
5.2026	Konfigurimi dhe integrimi i Scades Lokale te 14 Nentacioneve ne SCAD-E-n qendrore	OSSH			126,876,000	Zera te rinj shitese ne 2026
7	Faza e dyte e instalimit, montimit te sistemit te kontrollit te rrjetit elektrik, kabinave te transformacionit ne Durrës si dhe spostimi ne godinen e re	OSSH		198,000,000	-	
VIII	Investime ne matjes				830,077,209	
7.2026	Blerje matesa, perfshire aksesoret e nevojshem	OSSH			397,700,000	Zera te rinj shitese ne 2026
8.2026	Instalimit te Sistemi i matjes inteligjente ne konsumatorët fundor ne sistemin e matjes se bilancit te energjise ne kabinat elektrike TM-TU, Software dhe integrimi i tyre me platformen MDM	OSSH			432,377,209	Zera te rinj shitese ne 2026
IX	Investime ne sistemin e matjes				285,568,298	
I	Projekti i Furnizim dhe instalimit te Sistemi i matjes Smart i Bilancit te energjise ne kabinat elektrike , Software dhe integrimi i tyre me platformen MDM (Etapa e pare)	OSSH		285,568,298	-	
X	Blerje Pajise makineri				1,430,000,000	
1.2026	Pajise primare, sekondare dhe pajisje ndihmese per N/stacione dhe Linjat TL	OSSH			140,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
2.2026	Çelësa TL/TM, Ndaresa TL/TM dhe TT per ambient te jashtem	OSSH			150,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
3.2026	Çela 20 kV per N/Stacione	OSSH			160,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
4.2026	Pajisje transformuese, Transformator Fuqie dhe Çela 40.5 kV per N/Stacione	OSSH			200,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
5.2026	DGA + BMT blerje	OSSH			50,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
6.2026	Sisteme survejimi me kamera CCVT faza II	OSSH			150,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
7.2027	Pajisjeve komutuese per kabinat elektrike (Çela 20 kV)	OSSH			200,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
8.2028	Transformator Fuqie per Kabina elektrike	OSSH			100,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026

9.2029	Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresse TU + fisheke	OSSH	30,000,000				30,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
10.2026	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH	250,000,000				250,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
2026	Oponence,leje ndertimi ,shpronesime	OSSH	100,000,000				100,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
2026	Emergjencia	OSSH	100,000,000				100,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
2026	Mbikqyrje supervizimi	OSSH	100,000,000				100,000,000	Zera te rinj shitese ne 2026
	TOTALI ME FONDET E OSSH		9,067,097,182	12,446,398,314	8,461,389,400	7,170,917,476	5,881,188,620	

Në tabelën e mëposhtme paraqiten vlera dhe pesha specifike sipas kategorive të rrjetit për shitesat e zërave te rinj të planifikuara në planin e investimeve të vitit 2026.

Nr.	Emertimi i Investimit	Shtesat e zërave te rinj Viti 2026 (lek)	Pesha specifike e cdo zeri investimi kundrejt totalit te investimeve %
I	Ndertim/rikonstruksion elektrik per Nenstacionet	72,000,000	10.32%
II	Ndertim/Rikonstruksion linjash te TL	557,200,000	
III	Ndertim Rrjeti TM	624,700,000	
IV	Ndertim/Rikonstruksion Rrjeti TM /TU	1,928,175,675	45.11%
V	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)	197,000,000	
VI	Teknologji Monitorimi	156,876,000	2.57%
VII	Investime ne matjes	830,077,209	13.62%
VIII	Blerje Pajisje makineri	1,430,000,000	23.46%
IX	Oponence,leje ndertimi ,shpronesime	100,000,000	
X	Emergjencia	100,000,000	4.92%
XI	Mbikqyrje Punimesh per nevoja te OSSH sh.a	100,000,000	
	TOTALI ME FONDET E OSSH	6,096,028,884	100%

Objektivat kryesore të planit të investimeve për vitin 2026 janë:

- ✓ reduktimi i humbjeve të energjisë në rrjet;
- ✓ rritja e sigurisë së furnizimit të pandërprerë me energji elektrike;
- ✓ përmirësimi i cilësisë së furnizimit me energji elektrike;
- ✓ zhvillimi dhe rritja e mëtejshme e kapaciteteve të rrjetit;
- ✓ instalimi i pajisjeve me teknologji të avancuara.

Sqarime sipas kategorive

- Ndërtim/rikonstruktion elektrik për nënstacionet

Në këtë kategori është planifikuar ndërtimi i kolektorit të daljeve të fiderave 20 kV në nënstacionin Traktora 110/35/20/6 kV, investim i cili synon rritjen e sigurisë së furnizimit të konsumatorëve dhe përmirësimin e parametrevë të shërbimit.

- Ndërtim/rikonstruktion i linjave të tensionit të lartë

Në këtë kategori janë planifikuar, ndër të tjera:

- spostimi i linjës 35 kV si efekt i zhvillimit të infrastrukturës rrugore në aksin Thuman–Vore-Kashar;
- ndërtimi i linjës 35 kV Kavajë–Rrogozhinë, investim i planifikuar fillimisht në planin e investimeve 2025, por i riplanifikuar për vitin 2026 për shkak të mosmbylljes së procesit të prokurimit;
- ndërtimi i linjës 35 kV Bogë–Theth, në funksion të zhvillimit turistik të zonës.
- Ndërtim i rrjetit TM
- Ndërtim/rikonstruktion i rrjetit TM/TU
- Investime prioritare në rrjetin TU (linja ABC)
- zhvillimi i rrjetit 20 kV dhe lidhja unazore e këtyre rrjeteve, si rezultat i rritjes së ngarkesave, kryesisht në zonat e Tiranës, Durrësit dhe Lezhës (Shëngjin);
- zhvillimi i rrjetit 20 kV si vijimësi e investimeve të lidhura me ndërtimin e nënstacioneve të rinj, si Valias 110/20 kV, Piqeras (Bunec) 110/20/10 kV dhe Fier 110/20 kV;
- zhvillimi i rrjetit 20 kV në zonën turistike të Orikut;
- zhvillimi i rrjetit 20 kV për eliminimin gradual të pjesëve të rrjetit që aktualisht furnizohen nga nivelet 6 kV dhe 10 kV, kryesisht në qytetet Durrës, Elbasan dhe Shkodër;
- zhvillimi dhe rikonstrukcioni i rrjetit TU, si në funksion të rrjetit të ri 20 kV, ashtu edhe për përmirësimin e rrjetit ekzistues.

- Teknologji monitorimi
- Në këtë kategori përfshihet përmirësimi i sistemeve të monitorimit dhe menaxhimit të rrjetit, përfshirë “Upgrade” të sistemit PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6–10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet), investim i planifikuar fillimisht në vitin 2025, por i riplanifikuar për vitin 2026 për shkak të mosmbylljes së procesit të prokurimit.
- Gjithashtu, është parashikuar konfigurimi dhe integrimi i SCADA-ve lokale të 14 nënstacioneve në SCADA-n qendrore.
- Investime në sistemet e matjes
- Në këtë kategori, krahas blerjes së matësave dhe aksesoreve përkatës, është parashikuar investimi i nevojshëm për instalimin e sistemit të matjes inteligjente te konsumatorët fundorë, në sistemin e matjes së bilancit të energjisë në kabinat elektrike TM/TU, si edhe në softuerin dhe integrimin e tyre me platformën MDM.

Instalimi i matësave inteligjentë do të realizohet për konsumatorët fundorë që furnizohen nga kabinat në të cilat janë instaluar sisteme inteligjente të matjes së bilancit, në vijim të investimeve të kryera më parë. Ky investim është parashikuar të zbatohet në disa fidra të nënstacioneve Spitallë, Sallmone dhe Shkozet në rajonin e Durrësit, si dhe në fidra të nënstacionit Kashar në Tiranë.

- Blerje pajisjesh dhe makinerish

Kjo kategori synon rritjen e performancës së rrjetit, duke garantuar cilësi më të lartë dhe qëndrueshmëri më të madhe në furnizimin me energji elektrike.

Theksojmë se plani i investimeve për vitin 2026 është miratuar me Vendimin nr. 4, datë 27.01.2026, të Këshillit Mbikëqyrës të OSHEE-së “Mbi miratimin e programit financiar të shoqërisë ‘Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group’ sh.a.”, si dhe Vendimin Nr.1069/1, datë 06.02.2026 të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit. Plani i investimeve të OSSH për vitin 2026 është pjesë përbërëse të programit financiar të konsoliduar të shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” sh.a.

Impakti i planit të investimeve 2026 në treguesit e vazhdueshmërisë së furnizimit të rrjetit shpërndarës

Duke marrë në konsideratë planin e investimeve 2026 sipas rajoneve dhe efektet e pritshme të realizimit të tyre gjatë viteve 2026–2027, është kryer vlerësimi i impaktit në treguesit e performancës së rrjetit SAIDI/SAIFI.


Bazuar në treguesit e realizuar për vitin 2025, sqarojmë se treguesit e pritshëm të cilësisë së shërbimit për vitet 2026 dhe 2027, mbi bazën e parashikimeve për realizimin e planeve të investimeve dhe mirëmbajtjes për vitet respektive, paraqiten në vijim.

Treguesit TL+TM+TU			Vlerat e Pritshme Janar- Dhjetor 2026			Vlerat e Pritshme Janar- Dhjetor 2027		
Emertimi	Njesia Matese							
a. Energjia e Pa-Furnizuar (ENS) Vjetore MWh	MWh							
			33,873			33,196		
			Total Rrjetit shperndares	urbane	rurale	Total Rrjetit shperndares	urbane	rurale
g. Indeksi i Kohezgjatjes se Nderprerjeve Mesatare (SAIDI)	ore		36.07			35.35		
h. Indeksi i Frekuences se Nderprerjeve Mesatare (SAIFI)	numër		21.72			21.28		
g. Koha e nevojeshme per riparimin e shërbimit pas nje difekti ne sistemin e shperndarjes (TM+TU)			1.62			1.61		
	TM 35kV	ore		1.53	1.94		1.51	1.92
	20kV	ore		1.26	1.59		1.25	1.58
	6-10kV	ore		2.29	2.83		2.27	2.81
	0.4 kV	ore		0.94	1.10		0.93	1.09

Vlerësimi i humbjeve të reduktuara ndaj totalit të humbjeve të vitit 2025 si rezultat i investimeve të planifikuara për vitin 2026

Tabela e Vleresimit te Humbjeve te Reduktuara ndaj Totalit te Humbjeve viti 2025 si rezultat investimeve ne vitin 2026			
1	Energjia e Injektuar ne rrjetin e OSSH	8,251,420	MWh
2	Energji Totale e perdorur ne OSSH	6,851,934	MWh
3	Humbje v. 2025	1,399,486	MWh
4	Humbje % v. 2025	16.96%	%
5	Humbjet e reduktuara pas Investimeve	37,928	MWh
6	Diferenca (3-5)	1,361,558	MWh
7	Humbjet pas kryerjes se investimeve (6/1)	16.50%	%
8	Pesha e Investimeve ne Humbje (4 - 7)*	0.46%	%

* Tregon ndikimin ne reduktimin e Humbjeve kundrejt vitit 2025 ne rast se te gjitha investimet do te perfundonin pergjate vitit 2026 duke marre per baze dhe ndikimin e plote te tyre ne kete vit (dmth edhe kundrejt Energjise Totale te Injektuar ne rrjet pergjate vitit 2025)



Gjithashtu, gjatë këtij procesi janë saktësuar disa emërtime të zërave të investimeve, të shoqëruara edhe me përditësime të vlerave përkatëse.

Plani 5-vjeçar 2023–2027, i përditësuar për miratim, paraqitet i saktësuar si më poshtë:

Nr.	Emertimi i Investimit	Qyteti/ Komuna /Zona OSHEE	Perditesimi 2023-2027 për miratim					TOTALI (lek)
			Viti 2022 (lek)	Viti 2023 (lek)	Viti 2024 (lek)	Viti 2025 (lek)	Viti 2026 (lek)	
I	Ndërtim/rikonstruksion elektrik për Nënstacionet		60,000,000	545,000,000	1,907,000,000	2,913,000,000	1,762,000,000	11,867,000,000
1	Fuqizimi I N.Stacionit 110/20kV Golem - Durrës	Ossh	30,000,000	135,000,000	40,000,000			205,000,000
2	Ndërtimi I nestacioni të ri Velipoje 110/35/20kV	Ossh	30,000,000	140,000,000	180,000,000	100,000,000		450,000,000
3	Fuqizimi i N.Stacionit 110/20kV Zogu Zi ((2x40)MVA	Ossh		50,000,000	350,000,000	250,000,000		650,000,000
4	Ndërtim N/Stacionit të ri Fier 2 110/20kV	Ossh		50,000,000	250,000,000	300,000,000		600,000,000
5	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Kuçovë 110/35/20/10/6kV	Ossh		50,000,000	300,000,000	300,000,000		650,000,000
6	Rikonstruksion I N.Stacionit Pogradec 110/35/10kV ne 110/35/10/20kV	Ossh		50,000,000	150,000,000	150,000,000		350,000,000
7	Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Corovode e Re 110/35/10kV	Ossh		30,000,000	30,000,000	90,000,000		150,000,000
8	Rikonstruksion i N.Stacionit Kafaraj 110/35/10kV	Ossh			100,000,000	300,000,000	200,000,000	600,000,000
9	“Ndërtimi I Nstacionit të ri Akemi 110/35/20kV dhe zhvillimi I linjes 35kV N/stac Akemi- Aeroporti Vlores”	Ossh			127,000,000	200,000,000	100,000,000	427,000,000
10	Fuqizimi I N.Stacionit 35/6kV Pallati Kongreseve transformoret 35/20kV (2x15)MVA	Ossh						305,000,000
11	Rikonstruksioni N.Stacioni I Hec Lanabregas 35/10kV dhe fuqezimi me transformatore 35/20kV (1x15)MVA	Ossh						200,000,000
12	Ndërtimi i N.Stacionit Fushe Kruje 110/20kV (Zevendësimi I n/st. Mobile)/transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh						285,000,000

13	Rikonstrukcion N Stacioni 110/20/6kV Shkodra -1, 1x40/50MVA, trakt 110kV impianti TM, ndertese e re, punime civile e/je	Ossh						280,000,000	200,000,000	480,000,000
14	Rikonstrukcionu I impianti 20kV N Stacioni Bushati 110/20kV	Ossh							55,000,000	55,000,000
15	Rikonstrukcion I N.Stacionit Lezhe nga 110/10kV ne 110/20/10kV	Ossh			80,000,000	90,000,000				210,000,000
16	Ndertim i N stacioni Lozhan 110/35/10kV 25MVA dhe linja 110kV	Ossh							245,000,000	245,000,000
17	Rikonstrukcion N Stacioni 35/10kV Grapsh ne 110/20/10kV dhe ndertimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh							340,000,000	340,000,000
18	Rikonstrukcion N Stacioni 35/10kV Delvine ne 110/20/10kV dhe ndertimi i linjes 110kV Tr. ONAN/ONAF (1x20/25)MVA	Ossh							340,000,000	340,000,000
19	Ndertim i N Stacioni te ri Xare 110/20/10kV	Ossh				100,000,000	300,000,000	200,000,000		600,000,000
20	Ndertim i N Stacioni te ri Pigeras 110/20/10kV	Ossh				100,000,000	200,000,000	100,000,000		400,000,000
21	Ndertimi I N Stacionit te ri Maskollat 35/10kV si dhe furnizimi me linje 35kV nga n.stacioni B.Curri	Ossh							350,000,000	350,000,000
22	Rikonstrukcion i N Stacionit Kinostudio 110/35/20kV, 1x 40/25MVA.	Ossh						250,000,000	300,000,000	550,000,000
23	Ndertimi i N Stacionit Uzina Dinamo 35/20kV Transformatore ONAN/ONAF 40/50MVA	Ossh							480,000,000	480,000,000
24	Ndertimi I N Stacionit Tamare 35/20/10kV dhe linja e re 35kV nga n.stacioni Vuk Palaj 35/20/10kV	Ossh								
25	Ndertimi i linjes re 35kV N St Vukpalaj - Tamare, dhe N Stacion i ri 35/10kV ne Tamare.	Ossh				200,000,000		260,000,000		460,000,000
26	Ndertimi I n.st. te ri Shengjin 110/20kV	Ossh							600,000,000	600,000,000
27	Rikonstrukcion I N.st. Plasmas 110/35/20/6kV	Ossh							205,000,000	205,000,000
28	Rikonstrukcion I N.st. Selenice 110/35/6kV	Ossh							225,000,000	225,000,000

[illegible]

12	Zhvillimi I 2 fiderave te rinj C21 dhe C14/1 nga N/Stacioni Traktora 110/20/6 kV, per uljen e ngarkesave ne fiderat C14 me L11 dhe linje e dedikuar per Parlamentin	Tirane				65,000,000		65,000,000
13	Zhvillimi I 2 fiderave te rinj T15 dhe T20 nga N/Stacioni Kombinat 110/20 kV per uljen e ngarkesave te fiderave T14 me 335 dhe T13 me F13	Tirane				80,000,000		80,000,000
14	Ndertimi I Kolektorit dhe zevendesimi I kabllove TM te fiderave F7 dhe F8 N/Stacioni Kashar ne autostraden Tirane -Durrës	Tirane				65,000,000		65,000,000
15	Ndertimi I kabinave te reja 20 kV dhe lidhja unazore e fiderave ne pikat kritike ne Rajonin Tirane ne N/Stacionet Farke Qender dhe Kashar,Ndroq	Tirane				160,000,000		160,000,000
16	Rikonstrukcion I rrjetit TM te Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan			86,074,026			86,074,026
17	Rikonstrukcion I rrjetit TM te Fiderit Shpatit Nst Mjekes	Elbasan			113,838,965			113,838,965
18	Rikonstrukcion I rrjetit TM te fiderit Nr. 3 Gramsh	Elbasan				107,688,890		107,688,890
19	Rikonstrukcion I fiderit 1, N/St Fiber	Elbasan				70,329,090		70,329,090
20	Rikonstrukcion I fiderit 2, N/St Fiber	Elbasan				55,000,000		55,000,000
21	Kalimi I 4 fiderave te Gurit te Kuq nga 6 kv ne 10 kv Pogradeç	Korce				36,000,000		36,000,000
22	Rikonstrukcioni i Fiderit Potomit ,10kV N/Stacioni Corovode 35/10kV	Berat			37,360,702			37,360,702
23	Rikonstrukcion I fiderit Potom 10kV TM/TU nestacionin Corovode 35/10kV	Berat					50,000,000	50,000,000
24	Rikonstrukcioni i Fiderit Nr.3,10kV N/Stacioni Bicukas 35/10kV	Berat			14,459,685			14,459,685
25	Rikonstrukcioni i Fiderit Nr.9,10kV N/Stacioni Mertish 35/10kV	Berat			15,410,354			15,410,354
26	Ndertimi I kolektorit i daljes se fiderave nga N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat						-
27	Zgjatimi i Fiderit F 11, N/Stacioni 110/20kV Fieri i Ri	Fier			75,000,000			75,000,000

13	Spostoimi i linjes ajrore 35kV , L30-52 Valias – Vore,	Ossh							7,200,000			7,200,000
14	Ndertimi i linjes 35kV, 1x120mm², Boge - Theth	Ossh							250,000,000		200,000,000	450,000,000
III	Ndertim Rrjetit TM								741,700,000		1,342,485,980	3,931,950,773
1	Zhvillimi I fiderit TM 20kV E11 N/st Farke deri tek kabina K8 (Eklips) dhe kabina K13 deri ne kabinen K12 (E10). Kabinat elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC. Lidhja ne unaze e fiderit E11 e n/st Farke me Fiderin E10 N/st Farke	Tirane					250,000,000					250,000,000
2	Kalimi nga 6kV ne 20kV i kabinave te fiderit 23 te N/Stacionit Selite	Tirane					17,230,559					17,230,559
3	Linja TM 20 kV zevendesimi I fiderit 34 dhe E5 nga Stermasi ne drejtim te Vishnjes, Arbane, N/ST FARKE-TIRANE Loti II	Tirane										170,000,000
4	Zhvillimi I kolektorit kabllor tunel kabllor per sistemin e kablove qe dalin nga nst Rajonal 220/35/20kV	Tirane						100,000,000				100,000,000
5	Elemnimi i ishujve 6/10 kV dhe kalimi I tyre ne rrjetin 20 kV ne Rajonin Tirane ne N/Stacionet TEC Kombinat 35/6 kV, N/St Dinamo, Vore, Mezez dhe Farke	Tirane										60,000,000
6	Zevendesimi me 20 kV te fiderave Mezes 107 etj. me furnizim nga fideri 32 Kashar	Tirane				61,798,937						61,798,937
7	Kalimi I fiderit 118 N/Stacioni Kinostudio 36/9 kV , ne rrjetin e ri TM 20 kV.	Tirane				51,691,566						51,691,566
8	Ndertimi I rrjetit TM 20kV , ndertimi I kabinave te reja, rikonstrukcion I kabinave ekzistuese te N.st. Valias 110/20kV	Tirane							-		483,000,000	483,000,000
9	Ndertimi I kotektoreve kabllor per zhvillimin e linjave kablore 20kv qe do te dalin nga N/St Kamëz (Valias) 110/20kV.	Tirane							117,000,000			117,000,000
10	Zhvillimi I rrjetit shpermdares 20 kV ne zonen e City -Park Vore - Rinas	Tirane									362,000,000	362,000,000
11	Zhvillimi I 2 fiderave te rinj 336/1 dhe 325/1 nga N/Stacioni Selite 110/20 kV per uljen e ngarkesave te fiderave 334 me 336 dhe 325 me 337	Tirane							80,000,000			80,000,000

1	Faza e dyte e zgjerimit dhe rikonstruksionit te Fiderit E 10 ne zonen e Berzhites se bashku me rrjetin Tu me percejellec ABC	Tirane		40,000,000	50,000,000	70,000,000		160,000,000
2	Fider I ri 20 kV E 13 i N/Stacionit Farke 110/20/10 kV	Tirane		48,800,160				48,800,160
3	Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore	Tirane		42,310,269	50,000,000			92,310,269
4	Zgjatimi I fiderit E11 (20 kV) N/Stacion Farke 110/20/10 kV Loti III Linje TM ajrore dhe rrjet TU me percejelles ABC ne drejtim te Baldushkut per heqjen e kabinave te fiderit E5 (10 kV) N/Stacion Farke	Tirane					65,000,000	65,000,000
5	Ndertimi i kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM dhe linjat tu me kabl abc ne fiderat F1,F2 dhe F3 te n/stacionit 35/6 kv Ndroq	Tirane			110,000,000			110,000,000
6	Ndertimi i 12 kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 TE N/Stacionit 35/6 KV NDRQ si dhe linjave TU me kabl ABC i 18 kabinave	Tirane		96,676,817				96,676,817
7	Ndertimi I kabinave dhe linjave TM 20 kV me furnizim nga fideri R3 I N/Stacionit Vore dhenga fiderat F8 dhe F32 te N/Stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6 kv te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore.	Tirane		50,000,000	76,660,026			126,660,026
8	Ndertimi I 2 Kabinave te reja 20 kV dhe rrjet TU me kabl ABC ne fiderin Q1 dhe Q2	Tirane						30,000,000
9	Zhvillimi I rrjetit TM 20kV,Fidera te rinj I8 dhe I9 N/St. Ibe. Kabinat elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC.	Tirane		-	30,000,000			180,000,000
10	Zhvillimi i fiderit te ri 20kV 330/1 nga N/Stacioni Selite,per uljen e ngarkeses se fiderit 330(N/Stacioni Selite) ne unaze me fiderin L17 (N/Stacioni Qender)	Tirane			18,000,000			18,000,000
11	Kalimi nga 6kV ne 20kv i Fiderit 91 dhe Fiderit 75 ,N/Stacioni Traktora.	Tirane			25,300,000			25,300,000
12	Rikonstruksion i kabines Zgafnur dhe ndertimi I rrjetit TU me percejelles ABC ,Fideri 142 N/Stacioni Vallas.	Tirane			13,000,000			13,000,000

13	Zhvillimi i lidhjes unazore 20kV, te fiderave F16 dhe F17(N/Stacioni Kashar)	Tirane				3,680,000				3,680,000
14	Zhvillimi I fiderit te ri 20kV , Z17 nga N/Stacioni Zogu I Zi, per uljen e ngarkesave te Fiderit 321(N/Stacioni Selite) ne unaze me Fiderin L3 (N/Stacioni Qender).	Tirane				18,000,000				18,000,000
15	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV Fiderit T8, Nstac. Kombinac 110/20kV, per furnizimin e TEDA	Tirane				33,000,000				33,000,000
16	Ndertimi i fiderave te rinj, P6,P7,P8,P0,P10,P11 dhe P12, 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tirane	Tirane						144,498,280		144,498,280
17	Ndertimi i linjes TM kablore 20 kV dhe kabines se re boks 20/0.4 kV si dhe linja TU me kabell me vetembajtje ABC , per furnizimin e lagjes Sharre	Tirane						20,756,450		20,756,450
18	Ndertimi i fiderave te rinj, P1 ,P2,P3,P4 dhe P5 , 20 kV, qe dalin nga N/Stacioni Pallati i Kongreseve" 35/20 kV-Tirane	Tirane						64,289,525		64,289,525
19	Ndertimi I kabines PSh 16/1 si dhe linjat e rrjetit TU me kabell ABC, me furnizim nga fideri F8, N/St Kashar	Tirane				13,533,267				13,533,267
20	Furnizim me TM 20kV I kabines se re murature "Bota e Luleve", fideri F 29, N/St Kashar 110/20kV	Tirane				3,708,518				3,708,518
21	Zevendesimi i daljeve te para kablore te fiderave 6 kV, N/St Vore (me punonjessit tane)	Tirane				2,673,812				2,673,812
22	Ndertimi i linjes dhe kabines se re shtyllore "Lagja Varosh" si dhe linja TU me kabell me vetmbajtje ABC	Tirane						5,637,580		5,637,580
23	Kalimi i fiderit C6 nga linja ajrore ne kablore I kabina elektrike Pasho Hysi, Anxhelo Kaza, Iris Dollaku 2 A.I Dollaku 1, si dhe rrjeti TU I kabines K2, Pasho Hysi ne NST Traktora	Tirane				51,212,956				51,212,956
24	Furnizimi me TM/TU 20kV i kabines se re "Box Instituti Qender", Fideri A8, N/St Rajonal, qe do te sherbeje per ndarje ngarkesash (me punonjessit tane)	Tirane				4,370,639				4,370,639

25	Eliminimi i Fiderit 82, 6kV dhe furnizimi TM/TU 20/0.4kV i kabineve se re "Shkoze 2 Box" (me punonjesit tane)	Tirane	5,574,471					5,574,471
26	Furnizimi me TM 20kV dhe TU me kabell me vetmbajtje ABC i kabineve te reja box KL8, KL9, fideri J10, N/St Traktora	Tirane		32,000,000				32,000,000
27	Spostimi dhe sistemimi i kabines K1, fideri E-6, N/St Farke (me punonjesit tane)	Tirane	4,130,000					4,130,000
28	Lidhja unazore mes fiderit E3 dhe E10, N/St farke 110/20/10kV, Tirane (me punonjesit tane)	Tirane	3,500,000					3,500,000
29	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Kashar - Tapize loti I	Tirane	35,073,289					35,073,289
30	Spostimi i linjave TM /TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Thumanë - Kashar loti II.	Durres	23,301,107					23,301,107
31	Zgjatimi i Fiderit 8 me kabina dhe rrjet te ri TU n/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV(drejtum Bubqit)	Durres	21,158,859	20,000,000	100,000,000			141,158,859
32	Rikonstrukcion Rrjeti TM, Kabina, dhe Rrjet T.U me Peregjellasa AI me Vetmbajtje te Tipit "ABC" Spille N/St 35/6 KV Ballaj	Durres		210,000,000				210,000,000
33	Investim ne rrjetin rrjetin TU 20kV N/St Kavaje si dhe Zgjerim rrjeti 20 kV si dhe Nderitim Kabine Elektrike dhe Nderitim Rrjeti T.U per zonen e Golemit,	Durres			96,500,000			96,500,000
34	Zgjerim rrjeti 20 kV , Nderitim Kabine Elektrike dhe Nderitim Rrjeti T.U per zonen e Nikles N/St 110/20 kV Fushe Kruje	Durres				71,943,075		71,943,075
35	Rikonstrukcion rrjeti TM-TU ne zonat problematike te qytetit Durres dhe Shijakut	Durres		122,000,000				122,000,000
36	Investim ne rrjetin rrjetin TM, TU 10kV N/St Rrogozhine (shoqerohet me liste analitike kabineve)	Durres			65,000,000			65,000,000
37	Furnizimi me energji elektrike I Parkut Teknologjik DURANA	Durres			35,000,000			35,000,000
38	Zhvillim i Fiderit te ri nr 9 Nst 110/20kV Golem me Kabina dhe Rrjet te ri TU	Durres				129,670,000		129,670,000

39	Zhvillimi i rrjetit Tm-Tu ne zonat problematike te qytetit Durrës dhe Shijakut (F7 dhe F 9 N/St Spitalle ,F 45 dhe 54 shkozrt, F1, F 2, si dhe F 8 Nst Sallmone)	Durrës					141,380,000		141,380,000
40	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave te Fiderit Nr 1RD (Klos,Mollas) Nst Radio	Elbasan			99,706,729				99,706,729
41	Rikostruksion i rrjetit TM/TU ,kabine , rrjet TU me kabull ABC ne agjensine Gramsh	Elbasan			55,000,000				55,000,000
42	Rikonstruksion I fiderit Nr. 2, fiderit Nr. 3 dhe fiderit Nr. 4, N/St Belsh,	Elbasan					85,352,238		85,352,238
43	Rikonstruksion I fiderit Nr. 13, Gracen, N/Stacioni Nr. 4dhe rikonstruksion I fiderit Bishqen, N/St Cerrik	Elbasan					80,405,145		80,405,145
44	Rikonstruksion I fiderit Nr. 3, fiderit Nr. 4 dhe fiderit Nr. 7, N/St Perparim	Elbasan					95,256,565		95,256,565
45	Rikonstruksion I fiderit Llixha, N/St Mjekes, I fiderit Nr. 6 dhe fiderit Nr. 7, N/St Kajan	Elbasan					109,628,983		109,628,983
46	Rikonstruksion I fiderit Nr. 6, Tregan, N/St Radio dhe rikonstruksion I fiderit Nr. 8, N/St Banje	Elbasan					88,767,079		88,767,079
47	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Peqinit te Fiderave te Nst Perparim	Elbasan					113,499,754		113,499,754
48	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Elbasanit	Elbasan							280,000,000
49	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Librazhdit	Elbasan				280,000,000			
50	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Cerrik te Fiderit Nr.1 Nst Radio	Elbasan					100,000,000		100,000,000
51	Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC dhe i kabinave ne rrethinat Belsh te Fiderave te Nst Belsh dhe Nst Kajan	Elbasan					180,000,000		180,000,000
52	Rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC dhe I kabinave ne rrethinat e Prenjas te Fiderave te Nst Prenjas	Elbasan					100,000,000		100,000,000

53	Rikonstruksion I rrjetit TM dhe I kabinave te fiderit Nr.13 Gracen Nst Elbasan 4	Elbasan					50,000,000		50,000,000
54	Rikostruksion I rrjetit TU me kabull ABC dhe I kabinave te Fiderit Shpatit Nst Mjakes	Elbasan				131,443,655			131,443,655
55	Ndertimi I kabines se re Box Pika Shpermdarse	Elbasan				2,500,000			2,500,000
56	Eliminimi i ishujve 6-20kV dhe energjizimi I zoneve turistike ne qytetin e Elbasanit	Elbasan					45,000,000		45,000,000
57	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 4/10kV, N/Stacioni Kucove, 110/35/10/6kV	Berat				114,168,137			114,168,137
58	Rikonstruksioni i kabinave dhe Rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Mbrakull -6KV N/ST Polican 35/6KV "	Berat				105,000,000			105,000,000
59	Vazhdimi per investimin ndertimi I Fiderit F8 ,Plug ,20kV N/Stacioni Plasmas	Berat					80,000,000		80,000,000
60	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 3/10kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat					46,045,600		46,045,600
61	Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 5/6kV, N/Stacioni Kucove 110/35/10/6kV	Berat					31,020,448		31,020,448
62	Rikonstruksion I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Njesise Lushnje	Berat					157,141,204		157,141,204
63	Rikonstruksioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kV N/ST KOMBINAT ,35/6KV dhe Fiderave A4U /20kV N/ST UZNOV dhe A1B/20KV N/ST BURDULLIAS	Berat							93,145,195
64	Fideri I Tomorreses TM/TU rikonstruksion	Berat			30,000,000	63,145,195			
65	Ndertim I linje TM dhe kabines "Vodica e Re" (me punonjesit tane)	Berat				53,000,000	40,000,000		93,000,000
66	Kihim nga murature ne shtyllore I kabines "Maling" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC (me punonjesit tane)	Berat				1,918,077			1,918,077
67	Ndertim I kabines se re "Banaj 4" dhe rikonstruksion I rrjetit TU me kabell ABC	Berat				1,559,746			1,559,746
						4,012,897			4,012,897

68	Ndërtim i kabines se re "Banaj 5" dhe rikonstrukcion i rrjetit TU me kabell ABC	Berat		4,656,526					4,656,526
69	Ndërtimi i linjes TM dhe kabines se re Prokuce Fideri Mbrakull N/ST Polican 35/6KV	Berat		717,793					717,793
70	K thimi nga murature ne shylllore I kabines Pompa e ujit Vlashuk Fid.Nr7/10KV N/ST Kucove 110/35/10/6KV	Berat		354,869					354,869
71	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 26/6KV N/ST Kombinatat 35/6KV	Berat			63,407,738				63,407,738
72	Rikonstrukcioni I kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit 29/6KV, N/ST Kombinatat 35/6KV.	Berat				90,000,000			90,000,000
73	Ndërtim i rrjetit TM, 20kV, kabines dhe rrjetit TU me kabell ABC ne fshatin Vojnik	Berat			16,930,938				16,930,938
74	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC Fideri Nr.5/10KV N/ST Pobrat 35/10KV si dhe fiderit Nr. 4/10KV, N/ST Pobrat 35/10KV	Berat					19,589,492		19,589,492
75	Rikonstrukcion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e fiderit Nr. 1/6kV, N/ST Uznove 110/35/6kV	Berat					24,428,827		24,428,827
76	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne Agjensine Skrapar	Berat				150,000,000			150,000,000
77	Ndërtimi i Fiderit te ri Nr.12/20kV N/ST Plasmasi 110/20 kV, Kabinave dhe rrjetit Tu me kabell ABC	Berat				200,000,000			200,000,000
78	Zhvillimi rrjeti kabllor TM 20kV OLM 5/1 , N/Stacioni Sarande 110/20kV - Ksamil	Gjirokaster			210,000,000				210,000,000
79	“ Rikonstrukcion rrjeti TM me izolacion 20kV, kabina dhe rrjet TU me ABC per fshatrat : Vrine,Shendelli,Xarre,Mursi,Komispol,Vagalat ,Livadhja dhe Finiq”	Gjirokaster			310,000,000				310,000,000
80	Ndërtim rrjet TM, 20kV, dhe kabina elektrike, fideri F8, F9,F10, N/ST Gjirrokaster. (Zona Kardhiq)	Gjirokaster		40,000,000	40,000,000				80,000,000
81	Ndërtimi i linjes kablllore 20kV per furnizimin e tunelit Skarices	Gjirokaster		40,000,000	50,000,000	40,000,000			130,000,000

82	Zgjatim i fiderit F7, 20 kv, Nst Gjirrokaster 110/20 kv per furnizimin e zonen se Lazaratit	Gjirrokaster							154,200,000	154,200,000
83	Ndërtimi i rrjetit TM/TU 20/0.4 kv për fiderat Lefter Talo, Jeta e re nënstationi 35/20/10 kv Livadhja si edhe fideri OLM5 Nënstationi 110/20/10 kv Sarandë (pas pikës transformuese 20/10kV)	Gjirrokaster							400,000,000	400,000,000
84	Rikonstrukcion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat OLM1 dhe OLM 2, Nst Sarandë 110/20 kv	Gjirrokaster				123,000,000				123,000,000
85	Zhvillimi i rrjetit TM,kabin dhe TU dhe rrjet TU me kabell ABC ne drejtorine rajonale Gjirrokaster (Agjensia Gjirrokaster, Permet,Tepelen, Delvine, Borsh)	Gjirrokaster				280,000,000				280,000,000
86	Zhvillimi i rrjetit TM 20kV,Kabina elektrike dhe rrjet TU me ABC ne zonen Cuke Sarandë, dhe ndertim kabina te reja, rrjet TU me ABC ne fiderat 3,6,dyfeti Sarandë	Gjirrokaster					130,000,000			130,000,000
87	Rikonstrukcioni i kabineve dhe TU me ABC ne fiderin e Kardhiqit (ne fshatrat Zhulat, Cepune, Tarontine,Fushe Bardhe, Golem, Kolonje, Mendar, Prongji, Labove, Andon Poc, Terbuq Hund kuqe)	Gjirrokaster					70,000,000			70,000,000
88	Ndërtim kabine e re shyllore "Koshovice 3", Tr-160kVA, Linje TM/TU, Fideri Dropull i Siperm, N/St 35/10 kv Grapsh (me punonjesit tane)	Gjirrokaster			1,600,000					1,600,000
89	Rikonstrukcion kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Kardhiq dhe Lunxhet, Nst Gjirrokaster 110/35/6 kv	Gjirrokaster								45,000,000
90	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Gline, Zagorie Grapsh dhe Dropull i Siperm Nst Grapsh 35/10 kv	Gjirrokaster							35,000,000	35,000,000
91	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Ujesjelles, Maricaj, Miniera 1, Miniera 2, Nst Memaliaj 110/6 kv , fiderat Kalaja, Drago Nst Tepelene 110/10kV ,Fiderat Petran,Oytei dhe SMT Nst Permet 110/10 kv dhe Kabina Fushe Libohove ,Fideri Zagorie Grapsh	Gjirrokaster						150,000,000		150,000,000
92	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina linja TU me kabell ABC per fiderat Krahes Nst Krahes 110/10 kv	Gjirrokaster							35,000,000	35,000,000

93	Ndërtim linje e re me parametra 20 kv per zonen Bregdet Lukove, Shen Vasil - Nivice	Gjirokaster							200,000,000
94	Zgjatim i fiderit OLM8, 20 kv , Nst Sarande 110/20 kv per furnizimin e zonen se Industriale Sarande	Gjirokaster						85,000,000	85,000,000
95	Rikonstrukcion Rrjeti TM kabina dhe linja TU me kabell ABC per fiderat Ballaban, Suke, Nst Kelyre 110/10 kv dhe fiderat Kosine, ne Nst Permet 110/10kv	Gjirokaster						30,000,000	30,000,000
96	Zgjatim i fiderit OLM6, 20 kv , Nst Sarande 110/20 kv Berdenesh Nr. 5 - Ksamil Nr 13 (furnizimi il zones Ksamil me linje unazore) dhe zgjatimi i fiderit OLM 5 per furnizimin e zones PSV (Marine) Ksamil.	Gjirokaster	40,000,000			40,000,000			80,000,000
97	Rikonstrukcioni I kabinave ekzistues 20 Kv dhe rrjetit TU 0.4kv, fiderit OLM 5 (Ksami), N/St Sarande 110/20kv	Gjirokaster		22,107,346					22,107,346
98	Ndërtim i fiderave dales B1 , nga NST I ri Bunec ne drejtim te Borshit.	Gjirokaster					150,000,000		150,000,000
99	Ndërtimi I rrjetit TM/TU jashte koperacionit Italian ne zonen e Himares	Vlore						200,000,000	200,000,000
100	Ndërtimi I rrjetit TM/TU jashte koperacionit Italian ne zonen e Dhermiut	Vlore							-
101	Zhvillim linje TM (me izolacion 20kv) ,kabina dhe linje TU me percejelles ABC ne Qeparo, N/Stacioni 35/10 kv	Vlore						33,000,000	33,000,000
102	Zhvillimi i linjave TM 20kv,kabinave elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC,per fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kv per furnizimin me energji elektrike te zones Radhime.	Vlore							480,000,000
103	Zhvillimi i linjes TM 20kv,kabinave elektrike dhe linjat TU me percejelles ABC,per fiderin O4 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kv per furnizimin me energji elektrike te zones Qytet-Orikum	Vlore					160,000,000		160,000,000
104	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabell me vetembajtje ABC	Vlore						22,000,000	22,000,000

105	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin S14, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							20,000,000	20,000,000
106	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F52, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							86,000,000	86,000,000
107	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin F54, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							58,000,000	58,000,000
108	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K2, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							62,000,000	62,000,000
109	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin K3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							22,000,000	22,000,000
110	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH7, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							23,573,982	23,573,982
111	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH4, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							62,597,148	62,597,148
112	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin XH10, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							74,095,491	74,095,491
113	Furnizimi I Aeroportit te Vlores	Vlore			30,000,000			30,000,000		60,000,000
114	Ndertimi I Fiderave 20KV L10 N.St. Vlora I dhe Fideri J10 N.St. Vlorave per furnizimin e objekteve ne Portin e Vlores	Vlore			55,192,960			16,258,755		71,451,715
115	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO1, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							51,878,850	51,878,850
116	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin KO3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							81,629,736	81,629,736
117	Rikonstrukcion I rrjetit TM ne fiderin SE3, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kabl me vetembajtje ABC	Vlore							55,982,877	55,982,877

118	Rikonstrukcion rrjeti TM, rikonstrukcion kabinash dhe rrjeti TU me kablë me vetmbajtje ABC ne njollat pa investim ne zonen e Bashkise Vlore	Vlore							160,000,000			160,000,000
119	Ndërtimi i linjës kablllore 20kV N St Orikum - Tuneli Llogarasë	Vlore		50,000,000	56,000,000	54,000,000						160,000,000
120	Ndërtimi i linjës 20kV ajrore N St Palasë - Tuneli Llogarasë	Vlore		31,000,000	30,000,000							61,000,000
121	Zhvillimi i linjave TM 20kV,kabinave elektrike dhe linjat TU me perqeljes ABC,per fiderat O3 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kV per furnizimin me energji elektrike te zones Orikum Plazh	Vlore							240,000,000			240,000,000
122	Rikonstrukcioni i kabinave dhe rrjetit TU per Fiderin Fratar , Nenstacioni Pocer 35/6 kV , dhe vazhdimi i kabinave te mbetura te fiderit Arantias, N/st Pika Shperndarese Ballsh.	Fier			70,000,000						-	70,000,000
123	Ndërtim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kablë me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine	Fier		5,000,000								5,000,000
124	Rikonstrukcioni i rrjetit TM dhe rikonstrukcioni i kabinave te mbetura dhe rrjeti TU per Fiderin Pulari 1, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier				50,642,300					-	50,642,300
125	Rikonstrukcioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Pulari 2, Nenstacioni Fieri 1, 35/6 kV	Fier				70,434,000						70,434,000
126	Rikonstrukcioni i rrjetit TM per fiderat Nr.1,2,3, Cakran, Buzmadh dhe Varibob, N/ST Cakran 35/10/6 kV	Fier			99,850,000							99,850,000
127	Rikonstrukcioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderave Kompresori 1 dhe 2, Nenstacioni Patos 35/6 kV	Fier				104,299,000						104,299,000
128	Rikonstrukcioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderave Oficene, Nenstacioni Patos 35/6 kV	Fier				78,715,000						78,715,000
129	Rikonstrukcioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderave Qyteti 1,2,3, dhe kabinave te mbetura te fiderit Qytet 4, Nenstacioni Patos, 35/6 kV	Fier								100,000,000		100,000,000

130	Ndërtimi i Degezimit të ri TM në Fiderin Nr. 16 dhe kabines së re shtyllore "Sheq Levan 3", Nënstacioni 35/6 kV Kafaraj (me punonjësit tane)	Fier							4,000,000	4,000,000
131	Rikonstruksioni i rrjetit TM, kabina dhe Rrjetit TU të fiderit Aranitas dhe rikonfigurimi i linjave TM nga Pika e Shërmëdajës Ballsh, në N/St. TEC 110/35/6 kV	Fier						140,000,000		140,000,000
132	Rikonstruksioni i rrjetit TM/TU për fiderat Ngjekar, Roskovec 3, Strum 4, N/St Matke 35/10 kV	Fier						130,000,000		130,000,000
133	Zgjerimi i Fiderit 12 (nga kabina Vadhize 1 deri në Radostine-Pojan, Ferme dhe vendosja e kabinave box dhe rrjeti TU, N/St Fieri I ri 110/20 kV.	Fier						80,000,000		80,000,000
134	Rikonstruksion rrjet TM fideri 19n/st Korce pjesa fshati Drenove, rrjet TU me ABC Fshati Drenove, rikonstruksion kabina Qyteti I Minatoreve, Drenove 1, Drenove 2 dhe ndërtim kabine e re me murature tulle Drenove 3	Korce					26,200,000			26,200,000
135	Rrjet TU me kablo me vetëmbajtje ABC Kabina Vloçisht 1+2+3+4, rikonstruksion kabinat Vloçisht 1+2 dhe ndërtim kabine e re murature Vloçisht 3	Korce					21,200,000			21,200,000
136	Rrjet TU me ABC kabina Zvirine 1+2+3 dhe rikonstruksion kabina Zvirine 1+2+3	Korce					13,600,000			13,600,000
137	Rrjet TU me kablo me vetëmbajtje ABC Kabina BOROVE, dhe ndërtim kabine e re me murature tulle fshat BOROVE	Korce					2,500,000			2,500,000
138	Rrjet TU me kablo ABC i kabinave të fshatit Podgorie, fideri 14, N/St Petrushe, ndërtim kabine shtyllore me dy shtylla, linje TM 10kV për lidhjen e kabines shtyllore me rrjetin TM nga kabina Podgorie I	Korce					32,000,000			32,000,000
139	Rrjet TU me ABC Fshati Areze dhe rikonstruksion kabina fshati Areze	Korce					6,010,288			6,010,288
140	Rrjet TU me ABC Fshati Nikolice dhe ndërtim kabine e re fshat Nikolice	Korce					2,316,606			2,316,606
141	Ndërtimi i linjes TM, 10kV, Fideri Nr. 2 Dohoshisht (në punonjësit tane)	Burrel				5,480,713				5,480,713
142	Ndërtim kabine dhe rrjeti TU me ABC i kabinave të fshatit Vithkuq, FIDERI Vithkuq, N/St Rehove	Korce					16,450,617			16,450,617

143	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 1)	Burrel		14,556,552					14,556,552
144	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 2)	Burrel		30,651,460	30,000,000	30,000,000			90,651,460
145	Rikonstrukcion i rrjetit TM, Fideri SHupenze NR.2 N/ST SHupenze, Fideri Zall-Dardhe N/ST Fushe Alie,(LOTI 3)	Burrel		42,000,000	50,000,000	50,000,000			142,000,000
146	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 17 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkoder		108,608,000					108,608,000
147	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 18 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkoder		151,395,600					151,395,600
148	Rikonstrukcion dhe kalimi ne 20kV I kabines Vasil Shanto, Fideri 17, N/Stacioni 110/20/6kV Shkodra 1	Shkoder		4,084,915					4,084,915
149	Sistemim i rrjetit TM/TU & kab. Nr.14 SMT, Lagja Lalm i Ri, F-2 (Gurra), N/St 110/10kV Lezhë	Shkoder		6,595,018					6,595,018
150	Rikonstrukcion I rrjetit TM/TU me ABC dhe I kabinave te fiderit 15, 6kV, N/St Shkodra 1	Shkoder						55,788,577	55,788,577
151	Rikonstrukcion rrjeti TU dhe kabinave , F-1, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder						32,507,865	32,507,865
152	Rikonstrukcion I rrjetit TM, I rrjetit TU me ABC dhe I kabinave ne Fiderin F3R (Ujesjelles Ajror Rrile)	Shkoder				118,500,000			118,500,000
153	Vazhdimi I kalimit ne 20kV rrjeti TM, TM/TU dhe rrjeti TU ne zonen e Berdices, F-9, N/St 110/35/20/6kV Shkodra 2	Shkoder						39,562,987	39,562,987
154	Kalimi nga 10 kV ne 20kV, rrjeti TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC ne fiderin 16 (Shengjin kabllor), N/St 110/10 kV, Lezhe	Shkoder						-	77,042,574
155	Fider I ri Nr.5 Nst Bushat I Ri 110/20 kV. Lidhja unazore me Fiderin Nr.9 Nst Shkodra 2 110/35/20/6 kV ...	Shkoder						107,000,000	107,000,000

156	Kalim nga 6 kV ne 20 kV I rrjetit TM, rikonstrukcion I kabinave dhe rrjeti TU me kablo ABC ne fidin 21, SH-1	Shkoder				142,000,000					142,000,000
157	Ndertim I kabines shtyllore Shenkoll 1 kab. 10, F-4R, N/St Rrile	Shkoder							3,311,369		3,311,369
158	Rikonstrukcion I rrjetit TU dhe kabines shtyllore Bleran e Re 1, F-5, N/St SH-1	Shkoder									5,068,654
159	Rikonstrukcion I rrjetit TU dhe kabines murore Muriqan 1, fideri Zues, N/St Zues	Shkoder				5,068,654					5,068,654
160	Rikonstrukcion I rrjetit TU dhe kabines murore Belaj rrushkull, F-1, N/St Dajc	Shkoder				6,343,931					6,343,931
161	Ndertimi I kolektorit kablore nga Puseta P1 deri ne Puseten P10, N/st. Plazh Velipoje 110/20kV, ndertimi I fiderave kablore 20kV F1 dhe F2, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC te Plazh Velipoje (nga n.st. Velipoje - Kabina Box 22/F1)	Shkoder			52,000,000	140,000,000					192,000,000
162	Lidhja unazore e N/Stacioneve Shkodra 2, Fideri 9 dhe N/Stacioni Bushati, Fideri 1 Ri dhe zhvillimi TM/TU I zones se Beltojes	Shkoder				100,000,000					100,000,000
163	Ndertim kabine shtyllore KML4 dhe KML5 zhvillimi i rrjetit TU I tyre dhe kabines Ndue Ndotaj F-5, F-7, n/dt. Lezhe	Shkoder				9,546,528					9,546,528
164	Sistemim rrjeti TM/TU & kabines Box Boric i Madh 2 F-1 N/St Vrake, Kopluk	Shkoder				3,005,773					3,005,773
165	Zhvillimi i linjave TM 20kV, kabinave 20kV dhe rrjetin TU me perçelles ABC per fiderat F3 dhe F4 N/Stacioni Velipoje 110/20kV nga N/Stacioni Velipoje - Kabina Box 17/F3)	Shkoder									199,000,000
166	Ndertimi I fideret kablore 20kV F5, Kabinave 20kV dhe rrjetin TU me ABC n/st. Velipoje 110/20kV, (nga n.st. Plazh Velipoje - Kabina Box 15/F5)	Shkoder						217,000,000			217,000,000
167	Rikonstrukcion rrjeti TM, N/Stacion - Shoshan dhe Shoshan -Valbone, Fideri Ujssjells, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri	Kukes			40,000,000	40,000,000					80,000,000
168	Rikonstrukcion i plesshem I fiderit Ujssjelles, N/Stacioni 110/10kV, Bajram Curri.	Kukes			40,000,000	40,000,000					80,000,000

169	Furnizimin me energji elektrike të blloqeve të banimit të procesit të rindërtimit në zonën e re për zhvillimin e Spitalles, Bashkia Durrës.	Durrës				19,727,578				19,727,578
170	Rikonstruktion i rrjetit TM/TU dhe kabinave në fiderat: Agim i Nst Libofshë; 2(Seman) Nst Hoxharë; Mbrostar Ura Nst Fieri 1 dhe fiderit Fernë Nst Fieri 2	Fier				110,000,000				110,000,000
171	Rikonstruktion i rrjetit TM/TU për fiderat 15, 16, 26 Nst Kafaraj si edhe ndërtimi i linjave dhe kabinave të reja TM/TU për furnizimin e serave në zonën e ish Komunës Cakran dhe ish Komunës Frakull	Fier				80,000,000				80,000,000
172	Rikonstruktion i rrjetit TM/TU në Drejtorinë Rajonale Fier për zonat Roskovec, Patos	Fier				70,000,000				70,000,000
173	Rikonstruktion i rrjetit TU dhe kabinave të fiderit Ngjeqan dhe Roskovec i Nenstacioni Matke 35/10 kV	Fier					62,000,000			62,000,000
174	Zgjatimi i Fiderit Nr. 12, 20 kV kabina Box 13 + shpërndarja TU për 13 kabina (Drize+Vadhize)	Fier					100,000,000			100,000,000
175	Rikonstruktion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 2/6kV N/Stacioni Lushnje(Qender) 35/6 kV	Berat								70,000,000
176	Rikonstruktion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC në kabinat e fiderit Nr. 11/10 kV dhe Nr. 3/10 kV N/Stacioni Bieukas-Divjake 35/10 kV.	Berat				70,000,000				100,000,000
177	Zhvillimi i rrjetit TU me perçeljes ABC, sistemim kabinash në Fiderin 4B dhe Fiderin 6B N/Stacioni Bicukas 35/10 kV	Berat								166,000,000
178	Zhvillimi i rrjetit TU me perçeljes ABC, sistemim kabinash në Fiderin 8 (6 kV) N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Saver,Krutje e poshteme,Zhyme,Fieri I Ri,Krutje e Sipërme, Gjaze,Ngurrez e Madhe dhe e Vogel dhe Arrez)	Berat								110,000,000
179	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC ,sistemim kabinash në Fiderin Nr.2(10KV) (18kabina) ,Fideri Nr.3(10KV) (4kabina) dhe Fideri Nr.4(10KV) (12kabina) N/Stacioni Hysgjokaj 35/10KV	Berat					130,000,000			130,000,000

180	Zhvillimi i rrjetit TU me percejelles ABC, sistemim kabinash ne Fiderin 5 N/Stacioni Plasmas 110/ 35/6 kV (Zonat Saver, Bishqethem, Shakuj, Lumth, Gorre, Rrapes, Pirre dhe kamcishti)	Berat					92,000,000			92,000,000
181	"Ndërtim i një segmenti pusta dhe tuba (pjesë e fiderit 10 kV, 8-18 Perpunim Druri , N/St Pogradec) në rrugën e Tushemishtit"	Korce			16,000,000					16,000,000
182	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV ,kabina elektrike, rrjet TU me ABC Fiderat 8 N.st Pogradec dhe ndërtimi i tubave dhe puseteve per dalje te fiderave 2,3,4,8 (Loti 1)	Korce					140,000,000			140,000,000
183	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV ,kabina elektrike, rrjet TU me ABC Fiderat 2,3 N. st. Pogradec (Loti 2)	Korce					218,000,000			218,000,000
184	Zhvillimi i rrjetit TM 20 kV ,kabina elektrike, rrjet TU me ABC Fiderat 4 N.st. Pogradec (Loti 3)	Korce					117,000,000			117,000,000
185	Rikonstruksioni i kabinave elektrike te permbytura ne qytetin e Vlores	Vlore			60,736,011					60,736,011
186	Zhvillimi i rrjetit TU me kabell ABC dhe rikonstrukson i kabinave ne Zonat; Zhane Sektor, Thanasaj, Gramsh-Fideri Nr.2 6kVN, stacioni Lushnje_ Qender 35/6kV	Berat					90,000,000			90,000,000
187	Mbyllja e unazes midis F12 dhe F15 nst fieri i ri, ndërtimi i kabinave, Mbyet 2, box e re drejtim Levanit, dhe kabine e re shyllore Stallat e derrave, rrjeti TU me ABC në Fideri Pularia I nescioni Fier 1 35/6kV, dhe rrjeti TU me ABC i kabinave ne ish komunën Frakull dhe Cakran"	Fier					70,000,000			70,000,000
188	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU (agjensia Patos), Rikonstruksioni kabinave dhe rrjetit TU në kabinave (Agjensia Ballshy"	Fier								80,000,000
189	Rikonstruksion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne Agjensia Burrel Zonat: "Gjalish, Mallunxh, Prell, Shlli, Shqefen, Kurdari, Kete, Cruje"	Burrel						213,100,000		213,100,000
190	Furnizimi me energji elektrike i Sistemit te Monitorimit dhe Kontrollit te Trafikut Rugor, pergjate segmentit rugor (Tirane-Durres, Tirane- Elbasan, Mbkalimi Shkozet-Plepa, Durres-Rogozhine, Rogozhin-Lushnje, Lushnje-Fier, Vore-Ahmetaq, Qaf Kashar-Rinas-Ahmetaq	OSSH						99,500,000		99,500,000

191	Sposimi i linjave ajrore 0.4kV, 6 kV, 20kV dhe 35 kV si pasqje e rehabilitimit te linjes hekurudhore te TTP Dures - Tirane dhe ndertimi im linjes se re hekurudhore me Aeroportin Nderkombetar te Tiranes (TIA)	OSSH							46,000,000			46,000,000
192	Furnizimi me energji per objektin : "Stacion karikimi per mjete Elektrike + Objekte Shetbimi 2 kate"	Tirane							13,525,675			13,525,675
V	Ndertimi/Rikonstrukcion kabinash elektrike											949,136,697
1	Rikonstrukcioni kabinave 20 kV te N/stacioneve Kashar, Qender, Selite, Traktora - Tirane	Tirane										200,000,000
2	Vazhdimi i kthimit ne 20 kV te kabinave te fiderit 126 Kinostudio	Tirane										49,995,949
3	Punime civile, rrethim, hidroizolim ndertesat e N.Stacione DTL	DTL										85,000,000
4	Rikonstrukcion i kabinave 20 kV ekzistuese (ana ndertimore+cela TM) ne Qytetin e Elbasanit	Elbasan										250,000,000
5	Rikonstrukcion i kabinave murature nga struktura ndertimore e paisjet elektrike (Drejtoria Rajonale Burrel)	Burrel										120,000,000
6	Rikonstrukcion ne 20 kabina 'Murore & Box' me cela te motorizuara ne N/ST SH-I dhe N/ST SH-2	Shkoder										51,815,626
7	Ndertimi te nje ndertese te re per qendren BACKUP – SCADA DCC – B	OSSH						25,000,000	9,000,000			34,000,000
8	Rikonstrukcion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi , transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder	Shkoder										33,549,146
9	Rikonstrukcion kabinash (Punime teknologjike, montimi, ndertimi , transporti + kabine elektrike tip box) Dures	Dures										42,593,423
10	Rikonstrukcioni i godines se ish Institutit te Naftes (kati I III-te)per OSHEE Fier	Fier										7,182,553
11	Rikonstrukcion Zyrtar Agjensia Bilisht	Korce										15,000,000
12	Ndertim kabina shtyllore Agjensia Erseke	Korce										60,000,000
VI	Investime prioritare (Rrjet TU - ABC lines)											3,345,054,823
1	Linja e TU me kabell ABC per kabinat 20 kV te linjes ajrore nga Ball Shaban deri ne Vrap, ShenKoll, Paret .	Tirane										140,000,000



34	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC ne kabinat "Box 1", "Box 2", "Box 3", "Box 4", Fideri 24, N/St SH-1	Shkoder							37,297,930
35	Zhvillim dhe rikonstrukcion rrjeti TU ne kabinen "zooteknike 2", F-2, N/St 35/6kV Dobrac	Shkoder			5,447,450				5,447,450
36	Sistemimi rrjetit TU, kabina Pompa, Fideri Nr. 1, N/St 110/10kV Lezhe	Shkoder							-
37	Spostim i rrjetit TU, Kabina Dudaj 2, F-15, Sh-2	Shkoder							-
38	Zhvillim Rrjeti TU, Shiroke-Zogaj, Fideri 17, N/St 110/20/6 kV Shkodra 2.	Shkoder					27,000,000		27,000,000
39	Rikonstrukcion rrjeti TU i kabinave muore dhe shqyllore "Qender Mes", "Qender Myselim", "Qender Myselim 2", Fideri 15, N/St 110/35/20/6 kV Sh-1	Shkoder			31,077,365				31,077,365
40	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Bicaj, Mustafaj, Brataj Bozhe	Kukes			52,000,000				52,000,000
41	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Shtiqen	Kukes			102,000,000				102,000,000
42	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Terthore	Kukes							100,000,000
43	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Cemice	Kukes						25,000,000	25,000,000
44	Rikonstrukcion rrjeti TU me kabell ABC Vranisht dhe ndertim kabine Cenali +Rikonstrukcion rrjeti TM/TU Lagje 1,2,3,7.	Kukes						80,000,000	80,000,000
45	Rikonstrukcion i pjesshem rrjeti TU me kabell ABC i Fiderave 8, Mamez, Shemri /Kukes	Kukes					75,000,000		75,000,000
46	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV,TU 0.4kV me kabell 'A,B,C' ne Njesit Peshkopi,Bulqiz, Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat-Rredhmat e Qytetit Peshkopi,Borovjan,Zerqan, Fushe Bulqiz"	Burrel			235,000,000				235,000,000
47	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4kV me kabell 'A,B,C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel : Zonat"Fushe Shullaz,Fush Milot,Adriatik"	Burrel						131,000,000	131,000,000
48	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4kV me kabell 'A,B,C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona: Thuman"	Burrel						116,400,000	116,400,000

49	Rikonstrukcion i rrjetit TM-10KV ,TU 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne kabell 'A.B.C' ne Njesia Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel " Zona ,Bushnesh,Dukagjin"	Burrel				104,200,000				104,200,000
50	Rikonstrukcion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Kurbin Drejtoria Rajonale Burrel "Zona Mamurras-Milot"	Burrel	57,600,000	100,000,000	50,000,000					207,600,000
51	Rikonstrukcion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Peshkopi Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Guri I Kuq,Bellova,Pulania"	Burrel	40,200,050	100,000,000	40,000,000					180,200,050
52	Rikonstrukcion i rrjetit 'TU' 0.4kV me kabell 'A.B.C' ne njesine Bulqize Drejtoria Rajonale Burrel "Zonat Gjorice,Fushe Bulqize,Zerq,Krast,Trebisht"	Burrel	40,220,000	200,000,000	40,000,000					280,220,000
VII	Teknologji Monitorimi		-	10,500,000	-	156,876,000	385,000,000	156,876,000	385,000,000	552,376,000
1	Automatizimi I komandimit ne distance (RTU)	Tirane								187,000,000
2	Upgrade Sistemi PoerFactory	OSSH								5,250,000
3	Modul i administrimit te projekteve	OSSH								5,250,000
4	Upgrade Sistemi PoerFactory (Team Edition version unlimited, 6-10 users real time, Advanced functions package, Training, Support, maintenance 3 vjet)	OSSH				30,000,000				30,000,000
5	Konfigurimi dhe integrimi I Scades Lokale te 14 Nensistacioneve ne SCAD-E-n qendrore	OSSH				126,876,000				126,876,000
6	Faza e dyte e instalimit, montimit te sistemit te kontrollit te rrjetit elektrik, kabinave te transformacionit ne Durrës si dhe spostimi ne godinën e re	OSSH					198,000,000			198,000,000
VIII	Investime ne matjes		-	115,934,400	443,768,000	480,465,852	830,077,209	480,465,852	-	1,870,245,461
1	Matesa Lidhje te re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ose plane OSSH, Me sistem matje, perfishire aksesoret e nevojshem.,(23,000 matesa 2023), (50,000 matesa 2024) dhe (50,000 matesa 2025)	OSSH	95,934,400	100,000,000						195,934,400
2	Matesa Lidhje te re, Likuidim anomalish, verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ose plane OSSH, ne sistem matje,perfishire aksesoret e nevojshem,(21450 matesa per vitin 2024)	OSSH								274,668,000
3	Blerje Aparate Testues Etalon (6 aparate)	OSSH		274,668,000						19,100,000

4	Matesa Lidhje te re, Likuidim anomalish ,verifikime sisteme matje me kerkese klienti dhe/ ose plane OSSH , ne sistem matje,perfishire aksesoret e nevojshem,(2025-2027)	OSSH							375,465,852			375,465,852
5	Instalim matje on line per 415 fiderat e N Stacioneve	OSSH							55,000,000			55,000,000
6	Instalimit te Sistemi i matjes inteligjente te Bilancit te energjise ne kabinat elektrike TM-TU, ne konsumatoret private,Softëare dhe integrimi i tyre me platformen MDM	OSSH										120,000,000
7	Blerje matesa ,perfishire aksesoret e nevojshem	OSSH						20,000,000	50,000,000		397,700,000	397,700,000
8	Instalimit te Sistemi i matjes inteligjente ne konsumatoret fundor ne sistemin e matjes se bilancit te energjise ne kabinat elektrike TM-TU, Softëare dhe integrimi i tyre me platformen MDM	OSSH										432,377,209
IX	Investime ne sistemin e matjes											
1	Projekti i Furnizim dhe instalimit te Sistemi i matjes Smart i Bilancit te energjise ne kabinat elektrike ,Softëare dhe integrimi i tyre me platformen MDM (Etapa e pare)	OSSH					20,000,000	180,000,000	285,568,298	285,568,298	432,377,209	1,056,704,894
X	Blerje Paisje makineri											
1	Blerje paisje primare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH						-	1,597,000,000	1,498,000,000	1,430,000,000	4,525,000,000
2	Blerje paisje sekondare per N/Stacione elektrike te Shperndarjes	OSSH							100,000,000			100,000,000
3	Blerje paisje per nyjet komutuese te Linjave dhe N/Stacione	OSSH							250,000,000			250,000,000
4	Blerje te paisjeve komutuese per kabinat elektrike (Cela 20 kV)	OSSH							280,000,000			280,000,000
5	Blerje Transformatore Fuqie per Kabina elektrike	OSSH							200,000,000			200,000,000
6	Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fishek	OSSH							150,000,000			150,000,000
7	Blerje Transformatore Instrumentale TU & TM (Transformator rryme TM&TU, Transformator Tensioni)	OSSH							54,000,000			54,000,000
8	Kabell ABC dhe aksesore	OSSH							53,000,000			53,000,000
									230,000,000			230,000,000

[illegible]

28	Çela 20 kV per N/Stacione	OSSH							160,000,000		160,000,000
29	Pajisje transformuse, Transformator Fuqie dhe Çela 40.5 kV per N/Stacione	OSSH							200,000,000		200,000,000
30	DGA + BMT blerje	OSSH							50,000,000		50,000,000
31	Sisteme survejimi me kamera CCTV faza II	OSSH							150,000,000		150,000,000
32	Pajisjeve komutuese per kabinat elektrike (Çela 20 kV)	OSSH							200,000,000		200,000,000
33	Transformator Fuqie per Kabina elektrike	OSSH							100,000,000		100,000,000
34	Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM / TU, Baza siguresa TU + fisheke	OSSH							30,000,000		30,000,000
35	Kabell ABC dhe kabell TU	OSSH							250,000,000		250,000,000
XI.2025	Oponence,leje nderitimi ,shpronesime	OSSH						100,000,000			100,000,000
2026	Oponence,leje nderitimi ,shpronesime	OSSH							100,000,000		100,000,000
2025	Emergjence	OSSH						100,000,000			100,000,000
2026	Emergjence	OSSH							100,000,000		100,000,000
XIII	Mblikqyrje Punimesh per nevoja te OSSH sh.a	OSSH				70,000,000		38,000,000			138,665,428
2024	Mblikqyrje supervizimi	OSSH						110,000,000			110,000,000
2025	Mblikqyrje supervizimi	OSSH									100,000,000
2026	Mblikqyrje supervizimi	OSSH									100,000,000
	TOTALI ME FONDET E OSSH		186,142,944	2,778,312,551	11,825,762,011	11,719,132,953		9,067,097,182	12,446,398,314		48,022,845,955

Me konsideratë,

ADMINISTRATORI I OSSH sh.a.

Blendi DALIPI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
MINISTRI

Nr. 1069/ prot.

Tiranë, më 06.02.2026

VENDIM I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT

Nr. 1069/, datë 06.02 2026

"MBI MIRATIMIN E RAPORTIT FINANCIAR DHE REZULTATIT FINANCIAR TË VITIT 2024 TË SHOQËRISË "OSHEE GROUP" SH.A"

Mbështetur në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar), ligjin nr.43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike" (i ndryshuar), Statutin e shoqërisë "OSHEE Group" sh.a (i ndryshuar), vendimin nr.1, datë 27.01.2026 të Këshillit Mbikëqyrës "Mbi miratimin e Raportit Financiar dhe Rezultatit Financiar të vitit 2024 të shoqërisë "OSHEE Group" sh.a", pas shqyrtimit të relacionit nr.651/1, datë 22.01.2026, bashkëlidhur shkresës tuaj nr.651/6prot., datë 29.01.2026, në cilësinë e aksionarit të vetëm të shoqërisë "OSHEE Group" sh.a,

VENDOSA:

1. Miratimin e Raportit të Auditimit të Pasqyrave Financiare të Konsoliduara, të shoqërisë "OSHEE Group" sh.a, për vitin ushtrimor 2024.
2. Rezultati financiar (fitimi) i rezultuar për vitin 2024 i Shoqërisë "OSHEE Group" sh.a në vlerën 7,578,646 mijë lekë të kalojë për mbulimin e humbjeve të akumuluar.
3. Shoqëria të marrë masat e duhura administrative, procedurale dhe ligjore për zgjidhjen e të gjitha çështjeve me rezervë të pasqyruara në raportin e Audituesve Ligjorë, në seksionin "Baza për opinionin me rezervë", mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
4. Ngarkohet Administratori i shoqërisë "OSHEE Group" sh.a, për ndjekjen e të gjitha procedurave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**ZËVENDËSKRYEMINISTËR
DHE
MINISTËR**

Belinda Balluku
Belinda Balluku



KËSHILLI MBIKQYRËS
OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE GROUP SH.A.
TIRANË
VENDIM

Nr. 4, datë 27.01.2026

“MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT FINANCIAR TË SHOQËRISË “OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE GROUP” SH.A., TË KONSOLIDUAR (OSSH, FSHU, FTL DHE OSHEE GROUP INDIVIDUAL) PËR VITIN 2026”

Në mbështetje të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, ligjit Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, nenit 16.3 të statutit të shoqërisë “OSHEE Group” sh.a, Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë “OSHEE Group” sh.a pasi shqyrtoi propozimin e paraqitur nga Administratori i shoqërisë “OSHEE Group” sh.a, me relacionin Nr. 651/2 Prot., datë 22.01.2026, përcjellë me shkresën Nr. 651 Prot., datë 22.01.2026, në mbledhjen e datës 27.01.2026,

VENDOSI:

1. Miratimin e programit financiar të shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” sh.a., për vitin 2026, sipas relacionit bashkëlidhur me treguesit kryesorë si më poshtë.

Nr.	Emërtimi	Njësia	Plani 2026
1	Të ardhura Gjithsej	mln/Lekë	72,802
2	Shpenzime Gjithsej	mln/Lekë	63,035
3	Shpenzime Financiare Neto	mln/Lekë	1,095
4	Tatim Fitimi	mln/Lekë	1,670
5	Fitim/Humbje e Periudhës	mln/Lekë	7,003
5	Investime Gjithsej	mln/Lekë	11,252
6	Numri i punonjësve	Nr. Mesatar	6,843
7	Paga mesatare mujore (+sig.shoq.)	Lekë	102,645
8	Fondi i Pagave (Paga+Sig.Shoq.)	mln/Lekë	8,429

2. Ngarkohet Administratori i shoqërisë OSHEE GROUP SH.A. për paraqitjen e këtij vendimi për miratim pranë Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë dhe ndjekjen e të gjitha procedurave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKQYRËS
BESJAN KADIU

SINDI DUSHKU
ANËTAR

ALBIN GEGA
ANËTAR

ERJONA SERJANI
ANËTAR

AFRIM BRAHIMAJ
ANËTAR

GJERGJ MUZHAQI
ANËTAR